



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE 2023

Elaboró

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
OBRA																						
REGIÓN XALAPA																						
50010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5710311912E00101	132,428.37	0.00	132,428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar
50010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5722711912E00102	52,875.69	0.00	52,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar
50010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5723211912E00102	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar
91014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	6226001	11106	5710311106I00801	1,697.48	0.00	1,697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45%	0%	juicio legal	juicio legal
91014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	6226001	11107	5710311107I00801	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45%	0%	juicio legal	juicio legal
91014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	6226001	11106	5728611106I00803	1,509,785.72	0.00	1,509,785.72	1,491,534.49	0.00	1,491,534.49	1,491,534.49	0.00	\$1,491,534.49	18,251.23	0.00	18,251.23	XAL/028/23 1-6-23	100%	100%	11/11/2022	18/02/2023
91014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	6226001	11107	5728611107I00803	1,509,785.73	0.00	1,509,785.73	1,491,534.50	0.00	1,491,534.50	1,491,534.50	0.00	\$1,491,534.50	18,251.23	0.00	18,251.23	XAL/028/23 1-6-23	100%	100%	11/11/2022	18/02/2023
91014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	6226001	11107	5728611107I00803	9,100.08	0.00	9,100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	28/12/2021	04/05/2022
91014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	912	6226001	11108	5710311108E00102	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
91014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	912	6226001	11107	5710311107E00102	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
91014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	1001	6226001	11106	5728611106I00806	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
91014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	1001	6226001	11107	5728611107I00805	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
191022	Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	6226001	11928	5110311928E00101	38,320.56	0.00	38,320.56	38,111.80	0.00	38,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	14/06/2021	30/01/2023
202013	Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz	912	6226001	11912	4706011912E00107	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
211005	Construcción 1er. Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa.	749	6226001	11414	5728611414I00802	270,470.88	0.00	270,470.88	270,424.96	0.00	270,424.96	270,424.96	0.00	\$270,424.96	45.92	0.00	45.92	XAL/027/23 1-6-23	100%	100%	07/09/2022	21/10/2022
211047	Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal"	749	6226001	11977	5728611977I00804	500,000.00	0.00	500,000.00	436,623.84	0.00	436,623.84	436,623.84	0.00	\$436,623.84	63,376.01	0.00	63,376.01	XALM/029/23 31-3-23	100%	100%	02/09/2022	30/11/2022
221009	Construcción de Aula en la Planta Alta de Edificio R (CIDEA).	131	6226001	11115	1617111115E00105	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/09/2022	30/09/2022
221010	Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlaqna- Centro Cultural Región Xalapa.	118	6226001	11817	5710311817I00801	1,003,764.32	0.00	1,003,764.32	1,003,161.60	0.00	1,003,161.60	1,003,161.60	0.00	\$1,003,161.60	602.72	0.00	602.72	XALM/001/23 31-3-23	100%	100%	04/07/2022	21/10/2022
221010	Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlaqna- Centro Cultural Región Xalapa (Voz y datos).	118	6226001	11817	5728511817I00801	35,765.27	0.00	35,765.27	35,765.27	0.00	35,765.27	35,765.27	0.00	\$35,765.27	0.00	0.00	0.00	XALM/001/23 31-3-23	100%	100%	23/12/2022	21/01/2023
221010	Conclusión de área Técnico-Académica y Administrativa de Tlaqna- Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos).	1001	6226001	11817	5728811817I00801	19,892.70	0.00	19,892.70	19,838.43	0.00	19,838.43	19,838.43	0.00	\$19,838.43	54.27	0.00	54.27	XALM/022/23 31-3-23	100%	100%	23/12/2022	21/01/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414611301E00103	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	\$400,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/032/23 27-9-23	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414011301E00104	700,000.00	0.00	700,000.00	471,206.45	0.00	471,206.45	471,206.45	0.00	\$471,206.45	228,793.55	0.00	228,793.55	XAL/032/23 27-9-23	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414111301E00104	720,000.00	0.00	720,000.00	313,982.13	0.00	313,982.13	313,982.13	0.00	\$313,982.13	406,017.87	0.00	406,017.87	XAL/032/23 27-9-23	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414811301E00104	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	\$180,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/032/23 27-9-23	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221052	Construcción de cafetería abierta en la explanada de acceso de la Unidad Académica de Artes, región Xalapa.	912	6226001	11691	5710311691E00101	770,000.00	0.00	770,000.00	769,892.00	0.00	769,892.00	770,766.41	0.00	\$770,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	92%	29/12/2022	28/03/2023
221053	Construcción de cubierta de acceso peatonal al auditorio y al edificio A en instalación de elevador para edificio de 3 niveles en la Unidad Académica de Humanidades, región Xalapa.	912	6226001	11202	5710311202E00101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	651,999.99	0.00	651,999.99	651,999.99	0.00	\$651,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32%	33%	29/12/2022	30/11/2023
221054	Construcción de contenedor de basura en la Facultad de Derecho, región Xalapa.	912	6226001	11201	5710311201E00101	150,000.00	0.00	150,000.00	149,980.00	0.00	149,980.00	149,980.00	0.00	\$149,980.00	175.00	0.00	175.00	XAL/031/23 29-8-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221059	Construcción de comedor universitario central en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa.	912	6226001	11501	5710311501E00102	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	2,634,619.23	0.00	2,634,619.23	2,161,353.13	0.00	\$2,161,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	68%	14/04/2023	11/08/2023
221060	Suministro e instalación de 3 elevadores y reforzamiento de iluminación exterior en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa.	912	6226001	11101	5710311101E00101	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	345,370.28	0.00	345,370.28	345,370.28	0.00	\$345,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11%	11%	29/12/2022	30/11/2023
221061	Reforzamiento de iluminación exterior en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	912	6226001	11108	5710311108E00101	900,000.00	0.00	900,000.00	898,594.51	0.00	898,594.51	884,053.98	0.00	\$884,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	68%	29/12/2022	28/03/2023

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENJADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENJADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
221062	Construcción de un elevador para la Unidad Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias, región Xalapa	912	622001	11501	5710311501E00101	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	\$828,178.63	\$0.00	\$828,178.63	0.00	0.00	0.00		100%	87%	29/12/2022	26/06/2023
221064	Construcción de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, en el 2° Nivel del edificio "S" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	912	622001	11703	5710311703E00101	12,390,000.00	0.00	12,390,000.00	0.00	7,724,632.35	7,724,632.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		17%	0%	10/07/2023	05/01/2024
221082	Construcción de aulas en planta alta del Edificio "D" en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	912	622001	11401	5710311401E00101	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221084	Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa.	133	622001	11302	5710311302E00101	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	\$291,500.14	\$0.00	\$291,500.14	0.00	0.00	0.00		70%	58%	14/04/2023	09/11/2023
221084	Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa.	912	622001	11302	5710311302E00102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,535,515.04	0.00	4,535,515.04	\$2,116,149.51	\$0.00	\$2,116,149.51	0.00	0.00	0.00		70%	35%	14/04/2023	09/11/2023
221094	Suministro e instalación de elevador en el Edificio "D" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	133	622001	11108	1410711108E00104	720,864.54	0.00	720,864.54	720,864.54	0.00	720,864.54	\$720,862.40	\$0.00	\$720,862.40	0.00	0.00	0.00		100%	100%	26/12/2022	15/05/2023
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	622001	11603	1420811603E00103	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	622001	11603	5710311603E00101	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231001	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa.	1001	622001	11722	5728811722I00801	0.00	2,927,990.59	2,927,990.59	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231001	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa.	1001	622001	11722	5728811722I00801	0.00	2,813.04	2,813.04	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231003	Sistema de captación de agua pluvial y modificación de cisterna existente en Facultad de Contaduría y Administración Xalapa, región Xalapa.	133	622001	11301	1414111301E00106	0.00	148,021.97	148,021.97	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	08/05/2023	15/09/2023
231004	Construcción 2da etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Totonacapan en Espinal.	1004	622001	11704	5710311704I00801	0.00	1,459,240.00	1,459,240.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231006	Construcción de aulas en la UVI Sede Huasteca, Región Poza Rica-Tuxpan.	823	622001	11704	4612211704U99803	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231007	Construcción de aulas en la UVI Sede Totonacapan, Región Poza Rica-Tuxpan.	823	622001	11704	4612211704U99804	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231008	Construcción de sala de juicios orales en la UVI Sede Totonacapan, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	622001	11704	4612211704U99806	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231009	Construcción de aulas y laboratorio de simulación para la Facultad de Medicina, región Xalapa.	824	622001	11402	4702511402U99802	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231011	Ampliación edificio "B" para aula de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas región Xalapa.	824	622001	11213	4702511213U99803	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231012	Reforzamiento a Instalaciones Eléctricas y de voz y datos en la Facultad de Ciencias Químicas, región Xalapa.	824	622001	11104	4702511104U99802	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231013	Adecuación de espacios de edificio "E" en la UVI Sede Tequila, Región Orizaba-Córdoba.	824	622001	11704	4612211704U99801	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231014	Construcción de aulas en la UVI Sede Grandes Montañas, Región Orizaba-Córdoba.	824	622001	11704	4612211704U99802	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231017	Adecuación de espacio para área de francófono en la USBI, región Xalapa.	953	622001	11816	4706811816E00102	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
TOTAL REGION XALAPA						\$ 60,484,766.67	\$ 28,358,065.60	\$ 76,842,834.27	\$ 19,309,019.06	\$ 7,724,632.35	\$ 26,033,651.41	\$ 14,974,131.14	\$ -	\$ 14,974,131.14	\$ 735,569.68	\$ -	\$ 735,569.68		47.67%	18.99%		

REGION VERACRUZ																						
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	622001	22106	5710322106I00801	10,736,911.69	0.00	19,736,911.69	10,931,949.82	0.00	10,931,949.82	\$2,468,126.04	\$0.00	\$2,468,126.04	0.00	0.00	0.00		100%	13%	07/08/2019	30/11/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	622001	22106	1410222106E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2022	26/07/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	622001	22106	1410922106E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2022	26/07/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	622001	22106	1420422106E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2022	26/07/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	622001	22106	1411922106E00104	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2022	26/07/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	912	622001	22106	5710322106E00101	7,930,000.00	0.00	7,930,000.00	7,927,240.02	0.00	7,927,240.02	\$6,361,457.26	\$0.00	\$6,361,457.26	0.00	0.00	0.00		100%	80%	29/12/2022	26/07/2023
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	622001	22906	5710322906I00801	4,838,642.29	0.00	4,838,642.29	9,332.90	0.00	9,332.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	07/08/2019	17/03/2021
212005	Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	622001	21403	1416221403E00104	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,449,503.76	0.00	1,449,503.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		30%	0%	08/07/2022	15/11/2023
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A" y "B", Región Veracruz.	749	622001	22108	5728622108I00804	631,216.56	0.00	631,216.56	617,139.75	0.00	617,139.75	\$617,139.75	\$0.00	\$617,139.75	14,076.81	0.00	14,076.81	VER/011/23-31-3-23	100%	100%	11/07/2022	14/02/2023
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	622001	22302	1414022302E00104	3,001,504.89	0.00	3,001,504.89	3,001,504.89	0.00	3,001,504.89	\$2,859,537.42	\$0.00	\$2,859,537.42	0.00	0.00	0.00		100%	95%	21/09/2022	07/06/2023

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO						
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6226001	22302	1414822302E00104	1,218,948.59	0.00	1,218,948.59	1,218,634.52	0.00	1,218,634.52	\$1,218,634.52	\$0.00	\$1,218,634.52	0.00	0.00	0.00			100%	100%	21/09/2022	07/06/2023
222005	Suministro y colocación de tarjas y áreas de guardo en el Edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, Región Veracruz.	1001	6226001	22905	5728622905I00803	4,160.94	0.00	4,160.94	3,926.30	0.00	3,926.30	\$3,926.30	\$0.00	\$3,926.30	234.64	0.00	234.64	VER/014/23 31-3-23		100%	100%	17/10/2022	05/11/2022
222212	Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz.	133	6226001	22202	1412122202E00106	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	0.00	0.00	0.00			100%	100%	19/12/2022	27/05/2023
222212	Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz.	912	6226001	22202	5710322202E00102	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,897,141.70	0.00	2,897,141.70	\$2,894,021.21	\$0.00	\$2,894,021.21	0.00	0.00	0.00			100%	100%	19/12/2022	27/05/2023
222213	Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	133	6226001	21406	1416421406E00105	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222213	Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	912	6226001	21406	5710321406E00101	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	133	6226001	21501	1418221501E00103	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	912	6226001	21501	5710321501E00101	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222215	Construcción de área para estudiantes de postgrados y cuartos de resguardo de medidores sismométricos en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz.	912	6226001	22102	5710322102E00101	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	133	6226001	21301	1414121301E00103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	862,068.97	0.00	862,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	133	6226001	21301	1414421301E00103	500,000.00	0.00	500,000.00	431,034.48	0.00	431,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	912	6226001	21301	5710321301E00101	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,372,914.49	0.00	1,372,914.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22401	1416122401E00106	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22401	5710322401E00101	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22801	1820122801E00104	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22801	5710322801E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22906	5710322906E00101	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232001	Construcción 3a Etapa del Edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.	1004	6226001	21301	5710321301I00801	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2,996,993.77	2,996,993.77	\$0.00	\$645,463.43	\$645,463.43	0.00	0.00	0.00			50%	10%	10/07/2023	08/11/2023
232002	Construcción de auditorio para la Facultad de Contaduría y Negocios, Región Veracruz.	824	6226001	22302	4612222302I99801	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232003	Construcción de hospital de pequeñas especies en Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	824	6226001	21501	4702521501I99801	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232004	Construcción de aulas en Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	824	6226001	21502	4702521502I99801	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232005	Construcción de la Construcción de Edificio "P" en Ciencias Químicas, Región Veracruz.	824	6226001	22105	4612222105I99801	0.00	16,451,677.00	16,451,677.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232006	Construcción de Infraestructura de Accesibilidad (rampas y elevador en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	1009	6226001	22302	5728622302I00801	0.00	1,484,428.86	1,484,428.86	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232006	Construcción de Infraestructura de Accesibilidad (rampas y elevador en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	1009	6226001	22302	5728622302I00801	0.00	2,700.73	2,700.73	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
TOTAL REGIÓN VERACRUZ						\$ 56,531,384.06	\$ 38,788,506.59	\$ 97,320,191.55	\$ 32,022,391.60	\$ 2,996,993.77	\$ 35,019,385.37	\$ 17,722,842.50	\$ 645,463.43	\$ 18,368,305.93	\$ 14,311.45	\$ -	\$ 14,311.45			37.78%	18.87%		

REGIÓN ORIZABA - CORDOBA																							
173010	Construcción de centro de cómputo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	6226001	36401	5710336401I00801	149,609.33	0.00	149,609.33	10,682.64	0.00	10,682.64	\$10,682.64	\$0.00	\$10,682.64	138,926.69	0.00	138,926.69	COR/010/23 25-5-23		100%	100%	30/04/2018	24/08/2018
213009	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba	133	6226001	31401	1416431401E00104	42,517.73	0.00	42,517.73	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			100%	0%	11/04/2022	09/06/2022
223001	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba-Córdoba	118	6226001	31101	5710331101I00801	4,086,458.34	0.00	4,086,458.34	4,086,458.34	0.00	4,086,458.34	\$4,086,458.34	\$0.00	\$4,086,458.34	0.00	0.00	0.00	COR/002/23 10-4-23		100%	100%	08/07/2022	14/03/2023
223007	Construcción de cancha deportiva en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	912	6226001	36401	5710336401E00101	750,000.00	0.00	750,000.00	748,960.00	0.00	748,960.00	\$748,959.99	\$0.00	\$748,959.99	0.00	0.00	0.00			100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
223008	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba-Córdoba	912	6226001	35501	5710335501E00101	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,601,660.71	0.00	1,601,660.71	\$710,581.26	\$0.00	\$710,581.26	0.00	0.00	0.00			60%	28%	10/04/2023	28/09/2023
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1424031701E00104	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			50%	0%	28/04/2023	24/10/2023
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1424131701E00104	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			50%	0%	28/04/2023	24/10/2023


NO. OBRA	DESCRIPCION	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIE RO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422031701E00104	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422631701E00104	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00103	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00104	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00104	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00106	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1435234301E00103	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00101	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	1,880,513.82	0.00	1,880,513.82	\$266,438.08	\$ 0.00	\$266,438.08	0.00	0.00	0.00		50%	8%	28/04/2023	08/01/2024
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1410133101E00104	730,800.00	0.00	730,800.00	730,800.00	0.00	730,800.00	\$730,800.00	\$ 0.00	\$730,800.00	0.00	0.00	0.00		90%	100%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1410233101E00103	621,000.00	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	621,000.00	\$621,000.00	\$ 0.00	\$621,000.00	0.00	0.00	0.00		90%	100%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1411933101E00101	717,400.00	0.00	717,400.00	717,400.00	0.00	717,400.00	\$717,400.00	\$ 0.00	\$717,400.00	0.00	0.00	0.00		90%	100%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1420233101E00103	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	\$594,000.00	\$ 0.00	\$594,000.00	0.00	0.00	0.00		90%	100%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1420433101E00103	1,338,800.00	0.00	1,338,800.00	1,338,800.00	0.00	1,338,800.00	\$671,811.13	\$ 0.00	\$671,811.13	0.00	0.00	0.00		90%	50%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	33101	5710333101E00101	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	2,581,308.94	0.00	2,581,308.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		90%	0%	26/04/2023	21/11/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00104	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	\$150,000.00	\$ 0.00	\$150,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00105	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	\$100,000.00	\$ 0.00	\$100,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00105	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	\$100,000.00	\$ 0.00	\$100,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414634301E00105	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	\$60,000.00	\$ 0.00	\$60,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1435234301E00104	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	\$140,000.00	\$ 0.00	\$140,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00102	400,000.00	0.00	400,000.00	398,800.13	0.00	398,800.13	\$218,709.25	\$ 0.00	\$218,709.25	0.00	0.00	0.00		100%	55%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	35501	5710335501E00102	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$400,000.00	\$ 0.00	\$400,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	32101	1410732101E00105	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	32101	5710332101E00101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233001	Construcción 2da etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y zonas múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, Región Orizaba-Córdoba.	1004	6226001	36401	5710336401E00802	0.00	8,808,428.00	8,808,428.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233003	Construcción de invernadero tecnificado y sala de enfermería para la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba-Córdoba.	824	6226001	35501	4612235501U99801	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233004	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Orizaba-Córdoba.	824	6226001	33101	4612233101U99802	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233005	Construcción de Bioterio en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	1009	6226001	31101	5710331101U00802	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
TOTAL REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA						\$ 27,768,595.40	\$ 16,958,428.00	\$ 44,627,013.40	\$ 21,258,394.58	\$ -	\$ 21,258,384.58	\$ 10,326,940.69	\$ -	\$ 10,326,840.69	\$ 136,926.89	\$ -	\$ 138,926.89		53.85%	23.14%		

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN																						
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	6226001	42301	1857742301E00102	61,951.97	0.00	61,951.97	61,951.97	0.00	61,951.97	\$61,951.97	\$ 0.00	\$61,951.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	6226001	42301	1858942301E00102	1,746.85	0.00	1,746.85	1,746.85	0.00	1,746.85	\$1,746.85	\$ 0.00	\$1,746.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42301	1414042301E00103	961,705.97	0.00	961,705.97	961,705.97	0.00	961,705.97	\$895,914.04	\$ 0.00	\$895,914.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	93%	09/11/2022	01/07/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42301	1414842301E00103	907,365.56	0.00	907,365.56	907,365.56	0.00	907,365.56	\$907,365.56	\$ 0.00	\$907,365.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	42301	5710342301E00103	962,155.52	0.00	962,155.52	962,117.85	0.00	962,117.85	\$962,117.85	\$ 0.00	\$962,117.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418042501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	198,361.64	0.00	198,361.64	\$198,361.64	\$ 0.00	\$198,361.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	99%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418142501E00103	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$300,000.00	\$ 0.00	\$300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	100%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418242501E00103	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	\$1,029,256.21	\$ 0.00	\$1,029,256.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	86%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418442501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	\$200,000.00	\$ 0.00	\$200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		100%	100%	09/12/2022	02/04/2023

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIE RO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	133	6226001	42501	1438442501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	09/12/2022	02/04/2023	
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	42501	5710342501E00104	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
224016	Primera etapa de construcción de cafetería, sala de tutorías y complemento de cercado perimetral en la Facultad de Contaduría, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42301	5710342301E00104	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
224017	Construcción de caseta de vigilancia y barda perimetral en el Taller Libre de Artes Poza Rica, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41801	5710341801E00101	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,277,670.88	0.00	1,277,670.88	\$307,428.51	\$0.00	\$307,428.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80%	20%	14/06/2023	06/10/2023	
224018	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42501	5710342501E00102	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	28/04/2023	16/06/2023	
224019	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41104	5710341104E00101	350,000.00	0.00	350,000.00	347,870.00	0.00	347,870.00	\$320,830.34	\$0.00	\$320,830.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	92%	28/04/2023	16/06/2023	
224020	Adecuación de acceso y construcción de mesas de uso recreativo en la Unidad de Humanidades, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41202	5710341202E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	917,030.92	917,030.92	\$562,834.01	\$0.00	\$562,834.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99%	42%	15/05/2023	07/10/2023	
224024	Construcción de cafetería, núcleo de servicios de resguardo y desechos y área de prácticas (corrales), en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42501	5710342501E00103	5,838,300.00	0.00	5,838,300.00	4,209,169.86	0.00	4,209,169.86	\$2,709,141.82	\$0.00	\$2,709,141.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80%	46%	14/04/2023	09/11/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41101	5710341101E00101	150,000.00	0.00	150,000.00	149,515.00	0.00	149,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%	12/05/2023	10/06/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	133	6226001	41402	1416041402E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	12/05/2023	10/06/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41401	5710341401E00101	91,700.00	0.00	91,700.00	91,215.00	0.00	91,215.00	\$84,543.75	\$0.00	\$84,543.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	92%	12/05/2023	10/06/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	133	6226001	41403	1416141403E00104	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	12/05/2023	10/06/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	133	6226001	41404	1416541404E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	12/05/2023	10/06/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	133	6226001	41405	1416441405E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	12/05/2023	10/06/2023	
234001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan.	1001	6226001	41102	5728641102I00802	0.00	1,952,774.14	1,952,774.14	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
234001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan.	1001	6226001	41102	5728641102I00802	0.00	5,633.81	5,633.81	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
234002	Construcción de laboratorio para Ingeniería Petrolera, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	41102	4702541102U99801	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
234003	Construcción de aulas para la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	42301	4612242301U99801	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
234004	Construcción de laboratorios de sanidad en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	42501	4702542501U99801	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
TOTAL REGION POZA RICA-TUXPAN						\$ 19,733,226.87	\$ 16,758,407.95	\$ 35,491,633.82	\$ 11,476,990.88	\$ 917,030.92	\$ 12,384,021.50	\$ 9,149,792.55	\$ -	\$ 9,149,792.55	\$ -	\$ -	\$ -	57.16%	25.74%			

REGIÓN COATZACOALCOS																						
215004	Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de básquetbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán	749	6226001	51901	5728651901I00803	67,994.36	0.00	67,994.36	15,306.15	0.00	15,306.15	\$15,306.15	\$0.00	\$15,306.15	\$2,598.21	0.00	\$2,598.21	COAT/013/23-24-5-23	100%	100%	10/06/2022	02/09/2022
225005	Construcción del segundo nivel del edificio "O" en el Campus Coatzacoalcos.	912	6226001	51901	5710351901E00101	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1418353501E00103	942,964.30	0.00	942,964.30	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1438353501E00103	557,035.70	0.00	557,035.70	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	53501	5710353501E00101	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
225010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52404	1416452404E00104	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	1,553,421.17	0.00	1,553,421.17	\$897,071.55	\$0.00	\$897,071.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00		70%	31%	28/03/2023	07/11/2023
225010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	52404	5710352404E00101	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		70%	100%	28/03/2023	07/11/2023
225011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52402	1416152402E00104	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	1,850,099.88	0.00	1,850,099.88	\$1,076,485.65	\$0.00	\$1,076,485.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00		75%	37%	28/03/2023	28/10/2023
225011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	52402	5710352402E00101	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		75%	100%	28/03/2023	28/10/2023
235001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	1001	6226001	52401	5728652401I00801	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235002	Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1004	6226001	52401	5710352401I00801	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	25/09/2023	22/01/2024

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPEND.	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
235003	Construcción de Laboratorio de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51102	4702551102U99801	0.00	8,020,000.00	8,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
235004	Construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	52201	4612252201U99801	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
235005	Construcción de clínica de admisión y sala de espera para Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	52402	4612252402U99801	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
235008	Construcción de sala de juicios orales y aulas para el Sistema de Enseñanza Abierta, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51701	4612251701U99801	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
235007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51301	4612251301U99803	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
235009	Adecuación de espacios en el edificio del campus Agua Dulce región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51901	4612251901U99801	0.00	2,928,323.00	2,928,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
235010	Construcción de edificio "P" para el CIREs, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51703	4702551703U99801	0.00	17,685,000.00	17,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
235011	Construcción de Laboratorio y aula en la Escuela de Enfermería, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51401	4702551401U99803	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
TOTAL REGION COATZACOALCOS						17,307,894.36	55,909,323.00	73,216,317.36	4,018,917.20	0.00	4,018,917.20	2,688,963.36	0.00	2,588,853.36	52,698.21	0.00	52,698.21	16.33%	3.54%			
TOTAL OBRA						\$173,825,359.26	\$155,672,031.14	\$329,497,990.40	\$97,085,703.02	\$11,639,657.04	\$99,724,360.06	\$54,762,660.23	\$645,463.43	\$55,408,023.66	\$941,406.03	\$0.00	\$941,406.03	42.56%	16.82%			


 Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento