



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

CUENTA PÚBLICA | 2016

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$197,467,484.36	69	37	31	82	150
VERACRUZ	\$33,222,082.78	67	22	14	47	83
ORIZABA - CÓRDOBA	\$27,162,224.36	86	5	5	31	41
POZA RICA - TUXPAN	\$25,177,396.41	63	15	6	30	51
COATZACOALCOS - MINATILÁN	\$17,290,119.60	83	5	3	29	37
<b>TOTAL</b>	<b>\$300,319,307.51</b>	<b>74</b>	<b>84</b>	<b>59</b>	<b>219</b>	<b>362</b>

Nº. OBRA	DESCRIPCION	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TIPO DE RECURSO
<b>REGIÓN XALAPA</b>							
050010	Construcción de la Sala de Conciertos	2,404,431.96	105,932.16	105,932.16	96%	4%	Históricos
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantenimiento. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	24,350.64	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	450,539.50	92,620.97	92,620.97	100%	21%	Históricos
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	242,204.67	0.00	0.00	65%	0%	Históricos
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	225,333.63	0.00	0.00	65%	0%	Históricos
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	705,058.97	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	140,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	130,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	28,360.96	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	2,043,764.62	1,875,181.99	1,027,521.24	90%	50%	Históricos
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	68,020.30	21,224.35	21,224.35	100%	31%	Históricos
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	1,268.79	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	85,259.18	0.00	0.00	95%	0%	Históricos
114014	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Huauztlán.	37,456.94	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	57,311.70	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	233,946.37	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
101526	Rehabilitación de cubierta de la casa de la UV, ubicada en la Comunidad de Coyopolan, Mío. de Ixhuatlán de los Reyes, Ver.	118,000.60	85,982.43	85,982.43	100%	73%	Históricos
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	1,411,916.52	0.00	0.00	93%	0%	Históricos
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa	1,016,183.54	0.00	0.00	99%	0%	Históricos
050010	Construcción de la Sala Anexa a la Sala de Conciertos, Región Xalapa	6,407,763.01	3,576,736.13	2,809,751.47	99%	44%	Históricos
050010	Proyecto de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, Veracruz. Con ampliación de Techo Financiero para la Construcción de la 1ª, 2ª, y 3ª Etapa.	738,954.99	0.00	0.00	99%	0%	Históricos
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa (Convenio Conaculta CNCA/DGVCI/CC00RD71227711).	91,113.52	73,080.00	73,080.00	99%	80%	Históricos

050010	Conclusión de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa	2,202,843.57	0.00	0.00	99%	0%	Históricos
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	585,568.30	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
111008	Construcción de Laboratorio y Aulas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	1,912,335.79	0.00	0.00	0%	0%	Históricos
151503	Acondicionamiento acústico integral de 4 aulas de percusiones de la Facultad de Música	200,000.00	92,526.26	92,526.26	100%	46%	Históricos
151503	Suministro y colocación de duela, espejos y barras fijas en la sala 1 de la Facultad de Danza	380,000.00	316,973.51	316,973.52	100%	83%	Históricos
151503	Ampliación de la cabina del Foro escénico de la Facultad de Teatro	30,000.00	26,399.23	26,399.22	100%	88%	Históricos
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacio de las Facultades Teatro y Danza	547,745.67	473,904.41	236,952.21	10%	43%	Históricos
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacio de las Facultades Teatro y Danza	547,745.66	473,904.42	236,952.21	10%	43%	Históricos
<b>TOTAL RECURSOS HISTÓRICOS</b>		<b>\$23,067,479.40</b>	<b>\$7,214,465.86</b>	<b>\$5,125,916.04</b>			

141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	283.74	283.74	283.74	100%	100%	Ingreso Propio
141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	273,778.23	132,131.22	132,131.22	100%	48%	Ingreso Propio
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de video Conferencia de la USBI Region Xalapa	19,700.00	19,700.00	19,700.00	100%	100%	Ingreso Propio
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	25,333.36	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
141515	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	107,415.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	114,840.00	0.00	0.00	50%	0%	Ingreso Propio
151502	Rehabilitación y Mantenimiento del Gimnasio Universitario Miguel A. Rios Torres y del Centro Acuático, Region Xalapa.	273,000.00	250,125.69	250,125.69	100%	92%	Ingreso Propio
151520	Rehabilitación Integral de baños y vestidores del centro Acuático Universitarios	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	100%	Ingreso Propio
161001	Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sustitución de lámparas en el edificio de la Facultad de Odontología	180,000.00	170,081.51	51,024.45	100%	28%	Ingreso Propio
161003	Apertura de vano para interconexión a biblioteca en el Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias	23,350.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	70,180.79	70,180.79	70,180.79	100%	100%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	9,830.00	9,830.00	9,830.00	100%	100%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	19,016.49	19,016.49	19,016.49	100%	100%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	14,737.75	14,737.75	14,737.75	100%	100%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	9,829.27	9,829.27	9,829.27	100%	100%	Ingreso Propio
161005	Trabajos para la climatización del área central de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos y en la Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información	94,500.00	94,500.00	94,500.00	100%	100%	Ingreso Propio
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	307,409.30	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	255,153.95	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	142,125.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
165001	Construcción de jaulas para monos para investigaciones del Instituto de Neuroetología	152,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
165001	Construcción de jaulas para monos para investigaciones del Instituto de Neuroetología	248,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	239,543.46	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	34,747.30	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio

091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero	75,389.73	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	284,049.78	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	1,857.20	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	86,074.78	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	521,029.28	151,855.50	151,855.50	100%	29%	Ingreso Propio
141500	Adecuación del laboratorio no. 2 de la Facultad de Biología.	450,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	60,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
141553	Construcción de mesas y bancas de concreto en la Facultad de Estadística e Informática.	106,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
141555	Remodelación y ampliación de las oficinas que ocupa el Sistema Universitario de Mejora Empresarial SUME en la facultad de Contaduría y Administración	97,393.55	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	149,970.69	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100%	100%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	20,203.43	20,203.26	16,378.65	100%	81%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	24,640.72	24,640.72	24,640.72	100%	100%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	39,264.21	39,264.21	39,264.21	100%	100%	Ingreso Propio
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	45,145.00	45,145.00	26,945.00	95%	60%	Ingreso Propio
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	33,000.00	33,000.00	22,374.16	95%	68%	Ingreso Propio
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	15,700.00	15,700.00	15,700.00	95%	100%	Ingreso Propio
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	42,810.66	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	192,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	150,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	55,340.61	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	35,850.49	35,850.49	35,850.49	100%	100%	Ingreso Propio
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	29,855.00	29,855.00	8,956.50	95%	30%	Ingreso Propio
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	42,000.00	42,000.00	12,600.00	95%	30%	Ingreso Propio
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	59,300.00	54,299.68	16,289.90	95%	27%	Ingreso Propio
121000	Conectividad (voz y datos) de construcción del Edificio para el Laboratorio de Investigación y desarrollo en alimentos (L-IDEA)	1,350,000.00	1,348,495.16	674,247.58	70%	50%	Ingreso Propio
121020	Conectividad (voz y datos) de Ampliación del Edificio de La Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA)	1,220,000.00	1,218,419.92	609,209.96	70%	50%	Ingreso Propio
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	530,000.00	0.00	0.00	10%	0%	Ingreso Propio
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Danza	45,000.00	0.00	0.00	15%	0%	Ingreso Propio
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Teatro	45,000.00	0.00	0.00	15%	0%	Ingreso Propio
131510	Conectividad (voz y datos) para la Remodelación y ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual	499,385.00	496,590.04	248,295.02	0%	50%	Ingreso Propio
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	420,980.71	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coatzacoalcos.	21,344.94	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	30,000.00	0.00	0.00	50%	0%	Ingreso Propio

151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	29,471.11	0.00	0.00	50%	0%	Ingreso Propio
151001	Construcción de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	491,487.61	226,062.12	226,062.12	40%	46%	Ingreso Propio
151004	Mantenimiento General del Museo de antropología	4,500,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
151005	Remodelación y Mantenimiento del Instituto de Antropología	1,750,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingreso Propio
161002	Remodelación y Sustitución de elevador en el Edificio A de la Unidad Central	946,483.12	945,725.07	567,435.04	70%	60%	Ingreso Propio
161005	Trabajos para la climatización del área central de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos y en la Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	100%	Ingreso Propio
050010	Construcción de Tlagna Centro Cultural, Sala anexa	14,269,200.00	14,148,973.02	14,148,973.00	1%	99%	Ingreso Propio
141556	Ampliación de la red eléctrica de las instalaciones del Rancho La Bandera de la Facultad de Ciencias Agrícolas ubicada en el municipio de Actopan Ver.	36,352.56	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
151008	Elaboración de base para desplante de instalación provisional de la Cafetería en la Facultad de Pedagogía Campus Sur	40,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingreso Propio
151501	Remodelación y Adecuación de espacios para dormitorios en el Rancho "La Bandera" de la Facultad de Ciencias Agrícolas	167,100.00	108,217.34	108,217.34	100%	65%	Ingreso Propio
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>\$32,053,453.82</b>	<b>\$20,204,712.99</b>	<b>\$18,054,654.59</b>			
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH,	87,965.22	12,683.40	12,683.40	100%	14%	Recursos Estatales
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	115,745.48	113,670.84	113,670.84	100%	98%	Recursos Estatales
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de Cídeo Conferencia de la USBI Región Xalapa	36,900.00	36,900.00	36,900.00	100%	100%	Recursos Estatales
141502	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	500,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	70,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141504	Instalación de cerco eléctrico para protección en reja perimetral en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación	15,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	330,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141506	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	79,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
141507	Impermeabilización en el edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	8,709.85	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	112,338.64	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141509	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	37,831.94	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141510	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	37,831.25	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141511	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	27,688.33	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141512	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	17,023.71	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	75,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141514	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	9,281.11	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141551	Mantenimiento de la Unidad Central de Rectoría Campus Xalapa	13,920.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
141552	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	66,483.27	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141554	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Sistemas de Enseñanza Abierta< (SEA)	277,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
141560	Trabajos de albañilería y rehabilitación de las instalaciones eléctricas y de gas en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas	195,168.49	77,754.23	33,519.41	100%	17%	Recursos Estatales
141560	Trabajos de albañilería y rehabilitación de las instalaciones eléctricas y de gas en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas	195,168.49	77,754.23	33,519.41	100%	17%	Recursos Estatales
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	30,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	50%	Recursos Estatales
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	137,785.13	51,283.16	51,283.16	100%	37%	Recursos Estatales
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	34,915.00	17,457.50	17,457.50	100%	50%	Recursos Estatales

141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	25,143.03	10,579.79	10,579.79	100%	42%	Recursos Estatales
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoría, Adecuación de Estacionamiento de la Rectoría Edificio A de la unidad Central. Reparación de humedades en salón de Murales en la Facultad de Economía.	983,173.13	268,605.13	268,605.13	100%	27%	Recursos Estatales
141564	Mantenimiento de las oficinas centrales de la Dirección General de Vinculación	228,891.22	111,542.05	27,964.54	60%	12%	Recursos Estatales
141567	Reubicación de las Oficinas de SUGIR en el sótano del Edificio D en la unidad Central	265,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
145000	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coahuila	44,200.86	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
121015	Construcción del edificio para posgrado en el Centro de estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje humano, CEICAH, Región Xalapa	3,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
131008	2a Y 3a Etapa (Cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Inbioteca	366,596.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana	369,217.08	53,636.50	53,636.50	50%	15%	Recursos Estatales
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	1,461,352.00	730,676.00	303,039.18	100%	21%	Recursos Estatales
131516	Adecuación de espacio en la Dirección de Recursos Humanos	98,754.13	2,488.78	2,488.78	90%	3%	Recursos Estatales
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	185,000.00	185,000.00	55,500.00	0%	30%	Recursos Estatales
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	180,000.00	180,000.00	54,000.00	0%	30%	Recursos Estatales
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	185,000.00	184,808.74	55,442.62	0%	30%	Recursos Estatales
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de Cídeo Conferencia de la USBI Región Xalapa	23,400.00	21,807.11	21,807.11	100%	93%	Recursos Estatales
143020	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	605,380.00	605,374.21	388,998.83	80%	64%	Recursos Estatales
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	749,019.29	420,980.70	295,277.59	84%	39%	Recursos Estatales
144028	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	50,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
151003	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	88,000.00	87,696.00	87,696.00	100%	100%	Recursos Estatales
151007	Suministro y Colocación del Sistema Automatizado Contra Incendios en Área de Colecciones Especiales USBI	62,880.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
151009	Adecuaciones de la Sala de Galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	60,907.44	60,907.44	49,044.71	100%	81%	Recursos Estatales
151009	Adecuaciones de la Sala de Galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	60,907.44	60,907.44	49,044.71	100%	81%	Recursos Estatales
151009	Adecuaciones de la Sala de Galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	60,907.44	60,907.44	49,044.71	100%	81%	Recursos Estatales
151010	Remodelación de comedor, baño y aulas de edificio G de la Unidad de Humanidades	996,000.00	930,087.10	812,398.35	100%	82%	Recursos Estatales
151500	Rehabilitación e incremento de luminaria en área exterior, construcción de drenaje y conectar a red principal en área de venta de alimentos y rehabilitación de pavimentos en Rehabilitación a núcleo de servicios sanitarios para la Dirección de Egresos y dirección de Presupuestos	649,958.37	270,725.40	180,388.26	100%	28%	Recursos Estatales
151513	Rehabilitación a núcleo de servicios sanitarios para la Dirección de Egresos y dirección de Presupuestos	67,500.00	49,103.88	49,103.88	100%	73%	Recursos Estatales
151513	Rehabilitación a núcleo de servicios sanitarios para la Dirección de Egresos y dirección de Presupuestos	67,500.00	49,103.88	49,103.88	100%	73%	Recursos Estatales
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañilería, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	450,000.00	225,000.00	126,991.92	90%	28%	Recursos Estatales
151515	Reparación de muro y sustitución de ventana en la Facultad de Medicina	71,846.70	63,895.96	63,895.96	100%	89%	Recursos Estatales
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	1,192,151.22	1,192,151.22	1,192,151.22	100%	100%	Recursos Estatales
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	1,504,349.54	1,504,349.54	1,504,349.54	100%	100%	Recursos Estatales
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	2,451,194.94	2,451,194.94	2,434,909.48	100%	99%	Recursos Estatales
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	1,083,078.66	1,083,078.66	1,083,078.66	100%	100%	Recursos Estatales
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	191,634.00	187,905.12	187,905.12	100%	98%	Recursos Estatales
151519	Construcción de bodega para el Departamento de Medios Audiovisuales	210,000.00	202,431.95	60,729.58	50%	29%	Recursos Estatales
151520	Rehabilitación Integral de baños y vestidores del centro Acuático Universitario	300,000.00	272,082.74	272,082.74	100%	91%	Recursos Estatales
161000	Adecuación de techos de lámina, corrección de ventilación y funcionamiento de equipo de aire acondicionado en el edificio "E" de la Facultad de Medicina	500,500.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
161018	Instalaciones de voz y carpintería en la Secretaría Académica del edificio "A" en Rectoría	341,000.00	340,929.09	170,464.55	0%	50%	Recursos Estatales

163001	Mantenimiento a Climas del site USBI-Ixtaczoquitlan y del site en la Vicerrectoria	48,497.54	48,497.54	48,497.54	100%	100%	Recursos Estatales
163002	Mantenimiento a Climas del site USBI-Ixtaczoquitlan y del site en la Vicerrectoria	40,163.84	40,163.84	40,163.84	100%	100%	Recursos Estatales
151008	Elaboracion de base para desplante de instalacion provisional de la Cafeteria en la Facultad de Pedagogia Campus Sur	40,293.99	0.00	0.00	95%	0%	Recursos Estatales
161005	Trabajos para la climatizacion del area central de la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos y en la Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion	7,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
161005	Trabajos para la climatizacion del area central de la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos y en la Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion	6,000.00	5,918.85	2,998.30	100%	50%	Recursos Estatales
161006	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	87,696.00	87,696.00	29,232.00	35%	33%	Recursos Estatales
161007	2a. Etapa de Remodelacion de comedor comunitario de la Unidad de Humanidades	321,908.48	321,596.27	321,596.27	100%	100%	Recursos Estatales
161009	Mantenimiento a nucleos de servicios sanitarios del 4to. Piso en el Edificio "A"	38,030.10	38,030.10	38,030.10	100%	100%	Recursos Estatales
161009	Mantenimiento a nucleos de servicios sanitarios del 4to. Piso en el Edificio "A"	38,030.10	38,030.10	38,030.10	100%	100%	Recursos Estatales
161009	Mantenimiento a nucleos de servicios sanitarios del 4to. Piso en el Edificio "A"	38,030.10	38,030.10	38,030.10	100%	100%	Recursos Estatales
161009	Mantenimiento a nucleos de servicios sanitarios del 4to. Piso en el Edificio "A"	38,030.10	37,896.09	37,896.09	100%	100%	Recursos Estatales
161010	Restauracion del mural de Teodoro Cano en la Direccion General de Difusion Cultural	150,800.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
161011	Adecuacion de espacio para el laboratorio de Unidad quirurgica animal	246,500.00	246,425.71	123,212.86	90%	50%	Recursos Estatales
161016	Adecuacion e Instalacion electrica del laboratorio de docencia de mecanica (saña de usos multiples) y laboratorio de investigacion de optica en la Facultad de Fisica.	60,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
161017	Trabajos de impermeabilizacion y albañilería en la Direccion del Area de Formacion Basica General	56,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
161019	Suministro y colocacion de control para elevador montecargas	16,704.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>		<b>\$22,974,882.65</b>	<b>\$13,172,744.77</b>	<b>\$10,991,444.26</b>			
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, reg. Xalapa.	2,407.68	2,242.51	2,242.51	100%	93%	Recursos Federales
131008	2a Etapa (Biblioteca) del Edificio del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA	333,229.79	330,147.72	330,147.72	100%	99%	Recursos Federales
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	610,945.66	51,241.51	51,241.51	100%	8%	Recursos Federales
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	610,945.66	51,241.50	51,241.50	100%	8%	Recursos Federales
131508	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	472,628.58	129,481.06	129,481.06	100%	27%	Recursos Federales
131509	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	1,442,750.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
131511	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	32,369.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
131514	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	835,054.00	835,054.00	835,054.00	100%	100%	Recursos Federales
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	1,010,250.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
131517	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	203,857.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
131518	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	75,168.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
131519	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	46,400.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
131523	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	136,475.24	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	22,659.07	21,979.73	21,979.73	100%	97%	Recursos Federales
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	22,659.08	21,979.72	21,979.72	100%	97%	Recursos Federales
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	22,659.13	21,979.72	21,979.72	100%	97%	Recursos Federales
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, ubicada en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Región Xalapa. Con ampliación del techo financiero para su continuación (Recursos FAM 2010).	3,379,255.98	0.00	0.00	93%	0%	Recursos Federales
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0.09	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales

070116	Construcción 2a Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0.08	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
070116	Construcción 2a Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0.08	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	559,285.13	333,563.80	175,753.61	99%	31%	Recursos Federales
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	559,285.29	333,563.87	175,753.55	99%	31%	Recursos Federales
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	223,420.97	111,704.99	108,276.91	100%	48%	Recursos Federales
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	223,420.91	111,705.02	108,276.91	100%	48%	Recursos Federales
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	244,441.48	111,705.03	108,276.91	100%	44%	Recursos Federales
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	13,932,400.26	6,942,924.83	677,848.39	45%	5%	Recursos Federales
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	13,932,400.30	6,944,570.47	677,848.37	45%	5%	Recursos Federales
111004	Trabajos de mantenimiento en inmueble ubicado en la calle de Juárez N° 81, Unidad de Artes, Región Xalapa.	281,000.00	9,268.75	9,268.75	100%	3%	Recursos Federales
111514	Acondicionamiento de subestación eléctrica y obra civil en las instalaciones de la Unidad Central, Región Xalapa.	238,922.53	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	5,097,954.33	4,362,260.50	2,077,745.15	93%	41%	Recursos Federales
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	747,728.21	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
121523	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	32,190.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
121529	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	46,765.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
123010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	76,621.09	53,543.63	53,543.63	100%	70%	Recursos Federales
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	79,882.94	40,517.75	40,517.75	100%	51%	Recursos Federales
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	79,882.94	40,517.77	40,517.77	100%	51%	Recursos Federales
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañilería, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	429,484.80	213,586.77	126,991.92	100%	30%	Recursos Federales
151518	Mantenimiento a espacios y en el patio central del Instituto de Historicos Sociales	300,678.30	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
131008	3a Etapa (cubiculos) del Edificio del Instituto de Biotecnología aplicada INBIOTECA	2,400,000.00	2,399,983.05	1,048,647.96	50%	44%	Recursos Federales
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	329,148.31	329,118.31	222,101.03	100%	67%	Recursos Federales
141519	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	900,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141520	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	500,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141521	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	410,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141522	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	850,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141523	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	60,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141525	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141526	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	420,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141527	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100%	100%	Recursos Federales
141528	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	2,000,000.00	1,612,200.19	870,923.66	100%	44%	Recursos Federales
141529	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	212,626.78	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
141530	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	202,944.25	99,793.06	67,838.00	100%	33%	Recursos Federales

141533	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa	600,000.00	599,850.43	516,866.44	90%	86%	Recursos Federales
141534	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	63,122.20	26,541.58	26,541.58	100%	42%	Recursos Federales
141535	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	302,900.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141538	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	208,813.11	58,927.85	55,405.20	100%	27%	Recursos Federales
141539	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	150,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141540	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	300,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141542	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	150,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
141544	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	150,197.14	48,455.18	48,455.18	100%	32%	Recursos Federales
141548	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	236,207.75	111,858.13	281.45	100%	0%	Recursos Federales
141549	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	34,162.58	5,582.63	5,582.63	100%	16%	Recursos Federales
161012	Rehabilitación del Museo de Antropología Xalapa	5,000,000.00	3,481,189.95	1,044,356.99	0%	21%	Recursos Federales
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	1,136.64	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	447,418.18	278,313.45	278,313.45	70%	62%	Recursos Federales
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	2,046,153.58	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
050010	Construcción del centro Cultural Tlaqna	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	40%	100%	Recursos Federales
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición ubicado en Región Xalapa	1,650,000.00	1,507,579.09	1,287,979.02	99%	78%	Recursos Federales
151002	Construcción de Módulo de Aulas, Centros de Computo, Cubículos y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud.	3,500,000.00	3,496,139.30	1,048,841.79	0%	30%	Recursos Federales
151507	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Facultad de Instrumentación Electrónica	78,000.00	77,681.48	50,901.33	100%	65%	Recursos Federales
151508	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas	1,532,500.00	1,423,538.58	427,061.57	90%	28%	Recursos Federales
151509	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	3,425,400.00	2,971,558.11	970,345.10	95%	28%	Recursos Federales
151510	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ciencias de la Salud	2,400,850.00	1,484,902.62	445,470.78	80%	19%	Recursos Federales
151511	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Artes	840,000.00	838,404.70	537,395.77	90%	64%	Recursos Federales
151512	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Facultad de Música	223,250.00	223,204.02	137,650.97	80%	62%	Recursos Federales
151001	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	70,953.16	33,601.85	33,601.85	100%	47%	Recursos Federales
094010	Construcción de la Sede U.V. Intercultural Espinal	4,328,088.68	4,135,838.04	4,135,838.04	100%	96%	Recursos Federales
151001	Construcción de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	3,557,054.32	1,778,525.69	1,778,525.69	100%	50%	Recursos Federales
151001	Construcción de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	6,593,541.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>		<b>\$119,369,946.28</b>	<b>\$73,647,567.94</b>	<b>\$46,434,892.57</b>			
141003	Ampliación del Laboratorio de Bioprospección del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	1,722.21	888.93	888.93	100%	52%	Otros Recursos
<b>TOTAL OTROS RECURSOS</b>		<b>\$1,722.21</b>	<b>\$888.93</b>	<b>\$888.93</b>			
<b>TOTAL REGIÓN XALAPA</b>		<b>\$197,467,484.36</b>	<b>\$114,240,380.49</b>	<b>\$80,607,796.39</b>			

#### REGION VERACRUZ - BOCA DEL RÍO

080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	553,740.32	129,551.34	14,623.03	100%	3%	Históricos
080045	Trabajos eléctricos y de rehabilitación, manto, y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	218,907.72	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
112020	Construcción de un aula en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	612,502.00	395,265.22	326,114.90	100%	53%	Históricos
162001	Conclusion de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	2,572,652.30	2,341,272.15	702,381.65	0%	27%	Históricos
162002	Conclusion de la construcción de aula y escalera en la Facultad de Pedagogía Veracruz	244,552.54	244,552.54	73,365.76	0%	30%	Históricos
162002	Conclusion de la construcción de aula y escalera en la Facultad de Pedagogía Veracruz	665,448.32	665,446.84	199,634.05	0%	30%	Históricos
<b>TOTAL RECURSOS HISTÓRICOS</b>		<b>\$4,867,803.20</b>	<b>\$3,776,088.09</b>	<b>\$1,316,119.39</b>			
152000	Construcción de jaula de bateo en la Facultad de Educación física en la Región Veracruz	28,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios

152001	Conclusion de la construccion de aulas y escaleras en la Facultad de Administracion de la Region Veracruz	462,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
162006	Mantenimiento general al Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingenieria	300,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
162012	Remodelacion y rehabilitacion de laboratorio de analisis clinicos en el Centro de Estudios y Servicios en Salud	60,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
112007	Remodelacion de Edificios en la Unidad de Ingenieria	85,086.52	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
122018	Conclusion de la construccion de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduria Veracruz	129,000.00	32,456.69	10,573.71	20%	8%	Ingresos Propios
122034	Remodelación de Laboratorios, Región Veracruz.	302,621.72	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
122036	Remodelación de Laboratorio, en la Facultad de Nutrición, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	14,002.85	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
142004	Trabajos de impermeabilización en edificios A y C de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	42,783.03	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
142005	Mantenimiento de pintura en área exterior de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	60,020.83	59,956.97	59,956.97	100%	100%	Ingresos Propios
142037	Construccion de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	350,000.00	303,319.89	303,315.58	100%	87%	Ingresos Propios
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontologia de la region Veracruz	1,865,000.00	885,606.58	862,273.02	60%	46%	Ingresos Propios
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontologia de la region Veracruz	135,000.00	0.00	0.00	60%	0%	Ingresos Propios
142044	Cambio de pisos y lambrines en el 2do y 3er nivel de la Facultad de Medicina región Veracruz	619,370.90	103,118.99	103,118.99	100%	17%	Ingresos Propios
152004	Mantenimiento de pintura de la Facultad de Enfermeria	150,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
162004	Adecuacion de espacio para el suministro e instalacion de elevador en la Facultad de Medicina	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
162005	Mantenimiento de redes electricas e baja y media tension en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	478,268.53	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
162009	Mantenimiento general en el Rancho Torreon del Molino	100,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
162010	Mantenimiento general em la Facultad de Educacion Fisica, Deporte y Recreacion.	300,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
152017	Construccion de Clinica dental y aula en la Facultad de Odontologia	35,040.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
152019	Conclusion de la remodelacion de baños en el Centro de Idiomas	68,750.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
152020	Adecuacion de oficinas en el Centro de Aprendizaje Multimodal	13,660.02	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
162000	Cercado perimetral del Rancho Torreon del Molino	680,000.00	481,120.46	240,560.23	20%	35%	Ingresos Propios
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice Rectoria Veracruz	216,185.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
162008	Mantenimiento General en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	320,000.00	0.00	0.00	50%	0%	Ingresos Propios
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>\$8,014,789.40</b>	<b>\$1,865,579.58</b>	<b>\$1,579,798.50</b>			
112017	Conclusion de la construccion del aula en la Facultad de Pedagogia, Veracruz	40,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
122018	Conclusion de la construccion de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduria Veracruz	200,000.00	199,725.55	59,917.66	20%	30%	Recursos Estatales
152019	Remodelacion de baños en el centro de Idiomas	86.29	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
152021	Remodelacion de Laboratorio de la Facultad de Medicina	857,000.00	537,293.55	161,188.06	65%	19%	Recursos Estatales
152022	Mantenimiento General en la Facultad de Contaduria Veracruz	145,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
162003	Mantenimiento de Impermeabilizacion en la Clinica de Diagnostico y sala de espera de la Facultad de Odontologia.	69,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
162011	Mantenimiento de la USBI Veracruz	340,000.00	339,984.89	169,992.45	37%	50%	Recursos Estatales
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>		<b>\$1,651,086.29</b>	<b>\$1,077,003.99</b>	<b>\$391,098.17</b>			
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	253,650.66	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
132007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	311,756.02	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
132008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	125,000.00	85,861.50	62,538.98	100%	50%	Recursos Federales
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	174,107.04	20,028.25	20,028.25	100%	12%	Recursos Federales
132011	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	28,635.80	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
132017	Construcción de planta de tratamiento, en el Instituto de Medicina Forense	232,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
122024	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	471,640.48	538.26	538.26	100%	0%	Recursos Federales
142009	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	257,668.36	51,179.45	51,179.45	100%	20%	Recursos Federales
142010	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	32,985.84	20,555.77	9,389.72	100%	28%	Recursos Federales
142011	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	109,134.09	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales

142012	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	27,804.61	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
142013	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	2,717.05	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
142014	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	119,751.32	73,495.10	9,088.20	100%	8%	Recursos Federales
142015	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	246,087.06	157,253.03	87,141.82	100%	35%	Recursos Federales
142016	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	4,895.24	986.39	986.39	100%	20%	Recursos Federales
142017	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	60,000.00	41,998.37	20,489.91	100%	34%	Recursos Federales
142018	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	150,000.00	146,934.52	44,080.36	100%	29%	Recursos Federales
142019	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	200,000.00	136,788.22	48,528.24	100%	24%	Recursos Federales
142020	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	8,566.53	1,254.97	1,254.97	100%	15%	Recursos Federales
142021	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	121,574.09	9,992.96	9,992.96	100%	8%	Recursos Federales
142022	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	250,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
142023	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	300,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
142024	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	550,000.00	0.00	0.00	90%	0%	Recursos Federales
142025	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	367,647.29	184,446.45	162,680.53	100%	44%	Recursos Federales
142026	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	437,041.81	302,325.35	80,453.45	100%	18%	Recursos Federales
142027	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	199,963.93	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
142028	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	450,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
142029	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	145,328.36	0.00	0.00	95%	0%	Recursos Federales
142030	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	350,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
142031	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	78,933.15	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
142032	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	390,583.97	301,657.70	287,958.01	100%	74%	Recursos Federales
142033	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	130,831.19	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	200,000.00	185,348.83	55,604.65	0%	28%	Recursos Federales
142035	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	300,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
152002	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Ingeniería)	600,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
152003	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología)	250,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
152004	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Enfermería)	380,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
152005	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Educ. Física Deporte y Recreación)	450,000.00	444,350.20	292,259.96	80%	65%	Recursos Federales
152006	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Psicología)	380,000.00	372,144.74	196,415.16	100%	52%	Recursos Federales
152007	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de nutrición)	310,000.00	299,149.27	228,315.83	100%	74%	Recursos Federales
152008	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Instituto de Medicina forense)	90,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
152009	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Contaduría)	380,000.00	376,956.69	113,087.00	85%	30%	Recursos Federales
152010	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Administración)	250,000.00	246,990.80	230,312.78	100%	92%	Recursos Federales
152011	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia)	600,000.00	592,000.10	480,001.46	100%	80%	Recursos Federales
152012	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Rancho Torreon el molino)	100,000.00	98,639.00	74,048.53	90%	74%	Recursos Federales
152013	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Vicerrectoría)	300,000.00	287,272.33	86,181.69	100%	29%	Recursos Federales
152014	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz facultad de Pedagogía)	70,000.00	67,922.72	20,376.82	100%	29%	Recursos Federales
152015	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz Facultad de Ciencias y Técnicas de la comunicación)	340,000.00	336,795.41	101,038.62	85%	30%	Recursos Federales
152016	Construcción de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Educación, física, Deporte y Recreación	4,500,000.00	4,166,376.40	1,249,912.92	0%	28%	Recursos Federales
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	2,600,000.00	1,746,735.61	1,717,904.13	100%	66%	Recursos Federales

TOTAL RECURSOS FEDERALES		\$18,688,403.89	\$10,755,978.39	\$5,741,789.05			
TOTAL REGIÓN VERACRUZ		\$33,222,082.78	\$17,474,650.05	\$9,028,805.11			
REGIÓN ORIZABA - CÓRDOBA							
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero	3,479.13	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	3,354.07	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
TOTAL RECURSOS HISTÓRICOS		\$6,833.20	\$0.00	\$0.00			
143001	Mantenimiento eléctrico para el área de la Coordinación regional de Investigación y Posgrado, para la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	34,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
153000	Construcción de Bodega-Oficina en la Facultad de Ciencias Químicas en la Región Orizaba	120,000.00	83,998.80	68,679.92	100%	57%	Ingresos Propios
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	70,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	438,019.24	306,618.98	116,645.29	100%	27%	Ingresos Propios
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	104,114.51	63,358.84	63,358.84	100%	61%	Ingresos Propios
153001	Mantenimiento General a los Edificios de la Facultad de Enfermería	400,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
153002	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	140,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
153002	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	150,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
TOTAL INGRESOS PROPIOS		\$1,456,133.75	\$453,976.62	\$248,684.05			
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	141,179.40	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	122,172.14	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
TOTAL RECURSOS ESTATALES		\$263,351.54	\$0.00	\$0.00			
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	80,510.96	40,255.48	40,255.48	100%	50%	Recursos Federales
133003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	40,156.74	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
133006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	73,123.06	36,243.66	36,243.66	100%	50%	Recursos Federales
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	1,140,468.89	27,746.65	27,746.65	100%	2%	Recursos Federales
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	169,152.78	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
133009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	148,713.14	72,149.32	72,149.32	100%	49%	Recursos Federales
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquitlán	5,849,172.00	3,869,732.96	1,915,802.04	100%	33%	Recursos Federales
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	139,081.66	69,540.83	69,540.83	100%	50%	Recursos Federales
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	498,540.42	249,270.21	71,854.78	100%	14%	Recursos Federales
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	90.70	45.35	45.35	100%	50%	Recursos Federales
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	206,785.74	103,392.87	63,115.17	100%	31%	Recursos Federales
123012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	123,200.00	276.70	276.70	100%	0%	Recursos Federales
143007	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	332,020.47	221,523.07	80,400.19	100%	24%	Recursos Federales
143008	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	38,921.80	27,226.28	27,226.28	100%	70%	Recursos Federales
143009	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	91,468.68	64,028.04	40,637.62	100%	44%	Recursos Federales
143010	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	320,000.00	223,928.69	166,484.20	100%	52%	Recursos Federales
143011	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	350,986.18	349,994.00	349,994.00	100%	100%	Recursos Federales
143012	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	200,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
143013	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	645,029.18	48,506.93	48,506.93	100%	8%	Recursos Federales
143014	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	650,000.00	454,261.19	435,812.39	100%	67%	Recursos Federales
143015	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	700,000.00	349,998.78	45,132.28	100%	6%	Recursos Federales
143016	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	430,036.47	301,022.05	199,602.05	100%	46%	Recursos Federales

143017	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba	500,000.00	495,600.20	486,683.03	100%	97%	Recursos Federales
143018	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba	530,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
143019	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba	250,000.00	172,720.53	172,720.53	100%	69%	Recursos Federales
153002	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad Ciencias Quimicas)	1,070,000.00	918,921.31	585,453.21	100%	55%	Recursos Federales
153003	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Ixtaczoq)	180,000.00	177,140.38	53,142.11	95%	30%	Recursos Federales
153004	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de contaduria)	80,000.00	78,219.38	53,645.23	100%	67%	Recursos Federales
153005	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Cordoba)	80,000.00	78,616.76	23,585.03	45%	29%	Recursos Federales
153006	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Instituto de Psicología y Educación CEECOR)	220,000.00	217,091.15	88,666.35	90%	40%	Recursos Federales
153007	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Arquitectura)	140,000.00	137,386.75	123,704.82	100%	88%	Recursos Federales
153008	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Cordoba)	90,000.00	88,859.63	26,657.89	100%	30%	Recursos Federales
153009	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Vicerrectoría)	180,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
153010	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Orizaba)	220,000.00	209,824.88	94,900.32	90%	43%	Recursos Federales
153011	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Medicina)	100,000.00	94,970.50	28,491.15	100%	28%	Recursos Federales
153012	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Odontología)	240,000.00	238,294.16	71,488.25	90%	30%	Recursos Federales
153013	Construcción de modulo de aulas Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Campus Ixtaczoquitlan de la Region Orizaba -Cordoba	9,328,447.00	7,132,776.11	6,798,289.57	100%	73%	Recursos Federales
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>		<b>\$25,435,905.87</b>	<b>\$16,549,564.80</b>	<b>\$12,298,253.41</b>			
<b>TOTAL REGIÓN CÓRDOBA</b>		<b>\$27,162,224.36</b>	<b>\$17,003,541.42</b>	<b>\$12,546,937.46</b>			

**REGIÓN POZA RICA - TUXPAN**

080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	53,259.20	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	9,813.61	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	59,304.33	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	19,175.45	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
114006	Construcción de aulas y laboratorios en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	744,708.84	0.00	0.00	100%	0%	Históricos
114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	689,121.39	0.00	0.00	0%	0%	Históricos
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	600,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Históricos
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	2,323,861.04	0.00	0.00	0%	0%	Históricos
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	597,798.26	0.00	0.00	0%	0%	Históricos
<b>TOTAL RECURSOS HISTÓRICOS</b>		<b>\$5,097,042.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	325,941.23	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	18,377.61	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	90,542.71	4,252.40	4,252.40	100%	5%	Ingresos Propios
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	26,438.78	4,252.41	4,252.41	100%	16%	Ingresos Propios
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	17,165.81	3,465.00	3,465.00	100%	20%	Ingresos Propios
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	150,000.00	70,819.64	70,819.64	100%	47%	Ingresos Propios
144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	16,007.41	3,465.21	3,465.21	100%	22%	Ingresos Propios
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	16,007.42	3,465.22	3,465.22	100%	22%	Ingresos Propios
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	87,804.32	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	87,804.32	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios

144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	87,804.32	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	87,804.33	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
144006	Adecuación de aulas para Clínica de Simuladores de la Facultad de Odontología, en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica.	30,294.18	23,041.09	23,041.09	100%	76%	Ingresos Propios
164000	Mantenimiento de pintura, en los edificios de la Facultad de Medicina Campus Poza Rica	265,750.84	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	30,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	20,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	450,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	188,135.31	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	188,135.32	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
154011	Trabajos de obra civil, aire acondicionado e instalación eléctrica, en la Facultad de Enfermería, Campus Poza Rica	227,942.85	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	141,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>\$2,552,956.76</b>	<b>\$112,760.97</b>	<b>\$112,760.97</b>			
154010	Reubicación de Clínica de pequeñas especies en la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan	571,141.16	258,530.61	17,726.14	100%	3%	Recursos Estatales
154012	Mantenimiento a pintura en interiores en la Facultad de enfermería, Campus Poza Rica	20,107.64	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
154013	Adecuación de espacios para la sala de dirección virtual y sala de disección de cadáveres de la Facultad de Medicina, en el campus Poza Rica	570,000.00	217,395.46	66,721.15	100%	12%	Recursos Estatales
154014	Instalación de cableado eléctrico y estructurado para el Centro de Computo de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica	280,093.70	271,010.60	242,650.38	100%	87%	Recursos Estatales
164001	Cambio de transformador y trabajos de media tensión de la Facultad de Arquitectura, Sampus Poza Rica	185,022.42	0.00	0.00	30%	0%	Recursos Estatales
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>		<b>\$1,626,364.92</b>	<b>\$746,936.67</b>	<b>\$327,097.67</b>			
134003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	100,695.08	20,501.78	20,501.78	100%	20%	Recursos Federales
134004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	171,532.00	85,764.60	78,274.17	100%	46%	Recursos Federales
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	199,237.49	199,237.49	2,215.32	100%	1%	Recursos Federales
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	623,183.27	0.00	0.00	50%	0%	Recursos Federales
124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	156,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298,470.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	153,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
144014	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	70,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
144015	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	220,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
144016	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	380,624.51	121,369.97	121,369.97	100%	32%	Recursos Federales
144017	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	178,977.77	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
144018	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	250,000.00	183,504.62	108,636.77	100%	43%	Recursos Federales
144019	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	198,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
144020	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	250,000.00	249,801.17	115,062.02	100%	46%	Recursos Federales
144021	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	250,000.00	139,344.63	63,924.73	100%	26%	Recursos Federales
144022	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	500,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
144023	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
144024	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	200,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
144025	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	451,312.49	195,595.79	195,595.79	100%	43%	Recursos Federales
144026	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	400,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	250,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
154000	Programa Anual de Mantenimiento Región Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Químicas	457,200.00	306,565.07	91,969.52	70%	20%	Recursos Federales
154001	Programa Anual de Mantenimiento Región Poza Rica Tuxpan Facultad de Pedagogía	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales

154002	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Trabajo social	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
154003	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Psicologia	227,500.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
154004	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Contaduria	254,300.00	254,297.88	76,289.36	5%	30%	Recursos Federales
154005	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias	552,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
154006	Construccion de aula, cubiculos y area administrativa en la Facultad de Pedagogia, Region Poza Rica	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
154007	Construccion 1a Etapa de modulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, Region Poza Rica	5,000,000.00	5,000,000.00	1,841,160.46	20%	37%	Recursos Federales
154008	Construccion de Laboratorio de Hidraulica en Facultad de Ingenieria Civil Region Poza Rica	2,500,000.00	2,203,496.04	807,260.42	20%	32%	Recursos Federales
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	109,200.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	168,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	131,800.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>		<b>\$15,901,032.61</b>	<b>\$8,959,479.04</b>	<b>\$3,522,260.31</b>			
<b>TOTAL REGION POZA RICA</b>		<b>\$25,177,396.41</b>	<b>\$9,819,176.68</b>	<b>\$3,962,118.95</b>			

**REGION COATZACOALCOS - MINATITLÁN**

145008	Impermeabilizacion en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informacion, Campus Coatzacoalcos	186,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos (Centro Centinela)	30,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	64,084.84	60,852.00	21,403.61	100%	33%	Ingresos Propios
165000	Construccion de aulas, sanitarios y escaleras en 1er. Nivel	500,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Ingresos Propios
165002	Mantenimiento de pintura a edificio de aulas en la Facultad de Contaduria y Administracion, campus Coatzacoalcos,	262,000.00	262,000.00	262,000.00	100%	100%	Ingresos Propios
165002	Mantenimiento de pintura a edificio de aulas en la Facultad de Contaduria y Administracion, campus Coatzacoalcos,	200,000.00	199,123.07	199,123.07	100%	100%	Ingresos Propios
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	144,246.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	122,183.43	15,183.70	15,183.70	100%	12%	Ingresos Propios
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	0.01	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
145006	Mantenimiento general a la Facultad de Medicina campus Minatitlan	60,583.03	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
145018	Remodelación de baños de mujeres en edificio del Campus Coatzacoalcos.	66,848.07	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
155003	Construccion de barda perimetral, drenaje pluvial y sanitario, en el Campus Coatzacoalcos	335,000.00	149,138.64	149,138.64	100%	45%	Ingresos Propios
155003	Construccion de barda perimetral, drenaje pluvial y sanitario, en el Campus Coatzacoalcos	200,000.00	99,992.61	99,992.61	100%	50%	Ingresos Propios
165003	Mantenimiento a canceleria de aulas y oficinas administrativas y sistema de riesgo de areas verdes, en la Facultad de contaduria y Administracion, campus Coatzacoalcos	220,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
165003	Mantenimiento a canceleria de aulas y oficinas administrativas y sistema de riesgo de areas verdes, en la Facultad de contaduria y Administracion, campus Coatzacoalcos	52,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
165004	Reparacion de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduria y Administracion, Campus Coatzacoalcos	156,000.00	155,292.49	98,751.12	100%	63%	Ingresos Propios
165004	Reparacion de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduria y Administracion, Campus Coatzacoalcos	56,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Ingresos Propios
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>\$2,654,945.38</b>	<b>\$941,582.51</b>	<b>\$845,592.75</b>			
125002	Trabajos coplementarios para la construccion de biblioteca y cubiculos en la Facultad de Ingenierla de Sistemas de Produccion y Agropecuario	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100%	100%	Recursos Estatales
145019	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	150,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
155000	Mantenimiento Exterior a laboratorio de la Facultad de Ciencias Quimicas en el Campus Coatzacoalcos	176,000.00	175,929.04	175,929.04	100%	100%	Recursos Estatales
155002	Adaptacion de espacios para cubiculos de maestros en edificio J de la Facultad de Enfermeria	29,327.21	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Estatales
155004	Mantenimiento de pintura en edificio de la Facultad de Ciencias Quimicas en el Campus Coatzacoalcos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	100%	Recursos Estatales

155004	Mantenimiento de pintura en edificio de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Coatzacoalcos	73,000.00	73,000.00	73,000.00	100%	100%	Recursos Estatales
155005	Construcción de kiosco para la Facultad de Trabajo Social	185,000.00	91,823.75	91,823.75	100%	50%	Recursos Estatales
155006	Remodelación de baños en la Facultad de Trabajo Social	235,000.00	223,901.60	223,901.60	100%	95%	Recursos Estatales
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	1,626,816.65	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	191,593.18	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	181,590.17	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Estatales
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>		<b>\$3,238,327.21</b>	<b>\$954,654.39</b>	<b>\$954,654.39</b>			
135001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	23,000.40	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
135004	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	250,000.00	170,552.91	164,063.79	100%	66%	Recursos Federales
135005	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	145,861.23	48,896.07	48,896.07	100%	34%	Recursos Federales
135008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	72,804.25	50,955.03	50,955.03	100%	70%	Recursos Federales
135009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	100,000.00	60,332.82	26,926.23	100%	27%	Recursos Federales
135010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	108,603.56	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
135014	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	143,939.39	39,611.66	39,611.66	100%	28%	Recursos Federales
135015	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	21,251.49	14,876.03	14,876.03	100%	70%	Recursos Federales
145007	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	350,000.01	226,597.86	226,597.86	100%	65%	Recursos Federales
145008	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	300,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
145009	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	650,000.00	596,080.08	139,900.18	60%	22%	Recursos Federales
145010	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	140,000.00	0.00	0.00	100%	0%	Recursos Federales
145011	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	60,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
145012	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	610,000.00	545,482.07	309,375.49	100%	51%	Recursos Federales
145013	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	250,000.00	160,053.33	135,875.21	100%	54%	Recursos Federales
145014	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	567,847.68	184,139.40	178,583.78	100%	31%	Recursos Federales
145015	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	400,000.00	279,938.34	279,938.34	100%	70%	Recursos Federales
145016	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	560,000.00	0.00	0.00	0%	0%	Recursos Federales
145017	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	380,000.00	189,999.81	123,206.26	100%	32%	Recursos Federales
155000	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	763,539.00	762,998.17	228,899.45	50%	30%	Recursos Federales
155001	Construcción 2da Etapa modulo de laboratorio, aula electronica y centro de Autoacceso en Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Región Coatzacoalcos	5,500,000.00	4,385,689.58	1,925,641.87	40%	35%	Recursos Federales
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>		<b>\$11,396,847.01</b>	<b>\$7,716,203.16</b>	<b>\$3,893,347.25</b>			
<b>TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS</b>		<b>\$17,290,119.60</b>	<b>\$9,612,440.06</b>	<b>\$5,693,594.39</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>\$300,319,307.51</b>	<b>\$168,150,188.70</b>	<b>\$111,839,252.30</b>			



**M. ARQ. EMILIA P. RODILES JUSTO**  
DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTR. Y MANTTO