



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2022**

Elaboró

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

NUM DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	OTA	DEPEN D	PROCESO- PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	Nº OF. T.O	REFERENDO 2023	% AV FISICO	% AV FINANCIE RO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022								
REGIÓN XALAPA																								
050010	Construcción de Tlapqa Centro Cultural	273	6226001	11912	5710311912E00101	132,428.37	0.00	132,428.37	132,428.37	0.00	132,428.37	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,428.37	99%	0%	Saldo por contratar	Saldo por contratar	
050010	Construcción de Tlapqa Centro Cultural	273	6226001	11912	5722711912E00102	52,875.69	0.00	52,875.69	52,875.69	0.00	52,875.69	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,875.69	100%	0%	Saldo por contratar	Saldo por contratar	
050010	Construcción de Tlapqa Centro Cultural	273	6226001	11912	5723211912E00102	15.43	0.00	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43	100%	0%	Saldo por contratar	Saldo por contratar	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	205	6226001	11106	5710311106I00801	1,697.48	0.00	1,697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.48	45%	0%	juicio legal	juicio legal	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	205	6226001	11107	5710311107I00801	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	45%	0%	juicio legal	juicio legal	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	6226001	11106	5728611106I00801	67,604.17	0.00	67,604.17	67,604.17	0.00	67,604.17	\$67,604.17	0.00	\$67,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	XAL025/22-2-9-22	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	6226001	11107	5728611107I00801	67,604.16	0.00	67,604.16	67,604.16	0.00	67,604.16	\$67,604.16	0.00	\$67,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	XAL025/22-2-9-22	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	725	6226001	11106	5728611106I00804	133,064.27	0.00	133,064.27	133,064.27	0.00	133,064.27	\$133,064.27	0.00	\$133,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	XAL027/22-20-9-22	100%	100%	29/12/2021	04/03/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	725	6226001	11107	5728611107I00804	133,064.27	0.00	133,064.27	133,064.27	0.00	133,064.27	\$133,064.27	0.00	\$133,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	XAL027/22-20-9-22	100%	100%	29/12/2021	04/03/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	740	6226001	11106	5728611106I00802	245.33	0.00	245.33	245.33	0.00	245.33	\$245.33	0.00	\$245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	XAL025/22-2-9-22	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	740	6226001	11107	5728611107I00802	267.08	0.00	267.08	267.08	0.00	267.08	\$267.08	0.00	\$267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	XAL027/22-20-9-22	100%	100%	29/12/2021	04/03/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	6226001	11107	5728611107I00803	406,238.98	0.00	406,238.98	390,713.64	0.00	390,713.64	\$390,713.64	0.00	\$390,713.64	6,425.26	0.00	6,425.26	0.00	XAL027/22-20-9-22	9,100.08	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	6226001	11107	5728611107I00803	1,447,542.09	0.00	1,447,542.09	1,431,017.91	0.00	1,431,017.91	\$1,431,017.91	0.00	\$1,431,017.91	16,524.18	0.00	16,524.18	0.00	XAL025/22-2-9-22	0.00	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	6226001	11106	5728611106I00803	406,238.98	0.00	406,238.98	399,813.73	0.00	399,813.73	\$399,813.73	0.00	\$399,813.73	6,425.25	0.00	6,425.25	0.00	XAL027/22-20-9-22	0.00	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	6226001	11106	5728611106I00803	1,447,542.09	0.00	1,447,542.09	1,431,017.89	0.00	1,431,017.89	\$1,431,017.89	0.00	\$1,431,017.89	16,524.20	0.00	16,524.20	0.00	XAL025/22-2-9-22	0.00	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	6226001	11106	5728611106I00803	0.00	1,509,785.72	1,509,785.72	0.00	1,330,369.56	1,330,369.56	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,785.72	75%	0%	18/11/2022	16/01/2023
091014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	6226001	11107	5728611107I00803	0.00	1,509,785.73	1,509,785.73	0.00	1,330,369.57	1,330,369.57	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,785.73	75%	0%	18/11/2022	16/01/2023
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	912	6226001	11106	5710311106E00102	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	912	6226001	11107	5710311107E00102	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	1001	6226001	11106	5728611106I00806	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	1001	6226001	11107	5728611107I00806	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
191022	Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	6226001	11928	5110311028E00101	75,000.00	0.00	75,000.00	74,791.24	0.00	74,791.24	\$36,679.44	0.00	\$36,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$38,320.56	100%	49%	14/06/2021	31/01/2023
202013	Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz.	912	6226001	11912	4706011912E00107	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
211005	Construcción 1er. Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa.	749	6226001	11414	5728611414I00802	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,968.89	599,968.89	0.00	\$329,529.12	\$329,529.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$270,470.88	100%	55%	07/09/2022	21/10/2022
211005	Construcción 1er Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa	720	6226001	11414	5710311414I00803	5,102,840.95	0.00	5,102,840.95	4,100,876.92	0.00	4,100,876.92	\$4,100,876.92	0.00	\$4,100,876.92	0.00	1,001,964.03	1,001,964.03	0.00	XAL019/22-1-4-22	0.00	100%	100%	22/09/2021	24/03/2022
211005	Ampliación tercer nivel del Edificio I de la Facultad de Odontología, Región Xalapa	133	6226001	11403	1416111403E00104	3,362,166.43	0.00	3,362,166.43	2,652,319.15	0.00	2,652,319.15	\$2,652,319.15	0.00	\$2,652,319.15	709,847.28	0.00	709,847.28	0.00	Xa0029/22-20-9-22	0.00	100%	100%	30/01/2022	10/01/2022
211007	Mantenimiento menor de salón Immobile Tlapqa, Centro Cultural (Sala Principal y Sala Anexa)	802	3513261	11912	4706011912U00604	206,430.73	0.00	206,430.73	206,430.72	0.00	206,430.72	\$206,430.72	0.00	\$206,430.72	0.00	0.01	0.01	0.00	XALM001/22-5-4-22	\$0.00	100%	100%	23/11/2021	12/12/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	133	3513261	11103	1420211103E00103	103,965.40	0.00	103,965.40	64,233.20	0.00	64,233.20	\$64,233.20	0.00	\$64,233.20	39,732.20	0.00	39,732.20	0.00	XAL024/22-22-4-22	0.00	100%	100%	29/10/2021	27/11/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	133	3513261	11103	1420411103E00103	103,965.30	0.00	103,965.30	64,197.28	0.00	64,197.28	\$64,197.28	0.00	\$64,197.28	39,768.11	0.00	39,768.11	0.00	XAL024/22-22-4-22	0.00	100%	100%	29/10/2021	27/11/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	131	3513261	11103	1710411103E00103	103,965.38	0.00	103,965.38	64,233.18	0.00	64,233.18	\$64,233.18	0.00	\$64,233.18	39,732.20	0.00	39,732.20	0.00	XAL024/22-22-4-22	0.00	100%	100%	29/10/2021	27/11/2021

NÚM DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	CTA	DEPEN D	PROCESO-PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	REFRENDO 2023	% AV FÍSICO	% AV FINANCIERO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022								
221030	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas, Región Xalapa.	1000	3513261	11308	5710111306U00621	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,984.78	749,984.78	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	15.22	15.22		REINTEGRO	749,984.78	10%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221031	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas, 1a. Etapa en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicas y Sociales, región Xalapa.	822	3513261	11305	5710111305U00621	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,980.00	149,980.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	20.00	20.00		REINTEGRO	149,980.00	2%	0%	08/12/2022	07/01/2023
221032	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones en Contaduría, región Xalapa.	822	3513261	11307	5710111307U00621	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,950.00	849,950.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	50.00	50.00		REINTEGRO	849,950.00	2%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221033	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en la Coordinación del Programa de Capacitación e Investigación en Prevención y Tratamiento de las Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	822	3513261	11408	5710111408U00621	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	300,000.00	1%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221034	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por afectaciones estructurales, filtraciones y humedades en el Instituto de Salud Pública, Región Xalapa.	822	3513261	11411	5710111411U00621	0.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	3,720,127.73	3,720,127.73	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,559,872.27	1,559,872.27		REINTEGRO	3,720,127.73	5%	0%	29/12/2022	08/01/2023
221035	Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades, trabajos en instalaciones en el Instituto de Neurología, región Xalapa.	822	3513261	11505	5710111505U00621	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,980.00	549,980.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	20.00	20.00		REINTEGRO	549,980.00	5%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221036	Mantenimiento menor de inmueble urgente por trabajos en instalaciones eléctricas en el Centro de Investigación en Microbiología Aplicada, Región Xalapa.	1000	3513261	11511	5710111511U00621	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	649,950.00	649,950.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	50.00	50.00		REINTEGRO	649,950.00	75%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221037	Mantenimiento menor de inmueble urgente, por falla en media tensión de la transición a transformadores en Rectoría, región Xalapa.	822	3513261	11902	5710111902U00621	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	100,000.00	10%	0%	08/12/2022	21/01/2023
221038	Mantenimiento menor de inmueble urgente para instalaciones eléctricas y de iluminación en la Unidad Central en Rectoría, Región Xalapa.	1000	3513261	11902	5710111902U00622	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	308,000.00	65%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221039	Mantenimiento a barandal de acero inoxidable ubicado en el Circuito Aguirre Beltrán, Región Xalapa.	1000	3513261	11902	5710111902U00623	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	70,000.00	90%	0%	23/12/2022	21/01/2023
221039	Mantenimiento a barandal de acero inoxidable ubicado en el Circuito Aguirre Beltrán, Región Xalapa.	1000	3513261	11902	5710111902U00623	0.00	47,086.36	47,086.36	0.00	47,086.36	47,086.36	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	47,086.36	90%	0%	23/12/2022	21/01/2023
221040	Mantenimiento menor de inmueble urgente para sustitución de luminarias exteriores en Zona Universitaria en perimetro de Dirección General de Relaciones Internacionales, instalación de interruptor en la Dirección de Desarrollo Institucional de Apoyo Académico y protección de mureta de barras en la Facultad de Derecho.	822	3513261	11710	5710111710U00621	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	145,000.00	30%	0%	08/12/2022	21/01/2023
221041	Mantenimiento menor de inmueble para adecuación de espacios para la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, región Xalapa.	822	3513261	11708	5710111708U00621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	0.00	0%	0%	cancelada	cancelada
221042	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en nivel de azotea en la UVI, región Xalapa.	822	3513261	11704	5710111704U00621	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	60,000.00	50%	0%	08/12/2022	21/01/2023
221043	Mantenimiento menor de inmueble urgente para conexión de transformador a red de CFE para la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y limpieza y desensaca del área de transformador de Radio UV, Región Xalapa.	1000	3513261	11928	5710111928U00621	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	70,000.00	80%	0%	08/12/2022	21/01/2023
221044	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones generales y por seguridad en Itzapatlán Centro Cultural, Región Xalapa.	822	3513261	11817	5710111817U00621	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,270,548.24	3,270,548.24	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	529,451.76	529,451.76		REINTEGRO	3,270,548.24	15%	0%	19/12/2022	18/01/2023
221045	Mantenimiento menor de inmueble urgente para adaptación de cabina e instalación eléctrica para TVIV en nivel superior de Itzapatlán Centro Cultural, Región Xalapa.	1000	3513261	11817	5710111817U00622	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,471.34	199,471.34	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	528.66	528.66		REINTEGRO	199,471.34	10%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221046	Mantenimiento menor de inmuebles urgente a canal de agua pluviales, pisos e instalaciones de la Casa Atlahuilo y muro de contención de resumiadero en la UVI Sordo Toquiza, Región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	11919	5710111919U00621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	0.00	0%	0%	cancelada	cancelada
221046	Mantenimiento menor de inmuebles urgente a canal de agua pluviales, pisos e instalaciones de la Casa Atlahuilo y muro de contención de resumiadero en la UVI Sordo Toquiza, Región Orizaba-Córdoba.	1000	3513261	11919	5710111919U00621	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	348,670.00	348,670.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,330.00	1,330.00		REINTEGRO	348,670.00	100%	0%	22/12/2022	10/01/2023
221047	Mantenimiento menor de inmueble urgente a planta de tratamiento en la UVI sede Huastlán región Coahuila de Zaragoza, Minatitlán.	822	3513261	11704	5710111704U00622	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,255.41	196,255.41	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,744.59	3,744.59		REINTEGRO	196,255.41	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023
221049	Mantenimiento menor de inmueble urgente, en media tensión de Rectoría, región Xalapa.	822	3513261	11902	5710111902U00624	0.00	19,955.27	19,955.27	0.00	19,955.27	19,955.27	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	19,955.27	100%	0%	13/05/2022	16/05/2022
221050	Fabricación de puente peatonal para obras Universitarias temporales, en el Campus Sur, Región Xalapa.	822	3513261	11912	5110311912U00601	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	179,614.19	179,614.19	0.00	\$178,376.67	\$178,376.67	0.00	385.81	385.81		REINTEGRO	\$1,237.52	100%	99%	01/10/2022	15/10/2022
221051	Mantenimiento en instalaciones de canalización y ducterías para voz y datos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, región Xalapa.	131	3513261	11213	1713311213E00103	0.00	323,978.82	323,978.82	0.00	323,978.82	323,978.82	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	323,978.82	25%	0%	19/12/2022	01/02/2023
221052	Construcción de cafetería abierta en la explanada de acceso de la Unidad Académica de Artes, región Xalapa.	912	6226001	11601	5710311601E00101	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	769,892.00	769,892.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	770,000.00	5%	0%	29/12/2022	28/03/2023
221053	Construcción de cubierta de acceso peatonal al auditorio y al edificio A en instalación de elevador para edificio de 3 niveles en la Unidad Académica de Humanidades, región Xalapa.	912	6226001	11202	5710311202E00101	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	651,999.99	651,999.99	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	2,000,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
221054	Construcción de contenedor de basura en la Facultad de Derecho, región Xalapa.	912	6226001	11201	5710311201E00101	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,980.00	149,980.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	150,000.00	2%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221055	Construcción de comedor universitario central en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa.	912	6226001	11501	5710311501E00102	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	2,634,619.23	2,634,619.23	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	3,200,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221050	Suministro e instalación de 3 elevadores y reforzamiento de iluminación exterior en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa.	912	6226001	11101	5710311101E00101	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	346,017.70	346,017.70	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	3,100,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221051	Reforzamiento de iluminación exterior en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	912	6226001	11108	5710311108E00101	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,564.51	898,564.51	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	900,000.00	5%	0%	29/12/2022	28/03/2023
221052	Construcción de un elevador para la Unidad Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias, región Xalapa.	912	6226001	11501	5710311501E00101	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	950,000.00	2%	0%	29/12/2022	26/06/2023
221053	Adecuación de espacios para 2 laboratorios de cerámica para la Facultad de Antropología, región Xalapa.	912	3513261	11208	5710111208E00101	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	1,250,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221054	Construcción de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, en el 2° Nivel del edificio "S" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	912	6226001	11703	5710311703E00101	0.00	12,390,000.00	12,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		REINTEGRO	12,390,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221055	Mantenimiento menor a equipos de aires acondicionados sin número de inventario en varias dependencias, región Xalapa.	822	3513261	11912	4706011912U00621	0.00	958,000.00	958,000.00	0.00	957,072.29	957,072.29	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	927.71	927.71		REINTEGRO	957,072.29	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023

NUM DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	CTA	DEPEN D	PROCESO- PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	REFRENDO 2023	% AV FÍSICO	% AV FINANCIER O	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
									ANOS ANTERIORES	2022		ANOS ANTERIORES	2022		ANOS ANTERIORES	2022							
221066	Mantenimiento menor de inmueble en el Centro Cultural Casa del Lago y a la Unidad Académica de Artes, región Xalapa.	822	3513261	11977	4706011977U00622	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,056,743.67	2,056,743.67	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	643,266.33	643,266.33	REINTEGRO	2,056,743.67	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221067	Mantenimiento menor en la Facultad de Psicología, región Xalapa.	822	3513261	11407	4706011407U00622	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,315,227.61	2,315,227.61	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	684,772.39	684,772.39	REINTEGRO	2,315,227.61	5%	0%	26/12/2022	23/02/2023
221068	Mantenimiento menor de inmueble y áreas exteriores en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	822	3513261	11108	4706011108U00622	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,900.00	699,900.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100.00	100.00	REINTEGRO	699,900.00	30%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221069	Mantenimiento menor de inmueble en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	822	3513261	11401	4706011401U00622	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,116,118.01	1,116,118.01	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	83,881.99	83,881.99	REINTEGRO	1,116,118.01	5%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221070	Mantenimiento menor de inmueble y trabajos eléctricos en la Unidad Central, región Xalapa.	822	3513261	11902	4706011902U00622	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,025.83	799,025.83	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	974.17	974.17	REINTEGRO	799,025.83	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221071	Mantenimiento menor de inmueble en Casas de la UV, región Xalapa.	822	3513261	11919	4706011919U00622	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	REINTEGRO	1,200,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
221072	Mantenimiento menor de inmueble en la Casa UV las Estrofilas, región Veracruz.	822	3513261	11919	4706011919U00623	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	396,780.00	396,780.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	REINTEGRO	396,780.00	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023
221073	Mantenimiento menor de inmueble en la UVI Sede Tequila y Casa Atlahuic, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	11704	4706011704U00622	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	920,000.00	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221073	Mantenimiento menor de inmueble en la UVI Sede Tequila y Casa Atlahuic, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	11919	571011919U00622	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	266,240.00	266,240.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	REINTEGRO	266,240.00	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221074	Mantenimiento menor de inmuebles en la UVI sede Ixtaltán y UVI sede Espinil, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	11704	4706011704U00623	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	328,000.00	3%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221074	Mantenimiento menor de inmuebles en la UVI sede Ixtaltán y UVI sede Espinil, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	11704	5710111704U00623	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,850.00	798,850.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	REINTEGRO	798,850.00	3%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221075	Mantenimiento menor de inmueble 2da Etapa en la UVI sede Huautlán, región Coahuacalcoles-Minutlán.	822	3513261	11704	4706011704U00624	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	577,950.00	577,950.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	REINTEGRO	577,950.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
221076	Mantenimiento menor de inmueble en la Casa UV la Chinantla, región Coahuacalcoles-Minutlán.	822	3513261	11919	4706011919U00624	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,210.00	398,210.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	REINTEGRO	398,210.00	3%	0%	29/12/2022	06/02/2023
221077	Suministro e instalación de elevador tipo cabina en la Facultad de Psicología, región Xalapa.	131	6226001	11407	1855011407E00102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%	0%	cancelada	cancelada
221077	Suministro e instalación de elevador tipo cabina en la Facultad de Psicología, región Xalapa.	133	6226001	11407	1416511407E00104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%	0%	cancelada	cancelada
221078	Adecuación de espacios en Talleres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa.	1001	3513261	11606	5728011606U00805	0.00	921,327.85	921,327.85	0.00	920,500.00	920,500.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	921,327.85	1%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221079	Mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado, tierra física y respaldo de energía del SITE-DGTI, Tlapazá Centro Cultural, región Xalapa.	822	3513261	11911	5610011911U00622	0.00	117,240.00	117,240.00	0.00	117,224.00	117,224.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	16.00	16.00	REINTEGRO	117,224.00	40%	0%	08/12/2022	21/01/2023
221080	Mantenimiento de Edificio "H" y Laboratorios en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa.	133	3513261	11105	1410411105E00104	0.00	198,634.28	198,634.28	0.00	198,634.28	198,634.28	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	198,634.28	10%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221080	Mantenimiento de Edificio "H" y Laboratorios en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa.	822	3513261	11105	1410411105U00621	0.00	106,200.60	106,200.60	0.00	106,200.60	106,200.60	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	106,200.60	10%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	131	3513261	11304	1616011304E00103	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	33,000.00	10%	0%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	131	3513261	11304	1714011304E00103	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	29,829.31	29,829.31	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	33,000.00	10%	0%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	133	3513261	11304	1435011304E00104	0.00	42,144.49	42,144.49	0.00	42,144.49	42,144.49	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	42,144.49	10%	0%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	133	3513261	11304	1435211304E00104	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	42,000.00	10%	0%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	133	3513261	11304	1435111304E00104	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	42,000.00	10%	0%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	133	3513261	11304	1414011304E00104	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	33,000.00	10%	0%	29/12/2022	27/01/2023
221082	Construcción de aulas en planta alta del Edificio "D" en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	912	6226001	11401	5710311401E00101	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	8,300,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
221083	Mantenimiento menor de inmueble prioritario (parcial) trabajos de albanilería y acabados en la Facultad de Derecho, región Xalapa.	822	3513261	11201	5710111201U00621	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100.00	100.00	REINTEGRO	499,900.00	10%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221084	Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (calefatería y dos aulas), región Xalapa.	133	6226001	11302	5710311302E00101	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	500,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
221084	Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (calefatería y dos aulas), región Xalapa.	912	6226001	11302	5710311302E00102	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	4,535,515.04	4,535,515.04	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	6,000,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
221085	Mantenimiento menor a oficina en Rectoría, región Xalapa.	822	3513261	11901	5110111901U00622	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	REINTEGRO	374,820.00	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221085	Mantenimiento menor a oficina en Rectoría, región Xalapa.	822	3513261	11902	5110311902U00622	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	65,028.80	65,028.80	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	71.20	71.20	REINTEGRO	65,028.80	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221086	Mantenimiento menor a instalación eléctrica que alimenta al SITE (oficina de desarrollo de cómputo) ubicado en la planta baja del Edificio "E", región Xalapa.	822	3513261	11911	4706011911U00622	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	440,500.00	440,500.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	500.00	500.00	REINTEGRO	440,500.00	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221087	Mantenimiento menor a sonomuros de las salas de videoconferencias, ubicadas en Xalapa y en las regiones, región Xalapa.	822	3513261	11911	4706011911U00623	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,456.25	598,456.25	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,543.75	1,543.75	REINTEGRO	598,456.25	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221088	Mantenimiento menor de inmueble y trabajos de adecuación de espacios para personas en situación de discapacidad visual en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Xalapa.	822	3513261	11976	411011976U00622	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	369,443.54	369,443.54	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	556.46	556.46	REINTEGRO	369,443.54	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221089	Mantenimiento menor de inmueble en instalación eléctrica para la conexión de aire acondicionado en Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	822	3513261	11414	4706011414U00622	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	384,900.00	384,900.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100.00	100.00	REINTEGRO	384,900.00	2%	0%	29/12/2022	11/02/2023
221091	Mantenimiento menor a diversas toras de comunicaciones instaladas en varias dependencias de la región Xalapa, Poza Rica y Coahuacalcoles.	822	3513261	11911	4706011911U00624	0.00	823,755.25	823,755.25	0.00	822,948.57	822,948.57	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	806.68	806.68	REINTEGRO	822,948.57	5%	0%	29/12/2022	26/02/2023
221092	Mantenimiento menor de inmueble urgente para reparación de drenaje en el Centro de Idiomas, región Xalapa.	822	3513261	11802	4706011802U00622	0.00	204,284.62	204,284.62	0.00	204,284.60	204,284.60	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.02	0.02	REINTEGRO	204,284.60	40%	0%	15/12/2022	13/01/2023
221093	Mantenimiento menor de inmueble urgente para reparación de drenaje en la Facultad de Contaduría y Administración, región Xalapa.	822	3513261	11301	4706011																		

NUM DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	CTA	DEPEN D	PROCESO- PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OP. T.O	REFRENDO 2023	% AV FÍSICO	% AV FINANCIERO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022								
102000	Rehabilitación del edificio "11" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción	759	3513261	22107	571012210700001	111,872.14	0.00	111,872.14	16,500.41	0.00	16,500.41	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00								
152001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	6226001	22106	571032210600001	22,068,946.64	0.00	22,068,946.64	13,263,984.77	0.00	13,263,984.77	\$2,332,034.95	0.00	\$2,332,034.95	0.00	0.00			111,872.14	10%	0%	07/08/2019	05/10/2019	
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	6226001	22106	1410222106E00103	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			\$19,730,911.69	100%	11%	07/08/2019	30/11/2023	
102001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	6226001	22106	1410222106E00103	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			275,000.00	0%	0%	29/12/2022	27/05/2023	
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	6226001	22106	1420422106E00103	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			275,000.00	0%	0%	29/12/2022	27/05/2023	
102001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	6226001	22106	1411022106E00104	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			275,000.00	0%	0%	29/12/2022	27/05/2023	
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	912	6226001	22106	5710322106E00101	0.00	7,930,000.00	7,930,000.00	0.00	5,867,256.53	5,867,256.53	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			7,930,000.00	0%	0%	29/12/2022	27/05/2023	
102002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	6226001	22906	571032290600001	4,838,642.29	0.00	4,838,642.29	9,332.90	0.00	9,332.90	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00			\$4,838,642.29	100%	0%	07/08/2019	17/03/2021	
212000	Mantenimiento Corral de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	133	3513261	21501	1438421501E00103	203,057.42	0.00	203,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00			203,057.42	100%	0%	24/10/2016	26/11/2016	
212001	Sustitución del edificio "A" 2ª etapa (Otra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	708	6226001	22106	572862210600001	195,898.19	0.00	195,898.19	37,465.46	0.00	37,465.46	\$37,465.46	0.00	\$37,465.46	0.00	158,432.73	158,432.73		VER/001/22-1-4-22	0.00	100%	100%	09/06/2021	27/08/2021
212002	Sustitución del edificio "B" 2ª etapa (Otra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Región Veracruz	708	6226001	22906	572862290600002	724,887.41	0.00	724,887.41	723,898.74	0.00	723,898.74	\$723,898.74	0.00	\$723,898.74	0.00	988.67	988.67		VER/002/22-1-4-22	0.00	100%	100%	26/11/2021	24/01/2022
212005	Ampliación en 1er Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	6226001	21403	1410221403E00104	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0%	0%	suspensiva (por liberar espacio)	suspensiva (por liberar espacio)	
212005	Ampliación en 1er Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	6226001	21403	1416221403E00104	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,503.76	49,503.76	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0%	0%	suspensiva (por liberar espacio)	suspensiva (por liberar espacio)
212006	Mantenimiento menor de edificios de Campus Mocambo, Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación e Instituto de Medicina Forense, Región Veracruz.	802	3513261	22901	470602201U00001	2,896,675.37	0.00	2,896,675.37	2,896,250.37	0.00	2,896,250.37	\$2,896,250.37	0.00	\$2,896,250.37	0.00	1,425.00	1,425.00		VER/003/22-1-4-22	\$0.00	100%	100%	10/12/2021	07/01/2022
212008	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Rancho Torcón del Molino, Región Veracruz.	802	3513261	21501	4706021501U00001	2,894,746.30	0.00	2,894,746.30	2,894,746.05	0.00	2,894,746.05	\$2,894,746.05	0.00	\$2,894,746.05	0.00	0.25	0.25		VER/005/22-1-4-22	\$0.00	100%	100%	2/12/2021	14/02/2022
212009	Mantenimiento menor de inmuebles para la mejora de accesibilidad Región Veracruz.	802	3513261	22901	470602201U00002	1,990,321.33	0.00	1,990,321.33	1,990,321.19	0.00	1,990,321.19	\$1,990,321.19	0.00	\$1,990,321.19	0.00	0.14	0.14		VER/006/22-1-4-22	\$0.00	100%	100%	27/12/2021	09/01/2022
212010	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Veracruz	802	3513261	22901	470602201U00005	1,057,233.92	0.00	1,057,233.92	1,056,981.14	0.00	1,056,981.14	\$1,056,981.14	0.00	\$1,056,981.14	0.00	252.78	252.78		VER/008/22-1-4-22	\$0.00	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212011	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Administración, Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria	802	3513261	22904	4706022004U00001	709,898.33	0.00	709,898.33	709,826.33	0.00	709,826.33	\$709,826.33	0.00	\$709,826.33	0.00	72.00	72.00		VER/004/22-1-4-22	\$0.00	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022
212012	Mantenimiento menor para realizar los trabajos de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De Dosastres y la implant. De las Salas de Videoconferencia de la Región Veracruz.	802	3513261	22906	4706022906U00002	311,042.81	0.00	311,042.81	310,980.73	0.00	310,980.73	\$310,980.73	0.00	\$310,980.73	0.00	62.08	62.08		VER/009/22-1-4-22	\$0.00	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212013	Mantenimiento menor de contenedores para el área administrativa en la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	802	3513261	22104	5710122104U00001	303,833.76	0.00	303,833.76	288,403.23	0.00	288,403.23	\$288,403.23	0.00	\$288,403.23	0.00	15,430.53	15,430.53		VER/010/22-1-4-22	0.00	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212014	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas libélicas, Región Veracruz.	802	3513261	22901	470602201U00004	1,845,341.20	0.00	1,845,341.20	1,845,143.11	0.00	1,845,143.11	\$1,845,143.11	0.00	\$1,845,143.11	0.00	198.09	198.09		VER/007/22-1-4-22	0.00	100%	100%	27/12/2021	09/01/2022
222001	Ampliación de la red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A" y "B", Región Veracruz.	708	6226001	22106	572862210600003	0.00	441,228.78	441,228.78	0.00	441,228.78	441,228.78	0.00	\$441,228.78	\$441,228.78	0.00	0.00	0.00			\$0.00	100%	100%	11/07/2022	21/01/2023
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A" y "B", Región Veracruz.	749	6226001	22106	572862210600004	0.00	2,647,499.91	2,647,499.91	0.00	2,645,423.39	2,645,423.39	0.00	\$2,616,283.35	\$2,616,283.35	0.00	0.00	0.00			\$631,216.56	85%	76%	11/07/2022	21/01/2023
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A" y "B", Región Veracruz.	749	6226001	22106	572862210600002	0.00	6,181.85	6,181.85	0.00	6,181.85	6,181.85	0.00	\$6,181.85	\$6,181.85	0.00	0.00	0.00			\$0.00	100%	100%	11/07/2022	21/01/2023
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y sitio en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6226001	22302	1414022302E00104	0.00	3,569,800.00	3,569,800.00	0.00	3,569,800.00	3,569,800.00	0.00	\$568,295.11	\$568,295.11	0.00	0.00	0.00			\$3,001,504.89	12%	16%	21/09/2022	17/02/2023
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y sitio en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6226001	22302	1414822302E00104	0.00	1,379,985.00	1,379,985.00	0.00	1,011,570.57	1,011,570.57	0.00	\$101,036.41	\$101,036.41	0.00	0.00	0.00			\$1,218,948.59	12%	12%	21/09/2022	17/02/2023
222003	Mantenimiento menor a taludes de colindancia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	822	3513261	21501	5710121501U000021	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	4,495,695.91	4,495,695.91	0.00	\$2,925,107.19	\$2,925,107.19	0.00	1,004,304.09	1,004,304.09		REINTEGRO	1,570,588.72	80%	53%	16/11/2022	13/01/2023
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	822	3513261	22102	2626022102U000622	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	66,124.88	66,124.88	0.00	\$66,124.88	\$66,124.88	0.00	0.14	0.14		REINTEGRO	0.00	100%	100%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	822	3513261	22201	141272201U000623	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	\$62,557.74	\$62,557.74	0.00	0.00	0.00			3,567.26	100%	95%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22202	141222202E00105	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	\$66,125.00	\$66,125.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	100%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	132	3513261	22302	1414822302E00105	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	\$66,125.00	\$66,125.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	100%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22401	1416122401E00105	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	\$66,125.00	\$66,125.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	100%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22701	142422701E00103	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	100%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22701	1422022701E00104	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	\$22,125.00	\$22,125.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	100%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22701	1424022701E00104	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	100%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	131	3513261	22801	1840122801E00103	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	\$66,125.00	\$66,125.00	0.00	0.00								

NUM DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	CTA	DEPEN D	PROCESO- PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO		EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO		CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	REFRENDO 2023	% AV FÍSICO	% AV FINANCIERO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022	AÑOS ANTERIORES	2022	AÑOS ANTERIORES	2022	AÑOS ANTERIORES	2022										
222006	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	740	3513261	21405	572882140500801	0.00	25,381.80	25,381.80	0.00	25,381.80	25,381.80	0.00	\$25,381.80	\$25,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			\$0.00	100%	100%	24/10/2022	22/12/2022
222006	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	1001	3513261	21405	572882140500801	0.00	757,487.32	757,487.32	0.00	755,194.19	755,194.19	0.00	\$367,576.55	\$367,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389,910.77	60%	49%	24/10/2022	22/12/2022
222006	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	1001	3513261	21405	572882140500802	0.00	5,855.28	5,855.28	0.00	5,855.28	5,855.28	0.00	\$5,855.28	\$5,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	100%	24/10/2022	22/12/2022
222203	Mantenimiento menor de inmueble en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz.	1000	3513261	22907	5710122907U00621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0%	cancelada	cancelada
222204	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones, humedades, trabajos en instalaciones y cancelerías en la USBI, Microna, Instituto de Ingeniería y Centro de Idiomas, región Veracruz.	1000	3513261	22103	5710122103U00621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0%	cancelada	cancelada
222205	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas, resacas estructurales y herrería en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación y Facultad de Odontología, región Veracruz.	822	3513261	22402	5710122402U00621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0%	cancelada	cancelada
222206	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalación eléctrica, resacas estructurales y herrería en la Facultad de Enfermería y Facultad de Nutrición, región Veracruz.	822	3513261	21404	5710121404U00621	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	257,000.01	257,000.01	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.99	2,399.99	REINTEGRO		257,000.01	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023
222207	Mantenimiento menor de inmueble a mural en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, región Veracruz.	822	3513261	21501	5710121501U00622	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	124,550.62	124,550.62	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,449.38	3,449.38	3,449.38	REINTEGRO		124,550.62	90%	0%	19/12/2022	07/01/2023	
222208	Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Veracruz.	822	3513261	22901	4706022901U00622	0.00	3,071,000.00	3,071,000.00	0.00	3,066,025.95	3,066,025.95	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	4,974.05	4,974.05	4,974.05	REINTEGRO		3,066,025.95	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
222209	Mantenimiento menor de inmueble 2da Etapa en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz.	822	3513261	22907	4706022907U00622	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	496,850.01	496,850.01	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,149.99	3,149.99	3,149.99	REINTEGRO		496,850.01	5%	0%	29/12/2022	06/02/2023	
222210	Mantenimiento menor de inmueble en la USBI, región Veracruz.	822	3513261	22906	4706022906U00622	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	557,890.01	557,890.01	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2,109.99	2,109.99	2,109.99	REINTEGRO		557,890.01	5%	0%	22/12/2022	30/01/2023	
222211	Mantenimiento menor de inmueble urgente de la unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	822	3513261	22107	5710122107U00621	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	403,889.98	403,889.98	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2,110.02	2,110.02	2,110.02	REINTEGRO		403,889.98	100%	0%	29/12/2022	27/01/2023	
222212	Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz.	133	6226001	22202	1412122202E00106	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222212	Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz.	912	6226001	22202	5710322202E00102	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,457,141.90	2,457,141.90	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222213	Construcción de aula isométrica en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	133	6226001	21406	1416421406E00105	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222213	Construcción de aula isométrica en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	912	6226001	21406	5710321406E00101	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torón del Molino, Región Veracruz.	133	6226001	21501	1418221501E00103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torón del Molino, Región Veracruz.	912	6226001	21501	5710321501E00101	0.00	3,670,000.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,670,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222215	Construcción de área para estudiantes de posgrados y cuartos de resguardo de medidores sismométricos en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz.	912	6226001	22102	5710322102E00101	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,850,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	133	6226001	21301	1414213100E00103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	133	6226001	21301	14144213100E00103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222210	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	912	6226001	21301	57103213100E00101	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22401	1416122401E00106	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22401	5710322401E00101	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22801	1820122801E00104	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22801	5710322801E00101	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22906	5710322906E00101	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222218	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones, humedades, trabajos en instalaciones y cancelerías en la USBI, Microna, Instituto de Ingeniería y Centro de Idiomas, región Veracruz.	1000	3513261	22103	5710122103U00623	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,146,340.00	1,146,340.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	REINTEGRO		1,146,340.00	45%	0%	29/12/2022	27/01/2023	
222219	Mantenimiento menor de inmueble en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz.	1000	3513261	22907	5710122907U00622	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	596,500.00	596,500.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	REINTEGRO		596,500.00	80%	0%	29/12/2022	17/01/2023	
222220	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas, resacas estructurales y herrería en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación y Facultad de Odontología, región Veracruz.	822	3513261	22402	5710122402U00622	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,850.00	398,850.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	REINTEGRO		398,850.00	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023	
							41,568,397.11	49,923,799.37	91,492,198.49	28,048,924.43	31,995,875.79	57,842,800.22	15,091,051.30	7,324,597.41	22,415,648.71	0.00	1,207,869.92	1,207,869.92	87,958,077.85	90.75%	24.50%					

REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA

173010	Construcción de centro de cómputo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	6226001	30401	5710330401U00001	149,609.33		149,609.33	81,819.34	0.00	81,819.34	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,609.33	100%	0%	30/04/2018	24/08/2018
213003	Mantenimiento menor de inmuebles de Fac. Arquitectura, CIACC, reforzamiento de barda exterior del Centro de Idiomas CEECOR del Instituto de Psicología y Educación.	802	3513261	32101	4706032101U00001	1,642,181.17	0.00	1,642,181.17	1,530,915.76	0.00	1,530,915.76	\$1,530,915.76	0.00	\$1,530,915.76	0.00	11,265.41	11,265.41		COR/001/22 1-4-22		0.00	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
213004	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en el Campus Ixtaczoquitlán y Fac. Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Pañuelita.	802	3513261	31901	4706031901U00001	2,360,289.96	0.00	2,360,289.96	2,346,872.44	0.00	2,346,872.44	\$2,346,872.44	0.00	\$2,346,872.44	0.00	13,417.52	13,417.52		COR/002/22 1-4-22		0.00	100%	100%	27/12/2021	14/02/2022

NÚM DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	CTA	DEPEN D	PROCESO - PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EUJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	REFRENDO 2023	% AV FÍSICO	% AV FINANCIER O	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
									ANOS ANTERIORES	2022		ANOS ANTERIORES	2022		ANOS ANTERIORES	2022							
213006	Mantenimiento menor de inmueble para la mejora de accesibilidad, Región Orizaba-Córdoba	802	3513261	31901	4706031901U00602	2,835,633.36	0.00	2,835,633.36	2,811,703.70	0.00	2,811,703.70	\$2,811,703.70	0.00	\$2,811,703.70	0.00	23,929.66	23,929.66	COR/004/22 1-4-22	0.00	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
213007	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado, Región Orizaba-Córdoba	802	3513261	31901	4706031901U00603	695,243.87	0.00	695,243.87	694,385.63	0.00	694,385.63	\$694,385.63	0.00	\$694,385.63	0.00	858.24	858.24	COR/005/22 1-4-22	0.00	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
213008	Mantto. De lnm. Menor para realizar los trab. De canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de recup. De desastros y la Implm. De las Salas de Videoconferencias de la R. Ortiz-Córdoba	802	3513261	37906	4706037001U00601	309,127.83	0.00	309,127.83	309,082.27	0.00	309,082.27	\$309,082.27	0.00	\$309,082.27	0.00	45.56	45.56	COR/006/22 1-4-22	0.00	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
213009	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba	133	6226001	31401	1416431401E00104	450,250.00	0.00	450,250.00	440,886.37	0.00	440,886.37	\$407,732.27	\$407,732.27	0.00	0.00	0.00	0.00	\$42,517.73	100%	91%	11/04/2022	09/06/2022	
213010	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas Híbridas, Región Orizaba	802	3513261	31901	4706031901U00604	1,186,027.42	0.00	1,186,027.42	1,185,911.36	0.00	1,185,911.36	\$1,185,911.36	0.00	\$1,185,911.36	0.00	116.06	116.06	COR/007/22 1-4-22	0.00	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
223001	Construcción de laboratorio y biotono para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba-Córdoba	118	6226001	31101	5710331101H00801	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,497,155.39	7,497,155.39	0.00	\$3,410,697.05	\$3,410,697.05	0.00	2,844.61	2,844.61	REINTEGRO	4,086,458.34	60%	45%	08/07/2022	04/12/2022
223002	Mantenimiento de cableado a laboratorios en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba	133	3513261	33101	1410133101E00103	0.00	325,406.52	325,406.52	0.00	299,911.13	299,911.13	0.00	\$260,172.12	\$260,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35,234.40	100%	89%	01/07/2022	20/07/2022
223003	Mantenimiento general en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba-Córdoba	133	3513261	31401	1416431401E00105	0.00	602,394.09	602,394.09	0.00	587,943.24	587,943.24	0.00	\$482,414.57	\$482,414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	119,979.52	95%	80%	26/10/2022	09/12/2022
223004	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones, humedades y trabajos en instalaciones en la USBI Itzaczoquiltán, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba-Córdoba.	1000	3513261	31101	5710131101U00621	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,076,200.00	1,076,200.00	0.00	\$0.00	\$0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,076,200.00	85%	0%	29/12/2022	27/01/2023	
223005	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones y humedades en la Facultad de Enfermería, Facultad de Odontología y el Centro de Idiomas Orizaba, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	31401	5710131401U00621	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	347,530.99	347,530.99	0.00	\$0.00	\$0.00	2,469.01	2,469.01	0.00	347,530.99	5%	0%	22/12/2022	10/01/2023	
223006	Mantenimiento menor de inmuebles a mural en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	31101	5710131101U00622	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	167,490.87	167,490.87	0.00	\$0.00	\$0.00	8,509.13	8,509.13	0.00	167,490.87	90%	0%	19/12/2022	07/01/2023	
223007	Construcción de cancha deportiva en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	36401	5710336401E00101	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	748,960.00	748,960.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223008	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	35501	5710335501E00101	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223009	Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	31901	4706031901U00622	0.00	389,000.00	389,000.00	0.00	388,390.01	388,390.01	0.00	\$0.00	\$0.00	609.99	609.99	0.00	388,390.01	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223010	Mantenimiento menor de inmueble en la USBI Campus Itzaczoquiltán región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	37906	4706037001U00622	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	329,120.00	329,120.00	0.00	\$0.00	\$0.00	880.00	880.00	0.00	329,120.00	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1424031701E00104	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1424131701E00104	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422031701E00104	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422631701E00104	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00103	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00104	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00104	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414634301E00106	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1435234301E00103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00101	0.00	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00	1,880,513.82	1,880,513.82	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1410133101E00104	0.00	730,800.00	730,800.00	0.00	730,800.00	730,800.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	730,800.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1410233101E00103	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1411933101E00101	0.00	717,400.00	717,400.00	0.00	717,400.00	717,400.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	717,400.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1420233101E00103	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1429433101E00103	0.00	1,336,800.00	1,336,800.00	0.00	1,336,800.00	1,336,800.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,800.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	33101	5710333101E00101	0.00	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00	2,581,308.94	2,581,308.94	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00104	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00105	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00105	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414634301E00105	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación	

NÚM DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	CTA	DEPEN D	PROCESO - PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	REFERENDO 2023	% AV FÍSICO	% AV FINANCIERO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022							
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1435234301E00104	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	35501	5710335501E00102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
223014	Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	34301	1414034301E00105	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023
223014	Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	34301	1414134301E00100	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023
223014	Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	34301	1414834301E00100	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023
223014	Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	34301	1435234301E00105	0.00	96,237.61	96,237.61	0.00	96,237.61	96,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,237.61	5%	0%	29/12/2022	27/01/2023
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	32101	1410732101E00105	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	32101	5710332101E00101	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
223016	Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Idazcoquián, región Orizaba, Córdoba.	133	3513261	31701	1424031701E00105	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	10%	0%	19/12/2022	16/02/2023
223016	Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Idazcoquián, región Orizaba, Córdoba.	133	3513261	31701	1424131701E00105	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	10%	0%	19/12/2022	16/02/2023
223016	Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Idazcoquián, región Orizaba, Córdoba.	133	3513261	31701	1422031701E00105	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	10%	0%	19/12/2022	16/02/2023
223016	Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Idazcoquián, región Orizaba, Córdoba.	133	3513261	31701	1422631701E00105	0.00	33,346.66	33,346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,346.66	10%	0%	19/12/2022	16/02/2023
						\$ 8,528,362.94	\$ 35,980,384.98	\$ 44,868,747.82	\$ 8,960,690.50	\$ 25,738,648.37	\$ 34,699,338.87	\$ 8,878,871.16	\$ 4,891,016.01	\$ 13,469,837.17	\$ -	\$ 68,745.19	\$ 68,745.19	\$ 31,050,116.46	52.29%	30.21%			

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN																								
214001	Construcción 3° Etapa del Módulo de Aulas en la Facultad de Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan.	720	6226001	41103	571034110300801	5,672,228.16	0.00	5,672,228.16	5,671,271.12	0.00	5,671,271.12	\$5,671,271.12	0.00	\$5,671,271.12	0.00	957.04	957.04	POZA/001/22 1-4-22	\$0.00	100%	100%	14/09/2021	12/03/2022	
214003	Trabajos de Mantenimiento en obra eléctrica por contingencia de Huracán Graco en la Región Poza Rica-Tuxpan	802	3513261	41901	4706041901U00601	49,177.16	0.00	49,177.16	49,129.12	0.00	49,129.12	\$49,129.12	0.00	\$49,129.12	0.00	48.04	48.04	POZA/002/22 4-4-22	0.00	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022	
214004	Trabajos de Mantenimiento en albanilería, acabados y limpiopos por contingencia del Huracán Graco en Campus Poza Rica de la Región Poza Rica-Tuxpan	802	3513261	41901	4706041901U00606	624,894.99	0.00	624,894.99	421,656.41	0.00	421,656.41	\$421,656.41	0.00	\$421,656.41	0.00	203,238.58	203,238.58	POZA/003/22 4-4-22	0.00	100%	100%	29/12/2021	27/01/2022	
214005	Trabajos de Mantenimiento en albanilería, acabados y limpiopos por contingencia del Huracán Graco en Campus Tuxpan y UVI Sodo Totonacapan y UVI Sodo Huasteca, de la Región Poza Rica-Tuxpan	802	3513261	41901	4706041901U00603	569,554.15	0.00	569,554.15	569,540.49	0.00	569,540.49	\$569,540.49	0.00	\$569,540.49	0.00	13.66	13.66	POZA/004/22 4-4-22	0.00	100%	100%	23/12/2021	18/01/2022	
214006	Remodelación del edif. "F" para la Facultad de Enfermería de la Región Poza Rica-Tuxpan	133	3513261	41405	1416441405E00104	255,450.00	0.00	255,450.00	242,812.84	0.00	242,812.84	\$242,812.84	0.00	\$242,812.84	0.00	0.00	0.00		\$07,149.72	100%	62%	04/07/2022	03/10/2022	
214007	Remodelación del edif. "F" para la Facultad de Medicina de la Región Poza Rica-Tuxpan	133	3513261	41402	1416041402E00104	1,312,300.00	0.00	1,312,300.00	1,233,027.46	0.00	1,233,027.46	\$1,233,027.46	0.00	\$1,233,027.46	0.00	0.00	0.00		\$017,232.40	100%	30%	04/07/2022	20/10/2022	
214012	Mantenimiento a Unidades de Aire Acondicionado, Región Poza Rica-Tuxpan	802	3513261	41901	4706041901U00604	907,857.50	0.00	907,857.50	907,757.11	0.00	907,757.11	\$907,757.11	0.00	\$907,757.11	0.00	100.48	100.48	POZA/005/22 4-4-22	\$0.00	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022	
214014	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	802	3513261	42501	4706042501U00601	298,990.00	0.00	298,990.00	298,024.56	0.00	298,024.56	\$298,024.56	0.00	\$298,024.56	0.00	2,965.50	2,965.50	POZA/007/22 4-4-22	\$0.00	100%	100%	20/10/2021	18/01/2022	
214015	Mantenimiento menor a tareas de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de recup. De desastres y la implem. De las Salas de Videconferencias de la R. Poza-Tuxpan	802	3513261	41906	4706041906U00601	311,160.85	0.00	311,160.85	311,048.25	0.00	311,048.25	\$311,048.25	0.00	\$311,048.25	0.00	112.60	112.60	POZA/008/22 4-4-22	\$0.00	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022	
214016	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Poza Rica-Tuxpan	802	3513261	41901	4706041901U00605	1,073,036.17	0.00	1,073,036.17	1,073,035.30	0.00	1,073,035.30	\$1,073,035.30	0.00	\$1,073,035.30	0.00	0.87	0.87	POZA/009/22 4-4-22	\$0.00	100%	100%	27/12/2021	09/01/2022	
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan	131	6226001	42301	1857742301E00102	0.00	79,408.90	79,408.90	0.00	67,829.07	67,829.07	0.00	\$17,456.93	\$17,456.93	0.00	0.00	0.00			61,951.07	20%	22%	09/11/2022	08/03/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan	131	6226001	42301	1856942301E00102	0.00	2,238.50	2,238.50	0.00	1,910.68	1,910.68	0.00	\$491.74	\$491.74	0.00	0.00	0.00			1,746.85	20%	22%	09/11/2022	08/03/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan	133	6226001	42301	1414042301E00103	0.00	1,234,132.42	1,234,132.42	0.00	1,058,515.63	1,058,515.63	0.00	\$272,426.45	\$272,426.45	0.00	0.00	0.00			961,705.97	20%	22%	09/11/2022	08/03/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan	133	6226001	42301	1414842301E00103	0.00	1,164,220.09	1,164,220.09	0.00	998,010.83	998,010.83	0.00	\$256,854.53	\$256,854.53	0.00	0.00	0.00			907,365.56	20%	22%	09/11/2022	08/03/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	42301	5710342301E00103	0.00	1,234,500.00	1,234,500.00	0.00	1,058,197.19	1,058,197.19	0.00	\$272,344.48	\$272,344.48	0.00	0.00	0.00			962,155.52	20%	22%	09/11/2022	08/03/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	133	6226001	42501	1418042501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	186,930.42	186,930.42	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	5%	0%	09/12/2022	06/02/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	133	6226001	42501	1418142501E00103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	280,591.98	280,591.98	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	5%	0%	09/12/2022	06/02/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	133	6226001	42501	1418242501E00103	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,122,171.55	1,122,171.55	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	5%	0%	09/12/2022	06/02/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	133	6226001	42501	1418442501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	186,930.42	186,930.42	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	5%	0%	09/12/2022	06/02/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	133	6226001	42501	1438442501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	186,930.42	186,930.42	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	5%	0%	09/12/2022	06/02/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	42501	5710342501E00104	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	licitación
224003	Mantenimiento menor a labores de canalización de la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan	822	3513261	41104	5710141104U006021	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,247.73	4,999,247.73	0.00	\$4,999,508.47	\$4,999,508.47	0.00	752.27	752.27	REINTEGRO		100%	100%	11/07/2022	07/12/2022	
224004	Mantenimiento menor a labores de canalización de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	822	3513261	42501	5710142501U006021	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	3,755,9														

NUM DE DBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	CTA	DEPEN D	PROCESO- PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O.	REFERENDO 2023	% AV FÍSICO	% AV FINANCIERO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022								
224009	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en el acceso a las salas de videoconferencias, Región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41001	5710141901U00023	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,364.18	97,364.18	0.00	\$92,740.32	\$92,740.32	0.00	2,635.82	2,635.82	REINTEGRO		4,623.86	100%	93%	23/11/2022	10/12/2022
224010	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en el Centro de Idiomas, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	41802	5710141802U000621	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	446,035.70	446,035.70	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,904.21	3,904.21	REINTEGRO		446,035.70	90%	0%	20/12/2022	08/01/2023
224011	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, humedades e instalaciones en la Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	41102	5710141102U000621	0.00	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00	1,144,650.00	1,144,650.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	REINTEGRO		1,144,650.00	10%	0%	29/12/2022	27/01/2023
224012	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en la Facultad de Pedagogía, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41201	5710141201U000621	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	152,813.44	152,813.44	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	186.56	186.56	REINTEGRO		152,813.44	70%	0%	19/12/2022	17/01/2023
224013	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y trabajos de instalación eléctrica para A/A en el Taller Libro de Artes Papanilla, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	43801	5710143801U000621	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	237,925.02	237,925.02	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2,074.08	2,074.08	REINTEGRO		237,925.02	75%	0%	29/12/2022	17/01/2023
224014	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en edificio "F3" y trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en cafetería de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	41401	5710141401U000621	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	235,637.20	235,637.20	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	4,362.80	4,362.80	REINTEGRO		235,637.20	55%	0%	29/12/2022	17/01/2023
224015	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, humedades e instalaciones en el Centro de Autoacceso de Idiomas, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	41802	5710141802U000622	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,757.84	599,757.84	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	242.16	242.16	REINTEGRO		599,757.84	15%	0%	29/12/2022	17/01/2023
224016	Primera etapa de construcción de cafetería, sala de tutorías y complemento de cercado perimetral en la Facultad de Contaduría, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42301	5710342301E00104	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
224017	Construcción de caseta de vigilancia y barda perimetral en el Taller Libro de Artes Poza Rica, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41801	5710341801E00101	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,550,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
224018	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42501	5710342501E00102	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
224019	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41104	5710341104E00101	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	347,870.00	347,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
224020	Adecuación de acceso y construcción de mesas de uso recreativo en la Unidad de Humanidades, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41202	5710341202E00101	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
224021	Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41405	47060041405U000622	0.00	2,603,500.00	2,603,500.00	0.00	2,603,500.00	2,603,500.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			2,603,500.00	2%	0%	29/12/2022	08/03/2023
224021	Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41405	5710141405U000621	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	189,942.31	189,942.31	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	360,057.69	360,057.69	REINTEGRO		189,942.31	2%	0%	29/12/2022	08/03/2023
224022	Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41601	4706041601U000622	0.00	2,415,500.00	2,415,500.00	0.00	1,991,566.86	1,991,566.86	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	423,933.14	423,933.14	REINTEGRO		1,991,566.86	5%	0%	22/12/2022	01/03/2023
224023	Mantenimiento de inmueble menor prioritario de rehabilitación de elementos estructurales de la Facultad de Ciencias Biológico-Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	42501	5710142501U000622	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	569,576.24	569,576.24	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	423.76	423.76	REINTEGRO		569,576.24	75%	0%	22/12/2022	06/02/2023
224024	Construcción de cafetería, núcleo de servicios de resguardo y desechos y área de prácticas (corrales), en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42501	5710342501E00103	0.00	5,838,300.00	5,838,300.00	0.00	4,209,169.86	4,209,169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,838,300.00	5%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
224025	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Pedagogía, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41404	5710141404U000621	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	396,250.00	396,250.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	REINTEGRO		396,250.00	3%	0%	29/12/2022	06/02/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41101	5710341101E00101	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,515.00	149,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	133	6226001	41402	1416041402E00105	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,575.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41401	5710341401E00101	0.00	91,700.00	91,700.00	0.00	91,215.00	91,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,700.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	133	6226001	41403	1416141403E00104	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,575.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	133	6226001	41404	1416541404E00105	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,575.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	133	6226001	41405	1416441405E00105	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,575.00	0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo
224027	Acondicionamiento de espacios en el Taller Libro de Artes, Región Poza Rica-Tuxpan.	1001	3513261	41801	5710141801U000620	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,096,813.22	1,096,813.22	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	40%	0%	29/12/2022	27/01/2023
\$ 11,074,648.13 \$ 44,218,323.29 \$ 65,262,872.42 \$ 9,299,462.36 \$ 33,910,311.24 \$ 43,209,773.60 \$ 8,299,462.36 \$ 7,896,833.46 \$ 16,896,095.82 - \$ 1,796,107.59 \$ 1,766,107.58																								

REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN

215001	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Coahuila-Coahuila-Minatitlán	720	6226001	51102	5710351102U000801	4,431,024.69	0.00	4,431,024.69	4,416,433.65	0.00	4,416,433.65	\$4,416,433.65	0.00	\$4,416,433.65	0.00	14,591.34	14,591.34	COAT/001/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	18/08/2021	04/01/2022
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	133	3513261	51101	1420451101E00104	226,966.26	0.00	226,966.26	226,966.26	0.00	226,966.26	\$226,966.26	0.00	\$226,966.26	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	133	3513261	51102	1420751102E00103	12,643.64	0.00	12,643.64	12,643.64	0.00	12,643.64	\$12,643.64	0.00	\$12,643.64	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	133	3513261	51102	1410351102E00104	68,275.74	0.00	68,275.74	68,275.74	0.00	68,275.74	\$68,275.74	0.00	\$68,275.74	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	133	3513261	51102	1411651102E00104	22,758.59	0.00	22,758.59	22,758.59	0.00	22,758.59	\$22,758.59	0.00	\$22,758.59	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	133	3513261	51102	1411851102E00104	22,758.59	0.00	22,758.59	22,758.59	0.00	22,758.59	\$22,758.59	0.00	\$22,758.59	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	131	3513261	51301	16104051301E00103	50,176.68	0.00	50,176.68	50,176.68	0.00	50,176.68	\$50,176.68	0.00	\$50,176.68	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	802	3513261	51401	1310151401U000602	6,969.82	0.00	6,969.82	6,969.82	0.00	6,969.82	\$6,969.82	0.00	\$6,969.82	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	133	3513261	51701	1420451701E00105	19,746.86	0.00	19,746.86	19,746.86	0.00	19,746.86	\$19,746.86	0.00	\$19,746.86	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coahuila-Coahuila.	131	3513261	51801	1840151801E00103	17,951.69	0.00	17,951.69	17,951.69	0.00	17,951.69	\$17,951.69	0.00	\$17,951.69	0.00	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		\$0.00	100%</			

NUM DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	CTA	DEPEN D	PROCESO- PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO SAF 2022	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	REFERENDO 2023	% AV FÍSICO	% AV FINANCIERO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022								
215004	Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	749	6226001	51901	5728651901U00803	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,099,280.71	1,099,280.71	0.00	\$1,032,005.64	\$1,032,005.64	0.00	0.00	0.00			100%	94%	10/06/2022	02/09/2022	
215005	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en el Campus Coatzacoalcos.	802	3513261	51901	4706051901U00601	4,406,930.13	0.00	4,406,930.13	4,400,149.58	0.00	4,400,149.58	\$4,400,149.58	0.00	\$4,400,149.58	0.00	6,780.55	6,780.55	COAT/009/22-1-4-22		100%	100%	30/12/2021	17/01/2022	
215009	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	802	3513261	51901	4706051901U00602	1,123,319.64	0.00	1,123,319.64	1,119,557.44	0.00	1,119,557.44	\$1,119,557.44	0.00	\$1,119,557.44	0.00	3,762.20	3,762.20	COAT/009/22-1-4-22		100%	100%	27/12/2021	25/01/2022	
215010	Mantenimiento de inmueble menor para realizar los trabajos de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De Desastros y la implant. De las Salas de Videokonferencia de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	802	3513261	51906	4706051906U00602	310,537.10	0.00	310,537.10	288,807.04	0.00	288,807.04	\$288,807.04	0.00	\$288,807.04	0.00	21,730.06	21,730.06	COAT/009/22-1-4-22		100%	100%	27/12/2021	09/02/2022	
215011	Construcción de sistemas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	720	6226001	52403	5728552403U00801	136,133.99	0.00	136,133.99	136,133.99	0.00	136,133.99	\$136,133.99	0.00	\$136,133.99	0.00	0.00	0.00	COAT/007/22-1-4-22		100%	100%	20/12/2021	18/01/2022	
215011	Construcción de sistemas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	720	6226001	52403	5728552403U00801	89,696.69	0.00	89,696.69	89,696.69	0.00	89,696.69	\$89,696.69	0.00	\$89,696.69	0.00	0.00	0.00	COAT/007/22-1-4-22		100%	100%	20/12/2021	18/01/2022	
215011	Construcción de sistemas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	749	6226001	52403	5728552403U00801	10,847.12	0.00	10,847.12	941.27	0.00	941.27	\$941.27	0.00	\$941.27	0.00	9,905.85	9,905.85	COAT/007/22-1-4-22		100%	100%	20/12/2021	18/01/2022	
215012	Mantenimiento de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de las aulas híbridas, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	802	3513261	51901	4706051901U00603	793,226.82	0.00	793,226.82	791,948.00	0.00	791,948.00	\$791,948.00	0.00	\$791,948.00	0.00	1,278.82	1,278.82	COAT/005/22-1-4-22		100%	100%	27/12/2021	08/02/2022	
221048	Mantenimiento menor de inmueble urgente en cubículos y sala de maestros en la Facultad de Ingeniería en Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	822	3513261	53501	5710153501U006021	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	208,150.01	208,150.01	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	REINTEGRO		5%	0%	29/12/2022	17/01/2023	
225001	Mantenimiento menor de inmueble urgente a equipos de aire acondicionado en la USBI y el Centro de Idiomas, Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	51906	5710151906U006021	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	448,230.00	448,230.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	REINTEGRO		5%	0%	22/12/2022	20/01/2023	
225002	Mantenimiento menor de inmueble urgente a núcleos sanitarios en la Facultad de Trabajo Social región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	52201	5710152201U006021	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,600.00	197,600.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	REINTEGRO		0%	0%	en proceso de liberación de espacio	en proceso de liberación de espacio	
225003	Mantenimiento menor de inmueble urgente a cuerpos de agua en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	51901	5710151901U006021	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	217,980.00	217,980.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	REINTEGRO		5%	0%	29/12/2022	27/01/2023	
225004	Mantenimiento menor de inmueble urgente a drenaje de agua pluvial en el Campus Mina, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	1000	3513261	51901	5710151901U006022	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	REINTEGRO		100%	0%	28/11/2022	22/12/2022	
225005	Construcción del segundo nivel del edificio "O" en el Campus Coatzacoalcos.	912	6226001	51901	5710351901E00101	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1418353501E00103	0.00	942,964.30	942,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1438353501E00103	0.00	557,035.70	557,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	53501	5710353501E00101	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
225007	Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Coatzacoalcos- Minatitlán.	822	3513261	51901	4706051901U006022	0.00	3,243,000.00	3,243,000.00	0.00	2,810,464.54	2,810,464.54	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	432,535.46	432,535.46	REINTEGRO		5%	0%	22/12/2022	03/03/2023	
225008	Mantenimiento menor de inmueble en el Campus Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	51901	4706051901U006023	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,296,430.00	1,296,430.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	REINTEGRO		5%	0%	29/12/2022	16/02/2023	
225009	Mantenimiento menor de inmueble en el Campus Mina, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	52401	4706052401U006022	0.00	2,302,000.00	2,302,000.00	0.00	2,085,017.09	2,085,017.09	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	210,982.01	210,982.01	REINTEGRO		5%	0%	29/12/2022	26/02/2023	
225010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52404	1418452404E00104	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	1,553,421.17	1,553,421.17	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
225010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	52404	5710352404E00101	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
225011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52402	1418152402E00104	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	1,850,099.88	1,850,099.88	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
225011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	52402	5710352402E00101	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en trámite de anticipo	en trámite de anticipo	
						\$ 12,849,964.35	\$ 25,365,000.00	\$ 26,214,964.35	\$ 11,691,916.63	\$ 12,545,174.30	\$ 24,267,099.93	\$ 11,691,916.63	\$ 1,032,005.64	\$ 12,723,921.17	\$ -	\$ 720,876.28	\$ 720,876.28			\$ 24,770,366.80	46.50%	33.30%		
TOTAL REFERENDO						\$134,116,330.50	\$271,728,792.73	\$405,844,123.25	\$114,554,126.50	\$180,649,099.50	\$292,233,226.00	\$190,321,022.74	\$29,912,866.60	\$130,233,969.34	\$874,978.68	\$9,905,769.93	\$10,860,747.61			\$264,749,506.28	52.79%	32.09%		


 Arq. Miguel Ángel Cano Asseleib
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento