




UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE 2022**

Elaboró


M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION	FOND O	CTA	DPCA	PROCESO- PROYECTO	REFERENCIO 2022	AUTORIZADO 2022 (GAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		EJERCIDO		EJERCIDO (TOTAL EJERCIDO)	CANCELADO		Nº. OF. T.O.	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022	AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022						
REGION XALAPA																					
050010	Construcción de Tlapna Centro Cultural	273	0220001	11912	5710311912E00101	132,428.37	0.00	132,428.37	132,428.37	0.00	132,428.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		99%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar
050010	Construcción de Tlapna Centro Cultural	273	0220001	11912	5722711912E00102	52,875.69	0.00	52,875.69	52,875.69	0.00	52,875.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar
050010	Construcción de Tlapna Centro Cultural	273	0220001	11912	5723211912E00102	15.43	0.00	15.43	15.43	0.00	15.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	0220001	11106	5710311109100801	1,697.48	0.00	1,697.48	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		45%	0%	juicio legal	juicio legal
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	0220001	11107	571031110700801	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		45%	0%	juicio legal	juicio legal
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	0220001	11106	5728611109100801	67,604.17	0.00	67,604.17	33,802.08	0.00	33,802.08	\$67,604.17	\$0.00	\$67,604.17	0.00	0.00		100%	100%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	0220001	11107	572861110700801	67,604.16	0.00	67,604.16	33,802.08	0.00	33,802.08	\$67,604.16	\$0.00	\$67,604.16	0.00	0.00		100%	100%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	725	0220001	11106	5728611109100804	133,064.27	0.00	133,064.27	66,532.14	0.00	66,532.14	\$133,064.27	\$0.00	\$133,064.27	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2021	04/03/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	725	0220001	11107	572861110700804	133,064.27	0.00	133,064.27	66,532.14	0.00	66,532.14	\$133,064.27	\$0.00	\$133,064.27	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2021	04/03/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	0220001	11106	5728811109100802	245.33	0.00	245.33	122.66	0.00	122.66	\$245.33	\$0.00	\$245.33	0.00	0.00		100%	100%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	0220001	11107	572881110700802	267.08	0.00	267.08	133.54	0.00	133.54	\$267.08	\$0.00	\$267.08	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2021	04/03/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	0220001	11106	5728611109100803	406,238.98	0.00	406,238.98	267,690.24	0.00	267,690.24	\$399,813.73	\$0.00	\$399,813.73	0.00	0.00		100%	98%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	0220001	11106	5728611109100803	1,447,542.09	0.00	1,447,542.09	716,009.23	0.00	716,009.23	\$1,431,017.89	\$0.00	\$1,431,017.89	0.00	0.00		100%	99%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	0220001	11107	572861110700803	406,238.98	0.00	406,238.98	267,690.24	0.00	267,690.24	\$399,813.72	\$0.00	\$399,813.72	0.00	0.00		100%	98%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	0220001	11107	572861110700803	1,447,542.09	0.00	1,447,542.09	716,009.23	0.00	716,009.23	\$1,431,017.91	\$0.00	\$1,431,017.91	0.00	0.00		100%	99%	17/09/2021	15/01/2022
091014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	0220001	11106	5728611109100803	0.00	1,509,785.72	1,509,785.72	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
091014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	0220001	11107	572861110700803	0.00	1,509,785.73	1,509,785.73	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
191022	Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	0220001	11928	5110311928E00101	75,000.00	0.00	75,000.00	52,353.87	0.00	52,353.87	\$36,679.44	\$0.00	\$36,679.44	0.00	0.00		90%	49%	14/09/2021	20/10/2022
202013	Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz.	912	0220001	11912	4706011912E00107	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
211005	Construcción Ter. Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa.	749	0220001	11414	5728611414100802	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,968.89	599,968.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		30%	0%	07/09/2022	21/10/2022
211005	Construcción Ter Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa	720	0220001	11414	5710311414100803	5,102,840.95	0.00	5,102,840.95	3,008,536.05	0.00	3,008,536.05	\$4,100,876.92	\$0.00	\$4,100,876.92	0.00	1,001,964.03	XAL/012/22 1-4-22	100%	100%	22/09/2021	24/03/2022
211006	Ampliación tercer nivel del Edificio I de la Facultad de Odontología, Región Xalapa	133	0220001	11403	1416111403E00104	3,362,166.43	0.00	3,362,166.43	1,318,086.34	0.00	1,318,086.34	\$2,652,319.15	\$0.00	\$2,652,319.15	0.00	0.00		100%	79%	30/01/2022	10/03/2022
211007	Mantenimiento menor de inmueble Tlapna, Centro Cultural (Sala Principal y Sala Anexa)	802	3513261	11912	4706011912U00604	206,430.73	0.00	206,430.73	206,430.73	0.00	206,430.73	\$206,430.72	\$0.00	\$206,430.72	0.00	0.01	XAL/001/22 5-4-22	100%	100%	23/11/2021	12/12/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	133	3513261	11103	1420211103E00103	103,965.40	0.00	103,965.40	64,233.20	0.00	64,233.20	\$64,233.20	\$0.00	\$64,233.20	0.00	0.00	XAL/024/22 22-8-22	100%	100%	29/10/2021	27/11/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	133	3513261	11103	1420411103E00103	103,965.39	0.00	103,965.39	64,233.19	0.00	64,233.19	\$64,197.28	\$0.00	\$64,197.28	0.00	0.00	XAL/024/22 22-8-22	100%	100%	29/10/2021	27/11/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	131	3513261	11103	1710411103E00103	103,965.38	0.00	103,965.38	64,233.18	0.00	64,233.18	\$64,233.18	\$0.00	\$64,233.18	0.00	0.00	XAL/024/22 22-8-22	100%	100%	29/10/2021	27/11/2021
211009	Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Graco en la Unidad Académica de Economía y Estadística	802	3513261	11302	4706011302U00601	259,989.25	0.00	259,989.25	129,994.62	0.00	129,994.62	\$259,988.46	\$0.00	\$259,988.46	0.00	0.79	XAL/014/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211010	Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Graco en el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO)	802	3513261	11509	4706011509U00601	749,996.97	0.00	749,996.97	374,998.49	0.00	374,998.49	\$749,996.76	\$0.00	\$749,996.76	0.00	0.21	XAL/020/22 5-4-22	100%	100%	31/01/2022	16/03/2022
211011	Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Graco en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	802	3513261	11501	4706011501U00601	424,982.77	0.00	424,982.77	212,491.39	0.00	212,491.39	\$418,381.53	\$0.00	\$418,381.53	6,601.24	0.00	XAL/019/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	28/01/2022
211012	Trabajos de Revisión de Relación de Cargas, Diagramas Unitarios y Emisión de Dictámenes de Verificación de Consumo de Energía Eléctrica en la Unidad Central	802	3323151	11912	4706011912U00608	63,818.68	0.00	63,818.68	63,818.68	0.00	63,818.68	\$48,359.77	\$0.00	\$48,359.77	15,258.91	0.00	XAL/018/22 5-4-22	100%	100%	26/11/2021	25/12/2021
211014	Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad Académica de Humanidades	802	3513261	11202	4706011202U00601	8,591,499.99	0.00	8,591,499.99	4,660,750.00	0.00	4,660,750.00	\$8,591,499.99	\$0.00	\$8,591,499.99	0.00	0.00	XAL/006/22 1-4-22	100%	100%	10/12/2021	07/02/2022
211015	Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, Facultad de Derecho y Facultad de Arquitectura.	802	3513261	11101	4706011101U00601	5,106,559.45	0.00	5,106,559.45	2,553,279.73	0.00	2,553,279.73	\$5,106,223.24	\$0.00	\$5,106,223.24	336.21	0.00	XAL/004/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	24/02/2022
211021	Mantenimiento menor de inmueble en el Laboratorio de Mecánica Eléctrica de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas (trabajos urgentes)	802	3513261	11101	4706011101U00602	499,968.28	0.00	499,968.28	249,984.14	0.00	249,984.14	\$464,524.12	\$0.00	\$464,524.12	35,444.16	0.00	XAL/000/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211023	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	802	3323151	11912	4706011912U00609	619,967.82	0.00	619,967.82	515,213.36	0.00	515,213.36	\$600,935.82	\$0.00	\$600,935.82	19,032.00	0.00	XAL/017/22 1-4-22	100%	100%	25/11/2021	25/12/2021

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION	FCIND	CTA	DRJIA	PROYECTO-PROYECTO	PERIODO 2022	AUTORIZADO 2022 (643)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		EJERCIDO (TOTAL EJERCIDO)	CANCELADO		Nº OF. T.O.	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
211024	Mantenimiento menor de inmueble del Museo de Antropología y del Instituto de Antropología	802	3513261	11212	4706011212U00001	2,905,027.58	0.00	2,905,027.58	1,452,813.79	0.00	1,452,813.79	\$2,905,496.00	\$0.00	\$2,905,496.00	0.00	131.58	XALM017/22 5-4-22	100%	100%	27/12/2021	04/02/2022
211026	Mantenimiento menor de inmueble de Radio UV y de la Dirección General de Difusión Cultural	802	3513261	11917	4706011917U00001	1,602,991.33	0.00	1,602,991.33	831,495.67	0.00	831,495.67	\$1,697,275.92	\$0.00	\$1,697,275.92	0.00	5,715.41	XALM002/22 5-4-22	100%	100%	13/12/2021	26/01/2022
211027	Mantenimiento menor de inmuebles en la Unidad Central	802	3513261	11902	4706011902U00001	2,319,040.63	0.00	2,319,040.63	1,169,520.32	0.00	1,169,520.32	\$2,225,844.41	\$0.00	\$2,225,844.41	0.00	93,196.22	XALM003/22 5-4-22	100%	100%	27/12/2021	04/02/2022
211028	Mantenimiento menor de inmueble a Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas (trabajos urgentes)	802	3513261	11101	4706011101U00003	548,507.83	0.00	548,507.83	274,253.92	0.00	274,253.92	\$542,309.32	\$0.00	\$542,309.32	0.00	6,198.51	XAL016/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211029	Mantenimiento menor de inmueble del Centro de Investigación en Micología Aplicada (CIMA)	802	3513261	11511	4706011511U00002	749,710.62	0.00	749,710.62	374,855.31	0.00	374,855.31	\$733,167.05	\$0.00	\$733,167.05	0.00	16,543.57	XAL007/22 1-4-22	100%	100%	21/12/2021	03/02/2022
211030	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y Facultad de Pedagogía	802	3513261	11309	4706011309U00001	884,936.91	0.00	884,936.91	442,468.46	0.00	442,468.46	\$884,288.36	\$0.00	\$884,288.36	0.00	648.55	XAL015/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211031	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Psicológicas	802	3513261	11409	4706011409U00001	168,873.72	0.00	168,873.72	84,436.86	0.00	84,436.86	\$166,794.89	\$0.00	\$166,794.89	0.00	2,078.83	XAL002/22 1-4-22	100%	100%	21/12/2021	03/02/2022
211032	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Forestales	802	3513261	11506	4706011506U00001	529,710.80	0.00	529,710.80	264,855.40	0.00	264,855.40	\$529,710.66	\$0.00	\$529,710.66	0.00	0.14	XAL010/22 1-4-22	100%	100%	21/12/2021	03/02/2022
211033	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Jurídicas	802	3513261	11213	4706011213U00001	349,745.37	0.00	349,745.37	174,872.69	0.00	174,872.69	\$349,705.65	\$0.00	\$349,705.65	0.00	39.72	XAL008/22 1-4-22	100%	100%	22/12/2021	04/02/2022
211034	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales	802	3513261	11214	4706011214U00001	449,969.21	0.00	449,969.21	224,984.61	0.00	224,984.61	\$449,968.88	\$0.00	\$449,968.88	0.00	0.33	XAL003/22 1-4-22	100%	100%	22/12/2021	04/02/2022
211035	Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Administración Escolar (trabajos urgentes)	802	3513261	11029	4706011029U00001	886,999.22	0.00	886,999.22	443,499.61	0.00	443,499.61	\$886,999.22	\$0.00	\$886,999.22	0.00	0.00	XAL013/22 1-4-22	100%	100%	21/12/2021	03/02/2022
211036	Mantenimiento menor preventivo para 18 Elevadores en las regiones Xalapa y Veracruz	802	3513261	11912	4706011912U00001	333,511.37	0.00	333,511.37	166,755.68	0.00	166,755.68	\$333,511.37	\$0.00	\$333,511.37	0.00	0.00	XAL001/22 1-4-22	100%	100%	01/11/2021	31/03/2022
211037	Mantenimiento de áreas acondicionadas varias dependencias, Región Xalapa.	802	3513261	11912	4706011912U00003	1,290,776.20	0.00	1,290,776.20	645,388.10	0.00	645,388.10	\$1,290,487.98	\$0.00	\$1,290,487.98	0.00	288.22	XALM004/22 5-4-22	100%	100%	13/12/2021	21/01/2022
211038	Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Psicología	802	3513261	11407	4706011407U00001	498,800.00	0.00	498,800.00	249,400.00	0.00	249,400.00	\$483,044.26	\$0.00	\$483,044.26	0.00	15,755.74	XALM005/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211039	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Xalapa.	802	3513261	11976	4706011976U00001	799,240.00	0.00	799,240.00	399,620.00	0.00	399,620.00	\$794,664.29	\$0.00	\$794,664.29	0.00	4,575.71	XALM009/22 5-4-22	100%	100%	29/12/2021	27/01/2022
211040	Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	802	3513261	11928	4706011928U00001	874,110.56	0.00	874,110.56	437,055.28	0.00	437,055.28	\$872,227.10	\$0.00	\$872,227.10	0.00	1,803.46	XALM007/22 5-4-22	100%	100%	29/12/2021	27/01/2022
211041	Mantenimiento menor de inmueble al Museo de Antropología	802	3513261	11212	4706011212U00003	299,280.00	0.00	299,280.00	149,640.00	0.00	149,640.00	\$299,080.04	\$0.00	\$299,080.04	0.00	199.96	XALM008/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211042	Mantenimiento menor de inmueble del Centro Acústico "Estadio Ríos", Gimnasio Universitario "Miguel Ángel Ríos" y Zona Universitaria, región Xalapa	802	3513261	11980	4706011980U00002	879,976.00	0.00	879,976.00	439,988.00	0.00	439,988.00	\$780,496.19	\$0.00	\$780,496.19	0.00	99,479.81	XALM011/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211043	Mantenimiento menor de inmueble Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM)	802	3513261	11912	4706011912U00005	587,280.75	0.00	587,280.75	293,640.38	0.00	293,640.38	\$587,280.00	\$0.00	\$587,280.00	0.00	0.75	XALM012/22 5-4-22	100%	100%	22/12/2021	20/01/2022
211044	Mantenimiento menor preventivo para 2 elevadores del Edificio A en la Unidad Central, Región Xalapa	802	3513261	11912	4706011912U00006	44,442.85	0.00	44,442.85	44,442.85	0.00	44,442.85	\$44,442.85	\$0.00	\$44,442.85	0.00	0.00	XALM013/22 5-4-22	100%	100%	01/11/2021	31/03/2022
211045	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Investigación en Documentos sobre la Universidad Veracruzana ubicado en Calle Nogueira	802	3513261	11217	4706011217U00001	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	\$299,998.93	\$0.00	\$299,998.93	0.00	1.07	XALM010/22 5-4-22	100%	100%	22/12/2021	20/01/2022
211046	Mantenimiento menor de inmueble de la Universidad Veracruzana Intercultural	802	3513261	11704	4706011704U00002	797,269.36	0.00	797,269.36	398,634.68	0.00	398,634.68	\$788,549.08	\$0.00	\$788,549.08	0.00	8,660.28	XALM009/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211047	Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal"	749	6226001	11977	5728611977U00004	500,000.00	0.00	500,000.00	436,623.99	0.00	436,623.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		5%	0%	02/09/2022	30/11/2022
211048	Construcción de Cubículos en la planta alta de edificios R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	131	6226001	11115	161711115E00103	452,180.64	0.00	452,180.64	225,951.84	0.00	225,951.84	\$451,903.46	\$0.00	\$451,903.46	0.00	277.18	XAL023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211048	Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	707	6226001	11115	57288111500801	37,941.16	0.00	37,941.16	18,970.58	0.00	18,970.58	\$37,941.16	\$0.00	\$37,941.16	0.00	0.00	XAL023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211048	Construcción de Cubículos en la planta alta de edificios R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	708	6226001	11115	57288111500802	102,236.19	0.00	102,236.19	51,118.09	0.00	51,118.09	\$102,236.19	\$0.00	\$102,236.19	0.00	0.00	XAL023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211048	Construcción de Cubículos en la planta alta de edificios R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	749	6226001	11115	57288111500803	17,485.29	0.00	17,485.29	8,742.65	0.00	8,742.65	\$17,485.29	\$0.00	\$17,485.29	0.00	0.00	XAL023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211048	Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	912	6226001	11115	470601115E00101	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00	0.00	XAL023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211048	Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	912	6226001	11115	161711115E00104	101,162.05	0.00	101,162.05	50,580.68	0.00	50,580.68	\$101,161.01	\$0.00	\$101,161.01	0.00	1.04	XAL023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211049	Impermeabilización en losa de azotea de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Región Xalapa.	802	3513261	11976	4110111976U00002	267,769.79	0.00	267,769.79	133,884.90	0.00	133,884.90	\$267,649.31	\$0.00	\$267,649.31	0.00	120.48	XALM014/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211050	Mantto. De Im. Menor para realizar los trab. De canalización y ductería para la habitación del espacio para el Plan de Recuperación de Desastros y la implementación de las Salas de Videoconferencias en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información.	802	3513261	11976	4706011976U00002	109,475.01	0.00	109,475.01	54,737.50	0.00	54,737.50	\$109,472.13	\$0.00	\$109,472.13	0.00	2.88	XALM015/22 5-4-22	100%	100%	20/12/2021	19/01/2022
211051	Mantenimiento de Inmuebles menor, para la realizar los trabajos de canalización y ductería para la habitación del espacio para el Plan de Recuperación de Desastros y la implementación de las Salas de Videoconferencias en la Facultad de Estadística e Informática.	802	3513261	11304	4706011304U00001	63,220.00	0.00	63,220.00	31,610.00	0.00	31,610.00	\$62,923.24	\$0.00	\$62,923.24	0.00	296.76	XAL001/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	22/01/2022
211053	Mantenimiento de inmueble menor en canchales, trajantes y cancelería de la Facultad de Economía.	802	3513261	11303	4706011303U00001	749,626.66	0.00	749,626.66	374,813.33	0.00	374,813.33	\$749,626.66	\$0.00	\$749,626.66	0.00	0.00	XAL009/22 1-4-22	100%	100%	15/12/2021	28/01/2022
211054	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas habilitadas, Región Xalapa	802	3513261	11920	4706011920U00001	3,942,255.18	0.00	3,942,255.18	1,971,127.59	0.00	1,971,127.59	\$3,942,167.18	\$0.00	\$3,942,167.18	0.00	88.00	XALM016/22 5-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
211055	Ampliación para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO)	912	6226001	11705	4706011705E00101	600,000.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$599,994.75	\$0.00	\$599,994.75	0.00	5.25	XAL022/22 24-5-22	100%	100%	22/12/2021	04/02/2022
211056	Mantenimiento menor de espacio para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) en la Región de Xalapa.	802	3513261	11708	4706011708U00001	550,000.00	0.00	550,000.00	275,000.01	0.00	275,000.01	\$549,991.33	\$0.00	\$549,991.33	0.00	8.67	XAL021/22 5-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
213005	Mantenimiento menor a Casa UV Alahuatl y UVI Sede Tequila.	802	3513261	11919	4706011919U00001	2,136,515.05	0.00	2,136,515.05	1,068,257.53	0.00	1,068,257.53	\$2,136,515.03	\$0.00	\$2,136,515.03	0.00	0.02	COR003/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	14/02/2022
214013	Mantenimiento menor de inmuebles de la Universidad Veracruzana Intercultural-UVI Espinal y UVI Ihuatlán, Región Poza Rica-Tuxpan.	802	3513261	11704	4706011704U00001																

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION	PCNO	CTA	DPCIA	PROG-DESC-PRDYOBJETO	REPRENDIO 2022	AUTORIZADO 2022 (GAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		EJERCIDO (TOTAL EJERCIDO)	CANCELADO		Nº OF. T.O.	% AVANCE FIECO	% AVANCE FINANCIER O	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
221001	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	822	3323151	11912	5710611912U00601	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
221002	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Xalapa.	822	3513261	11912	5710111912U00601	0.00	650,000.00	650,000.00			0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
221003	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Veracruz.	822	3513261	11912	5710111912U00602	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	694,391.46	694,391.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		95%	0%	19/09/2022	18/10/2022
221004	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	11912	5710111912U00603	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	476,335.01	476,335.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		95%	0%	30/09/2022	29/10/2022
221005	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Poza Rica-Tuxpan	822	3513261	11912	5710111912U00604	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	709,699.50	709,699.50	\$0.00	\$625,089.16	\$625,089.16	0.00	0.00		100%	88%	08/08/2022	06/09/2022
221006	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Coahuacalcos-Minatlán.	822	3513261	11912	5710111912U00605	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	15/08/2022	13/09/2022
221007	Trabajos de mantenimiento menor de obra eléctrica para laboratorio de bioquímica y microbiología de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	11912	5710111912E00104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	cancelada	cancelada
221009	Construcción de Aula en la Planta Alta de Edificio R (CIDEA).	131	6226001	11115	1617111115E00105	0.00	178,460.00	178,460.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	01/09/2022	30/09/2022
221010	Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Utagá- Centro Cultural Región Xalapa.	118	6226001	11817	5710311817U00801	0.00	4,440,471.00	4,440,471.00	0.00	4,381,622.10	4,381,622.10	\$0.00	\$1,244,344.13	\$1,244,344.13	0.00	0.00		99%	28%	04/07/2022	01/10/2022
221011	Mantenimiento menor de inmuebles que albergarán a la Feria Internacional del Libro Universitario 2022	822	3513261	11977	4705011977U00621	0.00	3,045,000.00	3,045,000.00	0.00	2,977,963.14	2,977,963.14	\$0.00	\$1,970,410.37	\$1,970,410.37	0.00	0.00		100%	65%	11/07/2022	29/08/2022
221012	Mantenimiento a duela en el Gimnasio Universitario "Miguel Angel Ríos"	822	3513261	11980	4705011980U00622	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221013	Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAL.	912	3513261	11724	5710111724E00101	0.00	2,942,279.50	2,942,279.50	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221013	Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAL.	912	3513261	11983	5710111983E00101	0.00	2,942,279.50	2,942,279.50	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221014	Acondicionamiento de espacios para Investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa.	1001	3513261	11414	5720311414U00801	0.00	1,814,087.69	1,814,087.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414611301E00103	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414011301E00104	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414111301E00104	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414811301E00104	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
TOTAL REGIÓN XALAPA						59,103,956.67	29,940,149.14	65,044,106.11	26,930,466.22	10,276,604.09	40,252,272.31	55,366,902.47	8,640,743.66	89,209,846.13	6.00	1,334,836.27		84.64%	66%		

REGIÓN VERACRUZ																					
192000	Rehabilitación de edificio "F" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción	750	3513261	22107	5710122107U00801	111,872.14	0.00	111,872.14	16,590.41	0.00	16,590.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	07/08/2019	05/10/2019
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	750	6226001	22106	5710322106U00801	22,068,946.64	0.00	22,068,946.64	10,004,394.67	0.00	10,004,394.67	\$2,332,034.95	\$0.00	\$2,332,034.95	0.00	0.00		75%	11%	07/08/2019	26/08/2022
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	750	6226001	22906	5710322906U00801	4,838,642.29	0.00	4,838,642.29	9,332.90	0.00	9,332.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	07/08/2019	17/03/2021
212000	Mantenimiento General de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	133	3513261	21501	1438421501E00103	203,057.42	0.00	203,057.42	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	24/10/2016	26/11/2016
212001	Sustitución del edificio "A" 2ª etapa (Otra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	708	6226001	22106	5728622106U00801	195,898.19	0.00	195,898.19	37,254.55	0.00	37,254.55	\$37,465.48	\$0.00	\$37,465.48	0.00	0.00	VER001/22 1-4-22	100%	100%	09/05/2021	27/08/2021
212002	Sustitución del edificio "B" 2ª etapa (Otra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	708	6226001	22906	5728622906U00802	724,887.41	0.00	724,887.41	361,949.37	0.00	361,949.37	\$723,898.74	\$0.00	\$723,898.74	0.00	0.00	VER002/22 1-4-22	100%	100%	26/11/2021	24/01/2022
212005	Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	6226001	21403	1416221403E00104	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	obra suspendida (por liberar espacio)	obra suspendida (por liberar espacio)
212005	Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	6226001	21403	1416221403E00104	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,503.76	49,503.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	obra suspendida (por liberar espacio)	obra suspendida (por liberar espacio)
212006	Mantenimiento menor de edificios de Campus Mocambo, Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación e Instituto de Medicina Forense, Región Veracruz.	802	3513261	22901	4706022901U00901	2,896,675.37	0.00	2,896,675.37	1,448,337.69	0.00	1,448,337.69	\$2,895,250.37	\$0.00	\$2,895,250.37	0.00	1,425.00	VER003/22 1-4-22	100%	100%	10/12/2021	07/02/2022
212008	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz	802	3513261	21501	4706021501U00601	2,894,746.30	0.00	2,894,746.30	1,447,373.15	0.00	1,447,373.15	\$2,894,746.05	\$0.00	\$2,894,746.05	0.00	0.25	VER005/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	14/02/2022
212009	Mantenimiento menor de inmuebles para la mejora de accesibilidad Región Veracruz.	802	3513261	22901	4706022901U00602	1,996,321.33	0.00	1,996,321.33	1,182,091.12	0.00	1,182,091.12	\$1,996,321.19	\$0.00	\$1,996,321.19	0.00	0.14	VER006/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
212010	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado. Región Veracruz	802	3513261	22901	4706022901U00605	1,057,233.92	0.00	1,057,233.92	528,616.96	0.00	528,616.96	\$1,056,981.14	\$0.00	\$1,056,981.14	0.00	262.78	VER009/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212011	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Administración, Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.	802	3513261	22904	4706022904U00601	709,898.33	0.00	709,898.33	354,949.17	0.00	354,949.17	\$709,826.33	\$0.00	\$709,826.33	0.00	72.00	VER004/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022
212012	Mantenimiento menor para realizar los trabajos de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De Desastres y la implant. De las Salas de Videoconferencia de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	802	3513261	22906	4706022906U00602	311,042.81	0.00	311,042.81	155,521.41	0.00	155,521.41	\$310,980.73	\$0.00	\$310,980.73	0.00	62.08	VER008/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212013	Mantenimiento menor de contenedores para el área administrativa en la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	802	3513261	22104	5710122104U00601	303,833.76	0.00	303,833.76	151,916.88	0.00	151,916.88	\$288,403.23	\$0.00	\$288,403.23	0.00	15,430.53	VER010/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212014	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Veracruz.	802	3513261	22901	4706022901U00604	1,845,341.20	0.00	1,845,341.20	1,107,109.95	0.00	1,107,109.95	\$1,845,143.11	\$0.00	\$1,845,143.11	0.00	198.09	VER007/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
222001	Ampliación de la red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz.	708	6226001	22106	5728622106U00803	0.00	441,228.78	441,228.78	0.00	441,228.78	441,228.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		50%	0%	11/07/2022	07/12/2022
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz.	749	6226001	22106	5728622106U00804	0.00	2,647,499.91	2,647,499.91	0.00	2,025,423.30	2,025,423.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		50%	0%	11/07/2022	07/12/2022

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION	FONDO	CTA	DRCA	PROGESA - PROYECTO	IMPENDIO 2022	AUTORIZADO 2022 (CAP)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		EJERCIDO (TOTAL EJERCIDO)	CANCELADO		IP OF TO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz.	749	6226001	22106	5728822106I00802	0.00	6,181.85	6,181.85	0.00	6,181.85	6,181.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		50%	0%	11/07/2022	07/12/2022
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y siso en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6226001	22302	1414022302E00104	0.00	3,569,800.00	3,569,800.00	0.00	3,569,800.00	3,569,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		5%	0%	21/09/2022	17/02/2023
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y siso en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6220001	22302	1414822302E00104	0.00	1,379,985.00	1,379,985.00	0.00	1,011,570.57	1,011,570.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		5%	0%	21/09/2022	17/02/2023
222003	Mantenimiento menor a baldes de colindancia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	822	3513261	21501	5710121501U00021	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	822	3513261	22102	2529922102U00022	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	822	3513261	22201	141272201U00023	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22202	141212202E00105	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	132	3513261	22302	1414822302E00105	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22401	1410122401E00105	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22701	1424122701E00103	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22701	1422022701E00104	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	133	3513261	22701	1424022701E00104	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	131	3513261	22801	1840122801E00103	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	822	3513261	22901	5110322901U00022	0.00	100,335.00	100,335.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	822	3513261	22906	4110122906U00022	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	10/08/2022	27/08/2022
222005	Suministro y colocación de tarjas y áreas de guardo en el Edificio "D" de la Facultad de Ingeniería para la USB, Región Veracruz.	1001	6226001	22909	5728622909O00803	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	17/10/2022	05/11/2022
222006	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	118	3513261	21405	5728521405I00801	0.00	36,044.43	36,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
222006	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	749	3513261	21405	5728821405I00801	0.00	25,381.80	25,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
222006	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	1001	3513261	21405	5728621405I00801	0.00	757,487.32	757,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
222006	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	1001	3513261	21405	5728821405I00802	0.00	5,308.95	5,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
TOTAL REGIÓN VERACRUZ						41,558,307.11	15,198,253.04	56,756,560.15	14,805,439.23	9,803,799.26	24,609,238.49	15,091,651.33	0.00	15,091,651.33	0.00	17,440.87		72.34%	27%		

REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA

173010	Construcción de centro de computo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	6226001	36401	5710336401I00801	149,609.33	0.00	149,609.33	81,819.34	0.00	81,819.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	30/04/2018	24/08/2018
213003	Mantenimiento menor de inmuebles de Fac. Arquitectura, CUACAC, reforzamiento de barda exterior del Centro de Idiomas CEECOR del Instituto de Psicología y Educación.	802	3513261	32101	4706032101U00001	1,542,181.17	0.00	1,542,181.17	771,090.59	0.00	771,090.59	\$1,530,915.76	\$0.00	\$1,530,915.76	0.00	11,205.41	COR/001/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
213004	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en el Campus Itzacozatlán y Fac. Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Pehueta.	802	3513261	31901	4706031901U00001	2,360,289.96	0.00	2,360,289.96	1,180,144.98	0.00	1,180,144.98	\$2,346,872.44	\$0.00	\$2,346,872.44	0.00	13,417.52	COR/002/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	14/02/2022
213006	Mantenimiento menor de inmueble para la mejora de accesibilidad, Región Orizaba-Córdoba	802	3513261	31901	4706031901U00002	2,835,633.36	0.00	2,835,633.36	1,417,816.68	0.00	1,417,816.68	\$2,811,703.70	\$0.00	\$2,811,703.70	0.00	23,929.66	COR/004/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
213007	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado, Región Orizaba-Córdoba	802	3513261	31901	4706031901U00003	695,243.87	0.00	695,243.87	347,621.94	0.00	347,621.94	\$694,385.63	\$0.00	\$694,385.63	0.00	858.24	COR/005/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
213008	Manit. De Inm. Menor para realizar los trab. De canalización y ductería para la hab. Def esp. Para el Plan de rector. De desastros y la implem. De las Salas de Videoconferencias de la R. Oriz-Córdoba	802	3513261	37006	4706037006U00001	309,127.83	0.00	309,127.83	154,563.92	0.00	154,563.92	\$309,082.27	\$0.00	\$309,082.27	0.00	45.56	COR/006/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
213009	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba	133	6226001	31401	1416431401E00104	450,250.00	0.00	450,250.00	449,889.37	0.00	449,889.37	\$0.00	\$407,732.27	\$407,732.27	0.00	0.00		100%	91%	11/04/2022	09/06/2022
213010	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas Híbridas, Región Orizaba	802	3513261	31901	4706031901U00004	1,186,027.42	0.00	1,186,027.42	593,013.71	0.00	593,013.71	\$1,185,911.36	\$0.00	\$1,185,911.36	0.00	116.06	COR/007/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
223001	Construcción de laboratorio y biterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba-Córdoba	118	6226001	31101	5710331101I00801	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	6,477,174.95	6,477,174.95	\$0.00	\$628,505.36	\$628,505.36	0.00	0.00		28%	8%	08/07/2022	04/12/2022
223002	Mantenimiento de cableado a laboratorios en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	33101	1410133101E00103	0.00	325,406.52	325,406.52	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	01/07/2022	20/07/2022
223003	Mantenimiento general en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	31401	1416431401E00105	0.00	602,394.09	602,394.09	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
TOTAL REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA						9,529,882.94	8,427,809.61	17,956,163.55	4,649,071.16	6,927,051.32	11,476,122.48	9,878,971.16	1,036,237.43	9,815,109.79	0.00	49,632.45		84.34%	65%		

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN


214001	Construcción 3ª Etapa de Módulo de Aulas en la Facultad de Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan.	720	6226001	41103	5710341103I00801	5,672,228.16	0.00	5,672,228.16	4,503,019.63	0.00	4,503,019.63	\$5,871,271.12	\$0.00	\$5,871,271.12	0.00	957.04	POZA/001/22 1-4-22	100%	100%	14/09/2021	12/03/2022
214003	Trabajos de Mantenimiento en obra eléctrica por contingencia de Huracán Grace en la Región Poza Rica- Tuxpan	802	3513261	41901	4706041901U00001	49,177.16	0.00	49,177.16	24,588.58	0.00	24,588.58	\$49,129.12	\$0.00	\$49,129.12	0.00	48.04	POZA/002/22 4-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022
214004	Trabajos de Mantenimiento en albañilería, acabados y limpiezas por contingencia del Huracán Grace en Campus Poza Rica de la Región Poza Rica- Tuxpan	802	3513261	41901	4706041901U00006	624,894.99	0.00	624,894.99	312,447.50	0.00	312,447.50	\$421,656.41	\$0.00	\$421,656.41	0.00	203,238.58	POZA/003/22 4-4-22	100%	100%	20/12/2021	27/01/2022
214005	Trabajos de Mantenimiento en albañilería, acabados y limpiezas por contingencia del Huracán Grace en Campus Tuxpan y UVI Sede Tolucaocapan y UVI Sede Huasteca, de la Región Poza Rica- Tuxpan.	802	3513261	41901	4706041901U00003	569,554.15	0.00	569,554.15	284,777.07	0.00	284,777.07	\$569,540.49	\$0.00	\$569,540.49	0.00	13.66	POZA/004/22 4-4-22	100%	100%	21/12/2021	18/01/2022

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION	FOND O	CTA	DPCIA	PROGECO- PROYBOTO	IMPENDIO 2022	AUTORIZADO 2022 (CAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		EJERCIDO (TOTAL EJERCIDO)		CANCELADO		Nº OF. F.O.	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022	AÑOS ANTERIORES	2022							
214006	Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Enfermería de la Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41405	1416441405E00104	255,450.00	0.00	255,450.00	0.00	242,812.84	242,812.84	\$0.00	\$158,300.28	\$158,300.28	0.00	0.00			100%	62%	04/07/2022	01/10/2022
214007	Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Medicina de la Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41402	1416041402E00104	1,312,300.00	0.00	1,312,300.00	0.00	1,233,027.46	1,233,027.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			75%	0%	04/07/2022	20/10/2022
214012	Mantenimiento a Unidades de Aire Acondicionado, Región Poza Rica-Tuxpan	802	3513261	41901	4700041901U00004	907,857.59	0.00	907,857.59	453,928.80	0.00	453,928.80	\$907,757.11	\$0.00	\$907,757.11	0.00	100.48	POZA/005/22 4-4-22		100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
214014	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	802	3513261	42501	4706042501U00001	208,960.06	0.00	208,960.06	149,495.03	0.00	149,495.03	\$296,024.56	\$0.00	\$296,024.56	0.00	2,965.50	POZA/007/22 4-4-22		100%	100%	20/10/2021	18/01/2022
214015	Manita. De Im. Menor para realizar los trab. De canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De desastros y la implem. De las Salas de Videoconferencias de la R. Poza-Tuxpan.	802	3513261	41906	4706041906U00001	311,160.85	0.00	311,160.85	155,580.43	0.00	155,580.43	\$311,048.25	\$0.00	\$311,048.25	0.00	112.00	POZA/008/22 4-4-22		100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
214016	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Poza Rica-Tuxpan	802	3513261	41901	4706041901U00005	1,073,036.17	0.00	1,073,036.17	536,518.09	0.00	536,518.09	\$1,073,035.30	\$0.00	\$1,073,035.30	0.00	0.87	POZA/009/22 4-4-22		100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	6226001	42301	1855742301E00102	0.00	79,408.90	79,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	6226001	42301	1858942301E00102	0.00	2,238.59	2,238.59	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42301	1414042301E00103	0.00	1,234,132.42	1,234,132.42	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42301	1414842301E00103	0.00	1,164,220.09	1,164,220.09	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	42301	5710342301E00103	0.00	1,234,500.00	1,234,500.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418042501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418142501E00103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418242501E00103	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418442501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1438442501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
224003	Mantenimiento menor a red de instalación eléctrica de la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica- Tuxpan.	822	3513261	41104	5710141104U000621	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,581,285.53	4,581,285.53	\$0.00	\$4,578,546.27	\$4,578,546.27	0.00	0.00			100%	92%	11/07/2022	07/12/2022
224004	Mantenimiento menor a tabulos de colindancia de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	42501	5710142501U000621	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
224005	Trabajos de mantenimiento menor de obra eléctrica para laboratorio de bioquímica y microbiología de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41402	5710141402E00101	0.00	546,523.29	546,523.29	0.00	543,240.48	543,240.48	\$0.00	\$506,954.68	\$506,954.68	0.00	0.00			100%	93%	13/09/2022	12/07/2022
224006	Mantenimiento a planta de emergencia y circuitos de respaldo para el Centro Regional Universitario en la región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41901	5710141901U000621	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
224007	Acondicionamiento de espacios en el Taller Libro de Artes, Región Poza Rica- Tuxpan.	1001	3513261	41801	5710141801U000801	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
224008	Mantenimiento a oficinas en la Vicerectoría, Región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41901	5110341901U000622	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
TOTAL REGIÓN POZA RICA-TUXPAN						11,074,649.13	20,011,023.29	31,085,672.42	6,420,355.13	6,600,336.31	13,020,721.44	8,208,462.38	5,243,801.23	14,543,263.59	0.00	207,439.77			85.26%	47%		

REGIÓN COATZACOALCOS																						
215001	Construcción Tor. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	720	6226001	51102	5710351102U00801	4,431,024.99	0.00	4,431,024.99	3,274,205.84	0.00	3,274,205.84	\$4,416,433.65	\$0.00	\$4,416,433.65	0.00	14,591.34	COAT/001/22 1-4-22		100%	100%	18/08/2021	04/01/2022
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	3513261	51101	1420451101E00104	226,960.26	0.00	226,960.26	226,960.26	0.00	226,960.26	\$226,960.26	\$0.00	\$226,960.26	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	3513261	51102	1420751102E00103	12,643.64	0.00	12,643.64	12,643.64	0.00	12,643.64	\$12,643.64	\$0.00	\$12,643.64	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	3513261	51102	1410351102E00104	68,275.74	0.00	68,275.74	68,275.74	0.00	68,275.74	\$68,275.74	\$0.00	\$68,275.74	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	3513261	51102	1411651102E00104	22,758.59	0.00	22,758.59	22,758.59	0.00	22,758.59	\$22,758.59	\$0.00	\$22,758.59	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	3513261	51102	1411851102E00104	22,758.59	0.00	22,758.59	22,758.59	0.00	22,758.59	\$22,758.59	\$0.00	\$22,758.59	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	131	3513261	51301	1614051301E00103	50,176.68	0.00	50,176.68	50,176.68	0.00	50,176.68	\$50,176.68	\$0.00	\$50,176.68	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	802	3513261	51401	1310151401U000602	6,969.82	0.00	6,969.82	6,969.82	0.00	6,969.82	\$6,969.82	\$0.00	\$6,969.82	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	3513261	51701	1424051701E00105	19,746.86	0.00	19,746.86	19,746.86	0.00	19,746.86	\$19,746.86	\$0.00	\$19,746.86	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	131	3513261	51801	1840151801E00103	17,951.69	0.00	17,951.69	17,951.69	0.00	17,951.69	\$17,951.69	\$0.00	\$17,951.69	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22		100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215004	Construcción de barda perimetral noroeste y grado en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	749	6226001	51901	5728651901U00803	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	916,695.28	916,695.28	\$0.00	\$551,074.51	\$551,074.51	0.00	0.00			100%	50%	10/06/2022	02/09/2022
215005	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en el Campus Coatzacoalcos.	802	3513261	51901	4709051901U00001	4,406,930.13	0.00	4,406,930.13	2,314,802.59	0.00	2,314,802.59	\$4,400,149.58	\$0.00	\$4,400,149.58	0.00	6,780.55	COAT/002/22 1-4-22		100%	100%	10/12/2021	17/02/2022
215009	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	802	3513261	51901	4709051901U00002	1,123,319.64	0.00	1,123,319.64	561,859.82	0.00	561,859.82	\$1,119,557.44	\$0.00	\$1,119,557.44	0.00	3,762.20	COAT/004/22 1-4-22		100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
215010	Mantenimiento de inmueble menor para realizar los trabajos de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De Desastros y la implem. De las Salas de Videoconferencia de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	802	3513261	51906	4709051906U00002	310,537.10	0.00	310,537.10	155,268.55	0.00	155,268.55	\$288,807.04	\$0.00	\$288,807.04	0.00	21,730.06	COAT/006/22 1-4-22		100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
215011	Construcción de sistemas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	720	6226001	52403	5728552403U00801	136,133.99	0.00	136,133.99	136,133.99	0.00	136,133.99	\$136,133.99	\$0.00	\$136,133.99	0.00	0.00	COAT/007/22 1-4-22		100%	100%	20/12/2021	18/01/2022

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	CTA	DPRDA	PROCESO-PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO 2022 (DAP)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		EJERCIDO (TOTAL EJERCIDO)	CANCELADO		N° OF. T.O.	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022						
215011	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán. Región Coahuila-Coahuila-Minatitlán.	720	6226001	52403	572855240300801	89,696.69	0.00	89,696.69	89,696.69	0.00	89,696.69	\$89,696.69	\$0.00	\$89,696.69	0.00	0.00	COAT/007/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022	
215011	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán. Región Coahuila-Coahuila-Minatitlán.	749	6226001	52403	572855240300801	10,847.12	0.00	10,847.12	10,004.26	0.00	10,004.26	\$941.27	\$0.00	\$941.27	0.00	9,905.85	COAT/007/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022	
215012	Mantenimiento de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de las aulas híbridas, Región Coahuila-Coahuila-Minatitlán	802	3513261	51001	470605100100603	703,226.82	0.00	703,226.82	396,613.41	0.00	396,613.41	\$791,948.00	\$0.00	\$791,948.00	0.00	1,278.82	COAT/005/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022	
TOTAL REGIÓN COAHUILA						12,949,964.35	0.00	12,949,964.35	7,398,723.61	916,695.26	9,301,419.32	11,631,815.63	851,074.61	12,242,990.04	0.00	58,048.82	100.00%	96%				
TOTAL REFERENDO						\$ 134,115,330.60	73,877,226.09	207,692,556.68	65,139,059.78	33,224,639.28	98,363,699.04	100,330,102.82	10,671,857.03	111,001,999.85	0.00	1,667,397.18	81.41%	53%				

elaboró



M. Arq. Emilia V. Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento