



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2023**

Elaboró

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPENDENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
|---------------|--|--------|---------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | |
| REGIÓN XALAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050010 | Construcción de Tlaqna Centro Cultural | 273 | 6226001 | 11912 | 5710311912E00101 | \$ 132,428.37 | 0 | \$ 132,428.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | saldo por contratar | saldo por contratar |
| 050010 | Construcción de Tlaqna Centro Cultural | 273 | 6226001 | 11912 | 5722711912E00102 | \$ 52,875.69 | 0 | \$ 52,875.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | saldo por contratar | saldo por contratar |
| 050010 | Construcción de Tlaqna Centro Cultural | 273 | 6226001 | 11912 | 5723211912E00102 | \$ 15.43 | 0 | \$ 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | saldo por contratar | saldo por contratar |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa. | 205 | 6226001 | 11106 | 5710311106I00801 | \$ 1,697.48 | 0 | \$ 1,697.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 0% | juicio legal | juicio legal |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa. | 205 | 6226001 | 11107 | 5710311107I00801 | \$ 0.02 | 0 | \$ 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 0% | juicio legal | juicio legal |
| 091014 | Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2 | 749 | 6226001 | 11106 | 5728611106I00803 | \$ 1,509,785.72 | 0 | \$ 1,509,785.72 | \$ 1,339,369.56 | 0 | \$ 1,339,369.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 11/11/2022 | 18/02/2023 |
| 091014 | Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2 | 749 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00803 | \$ 1,509,785.73 | 0 | \$ 1,509,785.73 | \$ 1,339,369.57 | 0 | \$ 1,339,369.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 11/11/2022 | 18/02/2023 |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa | 749 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00803 | \$ 9,100.08 | 0 | \$ 9,100.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 28/12/2021 | 04/05/2022 |
| 091014 | Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar) | 912 | 6226001 | 11106 | 5710311106E00102 | \$ 675,000.00 | 0 | \$ 675,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 091014 | Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar) | 912 | 6226001 | 11107 | 5710311107E00102 | \$ 675,000.00 | 0 | \$ 675,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 091014 | Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar) | 1001 | 6226001 | 11106 | 5728611106I00806 | \$ 1,000,000.00 | 0 | \$ 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 091014 | Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar) | 1001 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00805 | \$ 1,000,000.00 | 0 | \$ 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 191022 | Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa | 912 | 6226001 | 11928 | 5110311928E00101 | \$ 38,320.56 | 0 | \$ 38,320.56 | \$ 38,111.80 | 0 | \$ 38,111.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 14/08/2021 | 30/01/2023 |
| 202013 | Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz. | 912 | 6226001 | 11912 | 4706011912E00107 | \$ 200,000.00 | 0 | \$ 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 211005 | Construcción Ter. Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa. | 749 | 6226001 | 11414 | 5728611414I00802 | \$ 270,470.88 | 0 | \$ 270,470.88 | \$ 270,439.77 | 0 | \$ 270,439.77 | \$ 247,978.06 | 0 | \$ 247,978.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 92% | 07/09/2022 | 21/10/2022 |
| 211047 | Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal" | 749 | 6226001 | 11977 | 5728611977I00804 | \$ 500,000.00 | 0 | \$ 500,000.00 | \$ 436,623.99 | 0 | \$ 436,623.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 02/09/2022 | 30/11/2022 |
| 221001 | Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros | 822 | 3532151 | 11912 | 5710611912U00601 | \$ 2,831,049.15 | 0 | \$ 2,831,049.15 | \$ 2,831,049.15 | 0 | \$ 2,831,049.15 | \$ 2,831,049.15 | 0 | \$ 2,831,049.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 01/06/2022 | 15/03/2022 |
| 221002 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Xalapa | 822 | 3513261 | 11912 | 5710111912U00601 | \$ 649,014.00 | 0 | \$ 649,014.00 | \$ 648,979.84 | 0 | \$ 648,979.84 | \$ 648,979.84 | 0 | \$ 648,979.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 28/02/2023 |
| 221003 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 11912 | 5710111912U00602 | \$ 62,316.31 | 0 | \$ 62,316.31 | \$ 62,154.86 | 0 | \$ 62,154.86 | \$ 62,154.86 | 0 | \$ 62,154.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 18/09/2022 | 18/10/2022 |
| 221004 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Orizaba-Córdoba. | 822 | 3513261 | 11912 | 5710111912U00603 | \$ 32,953.01 | 0 | \$ 32,953.01 | \$ 32,118.88 | 0 | \$ 32,118.88 | \$ 32,118.88 | 0 | \$ 32,118.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97% | 30/09/2022 | 29/10/2022 |
| 221005 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Poza Rica- Tuxpan | 822 | 3513261 | 11912 | 5710111912U00604 | \$ 83,910.34 | 0 | \$ 83,910.34 | \$ 67,883.80 | 0 | \$ 67,883.80 | \$ 67,883.80 | 0 | \$ 67,883.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 81% | 08/08/2022 | 08/09/2022 |
| 221006 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 822 | 3513261 | 11912 | 5710111912U00605 | \$ 32,699.49 | 0 | \$ 32,699.49 | \$ 32,206.30 | 0 | \$ 32,206.30 | \$ 32,206.30 | 0 | \$ 32,206.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 15/08/2022 | 13/09/2022 |
| 221009 | Construcción de Aula en la Planta Alta de Edificio R (CIDEA). | 131 | 6226001 | 11115 | 1617111115E00105 | \$ 1.88 | 0 | \$ 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 01/09/2022 | 30/09/2022 |
| 221010 | Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlaqna- Centro Cultural Región Xalapa. | 118 | 6226001 | 11817 | 5710311817I00801 | \$ 1,003,764.32 | 0 | \$ 1,003,764.32 | \$ 1,003,161.60 | 0 | \$ 1,003,161.60 | \$ 1,003,161.60 | 0 | \$ 1,003,161.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 04/07/2022 | 21/10/2022 |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFRENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
|--------------|--|--------|---------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | |
| 221010 | Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlaqá- Centro Cultural Región Xalapa (Voz y datos). | 118 | 6226001 | 11817 | 5728511817I00801 | \$ 35,765.27 | 0 \$ | 35,765.27 | \$ 35,765.27 | 0 | \$ 35,765.27 | \$ 35,765.27 | 0 | \$ 35,765.27 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 23/12/2022 | 21/01/2023 | |
| 221010 | Conclusión de área Técnico-Académica y Administrativa de Tlaqá- Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos) | 1001 | 6226001 | 11817 | 5728811817I00801 | \$ 19,892.70 | 0 \$ | 19,892.70 | \$ 19,838.43 | 0 | \$ 19,838.43 | \$ 19,838.43 | 0 | \$ 19,838.43 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 23/12/2022 | 21/01/2023 | |
| 221011 | Mantenimiento menor de inmuebles que albergarán a la Feria Internacional del Libro Universitario 2022 | 822 | 3513261 | 11977 | 4706011977U00623 | \$ 27.70 | 0 \$ | 27.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 11/07/2022 | 29/08/2022 | |
| 221012 | Mantenimiento a duela en el Gimnasio Universitario "Miguel Angel Rios" | 822 | 3513261 | 11980 | 4706011980U00623 | \$ 2,889,898.30 | 0 \$ | 2,889,898.30 | \$ 2,791,342.00 | 0 | \$ 2,791,342.00 | \$ 2,791,342.00 | 0 | \$ 2,791,342.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97% | 18/11/2022 | 05/02/2023 | |
| 221013 | Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAI. | 012 | 3513261 | 11724 | 5710111724E00101 | \$ 2,942,279.50 | 0 \$ | 2,942,279.50 | \$ 1,749,516.13 | 0 | \$ 1,749,516.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 18/11/2022 | 15/02/2023 | |
| 221013 | Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAI. | 012 | 3513261 | 11983 | 5710111983E00101 | \$ 2,942,279.50 | 0 \$ | 2,942,279.50 | \$ 1,749,516.13 | 0 | \$ 1,749,516.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 18/11/2022 | 15/02/2023 | |
| 221014 | Acondicionamiento de espacios para investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa | 1001 | 3513261 | 11414 | 5720311414I00801 | \$ 1,814,087.69 | 0 \$ | 1,814,087.69 | \$ 1,913,787.68 | 0 | \$ 1,613,787.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 14/11/2022 | 13/02/2023 | |
| 221015 | Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11301 | 1414611301E00103 | \$ 400,000.00 | 0 \$ | 400,000.00 | \$ 400,000.00 | 0 | \$ 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0% | 14/11/2022 | 12/05/2023 | |
| 221015 | Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11301 | 1414011301E00104 | \$ 700,000.00 | 0 \$ | 700,000.00 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0% | 14/11/2022 | 12/05/2023 | |
| 221015 | Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11301 | 1414111301E00104 | \$ 720,000.00 | 0 \$ | 720,000.00 | \$ 313,982.13 | 0 | \$ 313,982.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0% | 14/11/2022 | 12/05/2023 | |
| 221015 | Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11301 | 1414811301E00104 | \$ 180,000.00 | 0 \$ | 180,000.00 | \$ 180,000.00 | 0 | \$ 180,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0% | 14/11/2022 | 12/05/2023 | |
| 221016 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a cubiertas del edificio "C" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11108 | 5710111108U00621 | \$ 249,950.00 | 0 \$ | 249,950.00 | \$ 242,994.11 | 0 | \$ 242,994.11 | \$ 242,994.11 | 0 | \$ 242,994.11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221017 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para reubicación de la medición de CFE en la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11109 | 5710111109U00621 | \$ 70,000.00 | 0 \$ | 70,000.00 | \$ 55,439.82 | 0 | \$ 55,439.82 | \$ 55,439.82 | 0 | \$ 55,439.82 | 0 | 0 | 0 | 100% | 79% | 08/12/2022 | 07/01/2023 | |
| 221018 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades y filtraciones en la Facultad de Instrumentación electrónica y Ciencias Atmosféricas, región Xalapa | 822 | 3513261 | 11109 | 5710111109U00622 | \$ 599,950.00 | 0 \$ | 599,950.00 | \$ 599,827.45 | 0 | \$ 599,827.45 | \$ 599,827.45 | 0 | \$ 599,827.45 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221019 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en la Facultad de Pedagogía, región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11204 | 5710111204U00621 | \$ 849,534.15 | 0 \$ | 849,534.15 | \$ 719,711.67 | 0 | \$ 719,711.67 | \$ 719,711.67 | 0 | \$ 719,711.67 | 0 | 0 | 0 | 100% | 85% | 22/12/2022 | 19/02/2023 | |
| 221020 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para reconexión de transformador en Campus Sur, en la Facultad de Pedagogía, región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11204 | 5710111204U00622 | \$ 144,086.81 | 0 \$ | 144,086.81 | \$ 144,086.81 | 0 | \$ 144,086.81 | \$ 144,086.81 | 0 | \$ 144,086.81 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 21/11/2022 | 10/12/2022 | |
| 221021 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en nivel de azotea en la biblioteca de la Facultad de Economía, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11303 | 5710111303U00621 | \$ 349,798.16 | 0 \$ | 349,798.16 | \$ 349,798.16 | 0 | \$ 349,798.16 | \$ 349,798.16 | 0 | \$ 349,798.16 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 06/01/2023 | 04/02/2023 | |
| 221022 | Mantenimiento menor de inmueble urgentes de restauración por humedades en escultura "El Águila" y murales en varias entidades, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11303 | 5710111303U00622 | \$ 541,600.00 | 0 \$ | 541,600.00 | \$ 540,542.55 | 0 | \$ 540,542.55 | \$ 540,542.55 | 0 | \$ 540,542.55 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 | |
| 221023 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en nivel de azotea en edificio A, E y F de la Facultad de Biología, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11502 | 5710111502U00621 | \$ 549,992.04 | 0 \$ | 549,992.04 | \$ 549,985.29 | 0 | \$ 549,985.29 | \$ 549,985.29 | 0 | \$ 549,985.29 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 14/12/2022 | 27/01/2023 | |
| 221024 | Mantenimiento menor de inmueble urgente de sustitución de luminarias exteriores en la Facultad de Música, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11602 | 5710111602U00621 | \$ 50,000.00 | 0 \$ | 50,000.00 | \$ 48,427.39 | 0 | \$ 48,427.39 | \$ 48,427.39 | 0 | \$ 48,427.39 | 0 | 0 | 0 | 100% | 07% | 08/12/2022 | 21/01/2023 | |
| 221025 | Mantenimiento menor de inmueble urgente de la planta de tratamiento de aguas negras de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11927 | 5710111927U00621 | \$ 349,850.00 | 0 \$ | 349,850.00 | \$ 349,850.00 | 0 | \$ 349,850.00 | \$ 349,850.00 | 0 | \$ 349,850.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221026 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por afectación de huracán Gracia en el Instituto de Química Aplicada, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11113 | 5710111113U00621 | \$ 599,850.00 | 0 \$ | 599,850.00 | \$ 599,850.00 | 0 | \$ 599,850.00 | \$ 599,850.00 | 0 | \$ 599,850.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221027 | Mantenimiento menor de inmueble para adecuación de espacios para el Centro de Ciencias de la Tierra, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11114 | 5710111114U00621 | \$ 1,860,740.51 | 0 \$ | 1,860,740.51 | \$ 1,856,262.66 | 0 | \$ 1,856,262.66 | \$ 1,856,262.66 | 0 | \$ 1,856,262.66 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 | |
| 221028 | Mantenimiento menor de inmueble urgente en impermeabilización por filtraciones en el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos, Región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11115 | 5710111115U00621 | \$ 749,950.00 | 0 \$ | 749,950.00 | \$ 749,950.00 | 0 | \$ 749,950.00 | \$ 749,950.00 | 0 | \$ 749,950.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221029 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11214 | 5710111214U00621 | \$ 449,999.86 | 0 \$ | 449,999.86 | \$ 367,403.14 | 0 | \$ 367,403.14 | \$ 367,403.14 | 0 | \$ 367,403.14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 82% | 09/12/2022 | 22/01/2023 | |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFRENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | Nº OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | |
|--------------|--|--------|---------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | | |
| 221030 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11306 | 5710111306U00621 | \$ 749,984.78 | | 0 \$ 749,984.78 | \$ 749,297.37 | | 0 \$ 749,297.37 | \$ 749,297.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221031 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas, 1a. Etapa en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11305 | 5710111305U00621 | \$ 149,980.00 | | 0 \$ 149,980.00 | \$ 149,409.81 | | 0 \$ 149,409.81 | \$ 149,409.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 08/12/2022 | 07/01/2023 |
| 221032 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones en Contaduría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11307 | 5710111307U00621 | \$ 849,950.00 | | 0 \$ 849,950.00 | \$ 849,615.56 | | 0 \$ 849,615.56 | \$ 849,615.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221033 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en la Coordinación del Programa de Capacitación e Investigación en Prevención y Tratamiento de las Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11408 | 5710111408U00621 | \$ 300,000.00 | | 0 \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | | 0 \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221034 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente por afectaciones estructurales, filtraciones y humedades en el Instituto de Salud Pública, Región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11411 | 5710111411U00621 | \$ 3,720,127.73 | | 0 \$ 3,720,127.73 | \$ 3,720,125.74 | | 0 \$ 3,720,125.74 | \$ 3,720,125.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 08/03/2023 |
| 221035 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades, trabajos en instalaciones en el Instituto de Neurología, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11505 | 5710111505U00621 | \$ 549,980.00 | | 0 \$ 549,980.00 | \$ 549,413.61 | | 0 \$ 549,413.61 | \$ 549,413.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221036 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por trabajos en instalaciones eléctricas en el Centro de Investigación en Micología Aplicada, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11511 | 5710111511U00621 | \$ 649,950.00 | | 0 \$ 649,950.00 | \$ 649,943.50 | | 0 \$ 649,943.50 | \$ 649,943.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221037 | Mantenimiento menor de inmueble urgente, por falla en media tensión de la transición a transformadores en Rectoría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11902 | 5710111902U00621 | \$ 100,000.00 | | 0 \$ 100,000.00 | \$ 93,919.92 | | 0 \$ 93,919.92 | \$ 93,919.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 94% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221038 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para instalaciones eléctricas y de iluminación en la Unidad Central en Rectoría, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11902 | 5710111902U00622 | \$ 308,000.00 | | 0 \$ 308,000.00 | \$ 307,673.25 | | 0 \$ 307,673.25 | \$ 307,673.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221039 | Mantenimiento a barandal de acero inoxidable ubicado en el Circuito Aguirre Beltrán, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11902 | 5710111902U00623 | \$ 117,086.36 | | 0 \$ 117,086.36 | \$ 117,086.36 | | 0 \$ 117,086.36 | \$ 117,086.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 23/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221040 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para sustitución de luminarias exteriores en Zona Universitaria en perímetro de Dirección General de Relaciones Internacionales, instalación de interruptor en la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico y protección de murete de barras en la Facultad de Derecho. | 822 | 3513261 | 11710 | 5710111710U00621 | \$ 145,000.00 | | 0 \$ 145,000.00 | \$ 137,066.32 | | 0 \$ 137,066.32 | \$ 137,066.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 95% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221042 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en nivel de azotea en la UVI, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11704 | 5710111704U00621 | \$ 60,000.00 | | 0 \$ 60,000.00 | \$ 59,276.00 | | 0 \$ 59,276.00 | \$ 59,276.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 99% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221043 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para conexión de transformador a red de CFE para la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y limpieza y deserranca del área de transformador de Radio UV, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11928 | 5710111928U00621 | \$ 70,000.00 | | 0 \$ 70,000.00 | \$ 68,983.29 | | 0 \$ 68,983.29 | \$ 68,983.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 99% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221044 | Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones generales y por seguridad en Tlaqná Centro Cultural, Región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11817 | 5710111817U00621 | \$ 3,270,548.24 | | 0 \$ 3,270,548.24 | \$ 3,270,505.29 | | 0 \$ 3,270,505.29 | \$ 3,270,505.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 19/12/2022 | 18/03/2023 |
| 221045 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para adaptación de cabina e instalación eléctrica para TVUV en nivel escenario de Tlaqná Centro Cultural, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11817 | 5710111817U00622 | \$ 199,471.34 | | 0 \$ 199,471.34 | \$ 188,956.09 | | 0 \$ 188,956.09 | \$ 188,956.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 95% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221046 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente a canal de aguas pluviales, picos e instalaciones de la Casa Atlahuilco y muro de contención de resumiendo en la UVI Sede Tequila, Región Oaxaca, Oaxaca. | 1000 | 3513261 | 11919 | 5710111919U00621 | \$ 348,670.00 | | 0 \$ 348,670.00 | \$ 347,980.05 | | 0 \$ 347,980.05 | \$ 347,980.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 22/12/2022 | 10/01/2023 |
| 221047 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a planta de tratamiento en la UVI sede Huauztlán región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 11704 | 5710111704U00622 | \$ 196,255.41 | | 0 \$ 196,255.41 | \$ 196,123.74 | | 0 \$ 196,123.74 | \$ 196,123.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221049 | Mantenimiento menor de inmueble urgente, en media tensión de Rectoría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11902 | 5710111902U00624 | \$ 19,955.27 | | 0 \$ 19,955.27 | \$ 19,955.27 | | 0 \$ 19,955.27 | \$ 19,955.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 221050 | Fabricación de puente peatonal para obras Universitarias temporales, en el Campus Sur, Región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11912 | 5110311912U00601 | \$ 1,237.52 | | 0 \$ 1,237.52 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 0% | 01/10/2022 | 15/10/2022 |
| 221051 | Mantenimiento en instalaciones de canalización y ducterías para voz y datos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, región Xalapa. | 131 | 3513261 | 11213 | 1713311213E00103 | \$ 323,978.82 | | 0 \$ 323,978.82 | \$ 323,978.82 | | 0 \$ 323,978.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 0% | 19/12/2022 | 01/02/2023 |
| 221052 | Construcción de cafetería abierta en la explanada de acceso de la Unidad Académica de Artes, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11601 | 5710311601E00101 | \$ 770,000.00 | | 0 \$ 770,000.00 | \$ 769,892.00 | | 0 \$ 769,892.00 | \$ 667,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 87% | 29/12/2022 | 28/03/2023 |
| 221053 | Construcción de cubierta de acceso peatonal al auditorio y al edificio A en instalación de elevador para edificio de 3 niveles en la Unidad Académica de Humanidades, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11202 | 5710311202E00101 | \$ 2,000,000.00 | | 0 \$ 2,000,000.00 | \$ 651,999.99 | | 0 \$ 651,999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 32% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221054 | Construcción de contenedor de basura en la Facultad de Derecho, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11201 | 5710311201E00101 | \$ 150,000.00 | | 0 \$ 150,000.00 | \$ 149,980.00 | | 0 \$ 149,980.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221059 | Construcción de comedor universitario central en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11501 | 5710311501E00102 | \$ 3,200,000.00 | | 0 \$ 3,200,000.00 | \$ 2,634,619.23 | | 0 \$ 2,634,619.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | 14/04/2023 | 11/08/2023 |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
|--------------|---|--------|---------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | |
| 221060 | Suministro e instalación de 3 elevadores y reforzamiento de iluminación exterior en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11101 | 5710311101E00101 | \$ 3,100,000.00 | 0 | \$ 3,100,000.00 | \$ 346,017.70 | 0 | \$ 346,017.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221061 | Reforzamiento de iluminación exterior en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11108 | 5710311108E00101 | \$ 900,000.00 | 0 | \$ 900,000.00 | \$ 898,594.51 | 0 | \$ 898,594.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 28/03/2023 |
| 221062 | Construcción de un elevador para la Unidad Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11501 | 5710311501E00101 | \$ 950,000.00 | 0 | \$ 950,000.00 | \$ 950,000.00 | 0 | \$ 950,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | 29/12/2022 | 26/06/2023 |
| 221063 | Adecuación de espacios para 2 laboratorios de cerámica para la Facultad de Antropología, región Xalapa. | 912 | 3513261 | 11208 | 5710111208E00101 | \$ 1,250,000.00 | 0 | \$ 1,250,000.00 | 0 | \$ 854,451.74 | \$ 854,451.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 221064 | Construcción de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, en el 2° Nivel del edificio "S" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11703 | 5710311703E00101 | \$ 12,390,000.00 | 0 | \$ 12,390,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 221065 | Mantenimiento menor a equipos de aires acondicionados sin número de inventario en varias dependencias, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11912 | 4706011912U00621 | \$ 957,072.29 | 0 | \$ 957,072.29 | \$ 957,072.29 | 0 | \$ 957,072.29 | \$ 957,072.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221066 | Mantenimiento menor de inmueble en el Centro Cultural Casa del Lago y a la Unidad Académica de Artes, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11977 | 4706011977U00622 | \$ 2,056,743.67 | 0 | \$ 2,056,743.67 | \$ 2,056,743.67 | 0 | \$ 2,056,743.67 | \$ 2,056,724.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221067 | Mantenimiento menor en la Facultad de Psicología, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11407 | 4706011407U00622 | \$ 2,315,227.61 | 0 | \$ 2,315,227.61 | \$ 2,314,865.36 | 0 | \$ 2,314,865.36 | \$ 2,314,865.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 26/12/2022 | 23/02/2023 |
| 221068 | Mantenimiento menor de inmueble y áreas exteriores en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11108 | 4706011108U00622 | \$ 699,900.00 | 0 | \$ 699,900.00 | \$ 699,900.00 | 0 | \$ 699,900.00 | \$ 699,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221069 | Mantenimiento menor de inmueble en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11401 | 4706011401U00622 | \$ 1,116,118.01 | 0 | \$ 1,116,118.01 | \$ 1,116,118.01 | 0 | \$ 1,116,118.01 | \$ 1,116,118.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221070 | Mantenimiento menor de inmueble y trabajos eléctricos en la Unidad Central, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11902 | 4706011902U00622 | \$ 799,025.83 | 0 | \$ 799,025.83 | \$ 799,025.83 | 0 | \$ 799,025.83 | \$ 799,025.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221071 | Mantenimiento menor de inmueble en Casas de la UV, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11919 | 4706011919U00622 | \$ 1,200,000.00 | 0 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00 | 0 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 16/01/2023 | 01/03/2023 |
| 221072 | Mantenimiento menor de inmueble en la Casa UV las Estrellitas, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 11919 | 4706011919U00623 | \$ 396,780.00 | 0 | \$ 396,780.00 | \$ 396,778.36 | 0 | \$ 396,778.36 | \$ 396,778.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221073 | Mantenimiento menor de inmueble en la UVI Sede Tequila y Casa Atlahuico, región Orizaba-Córdoba. | 822 | 3513261 | 11704 | 4706011704U00622 | \$ 920,000.00 | 0 | \$ 920,000.00 | \$ 869,328.17 | 0 | \$ 869,328.17 | \$ 869,328.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 94% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221073 | Mantenimiento menor de inmueble en la UVI Sede Tequila y Casa Atlahuico, región Orizaba-Córdoba. | 822 | 3513261 | 11919 | 5710111919U00622 | \$ 266,240.00 | 0 | \$ 266,240.00 | \$ 266,240.00 | 0 | \$ 266,240.00 | \$ 266,240.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221074 | Mantenimiento menor de inmuebles en la UVI sede Ixhatlán y UVI sede Espinal, región Poza Rica-Tuxpan. | 822 | 3513261 | 11704 | 4706011704U00623 | \$ 328,000.00 | 0 | \$ 328,000.00 | \$ 328,000.00 | 0 | \$ 328,000.00 | \$ 328,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221074 | Mantenimiento menor de inmuebles en la UVI sede Ixhatlán y UVI sede Espinal, región Poza Rica-Tuxpan. | 822 | 3513261 | 11704 | 5710111704U00623 | \$ 798,850.00 | 0 | \$ 798,850.00 | \$ 798,850.00 | 0 | \$ 798,850.00 | \$ 798,850.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221075 | Mantenimiento menor de inmueble 2da Etapa en la UVI sede Huauzuntlán, región Coatzacoalcos-Minatlán. | 822 | 3513261 | 11704 | 4706011704U00624 | \$ 577,950.00 | 0 | \$ 577,950.00 | \$ 577,114.98 | 0 | \$ 577,114.98 | \$ 577,114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 09/12/2022 | 17/01/2023 |
| 221076 | Mantenimiento menor de inmueble en la Casa UV la Chranilla, región Coatzacoalcos-Minatlán. | 822 | 3513261 | 11919 | 4706011919U00624 | \$ 398,210.00 | 0 | \$ 398,210.00 | \$ 397,012.23 | 0 | \$ 397,012.23 | \$ 397,012.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 06/02/2023 |
| 221078 | Adecuación de espacios en Talleres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa. | 1001 | 3513261 | 11606 | 5728611606U00805 | \$ 921,327.85 | 0 | \$ 921,327.85 | \$ 920,500.00 | 0 | \$ 920,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221079 | Mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado, tierra física y respaldo de energía del SITE-DGTI, Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11911 | 5610911911U00622 | \$ 117,224.00 | 0 | \$ 117,224.00 | \$ 115,308.10 | 0 | \$ 115,308.10 | \$ 115,308.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221080 | Mantenimiento de Edificio "H" y Laboratorios en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11105 | 1410411105E00104 | \$ 198,634.28 | 0 | \$ 198,634.28 | \$ 183,454.00 | 0 | \$ 183,454.00 | \$ 183,454.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 92% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221080 | Mantenimiento de Edificio "H" y Laboratorios en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11105 | 1410411105U00621 | \$ 106,200.60 | 0 | \$ 106,200.60 | \$ 106,200.60 | 0 | \$ 106,200.60 | \$ 106,200.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 131 | 3513261 | 11304 | 1615611304E00103 | \$ 33,000.00 | 0 | \$ 33,000.00 | \$ 33,000.00 | 0 | \$ 33,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 131 | 3513261 | 11304 | 1714611304E00103 | \$ 33,000.00 | 0 | \$ 33,000.00 | \$ 29,829.31 | 0 | \$ 29,829.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11304 | 1435011304E00104 | \$ 42,144.49 | 0 | \$ 42,144.49 | \$ 42,144.49 | 0 | \$ 42,144.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11304 | 1435211304E00104 | \$ 42,000.00 | 0 | \$ 42,000.00 | \$ 42,000.00 | 0 | \$ 42,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11304 | 1435111304E00104 | \$ 42,000.00 | 0 | \$ 42,000.00 | \$ 42,000.00 | 0 | \$ 42,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11304 | 1414911304E00104 | \$ 33,000.00 | 0 | \$ 33,000.00 | \$ 33,000.00 | 0 | \$ 33,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221082 | Construcción de aulas en planta alta del Edificio "D" en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11401 | 5710311401E00101 | \$ 8,300,000.00 | 0 | \$ 8,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 221083 | Mantenimiento menor de inmueble prioritario (parcial) trabajos de albañería y acabados en la Facultad de Derecho, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11201 | 5710111201U00621 | \$ 499,900.00 | 0 | \$ 499,900.00 | \$ 499,448.25 | 0 | \$ 499,448.25 | \$ 499,448.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221084 | Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11302 | 5710311302E00101 | \$ 500,000.00 | 0 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | 0 | \$ 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14/04/2023 | 11/08/2023 |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFRENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
|---------------------|--|--------|---------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | |
| 221084 | Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11302 | 5710311302E00102 | \$ 6,000,000.00 | 0 | \$ 6,000,000.00 | \$ 4,535,515.04 | 0 | \$ 4,535,515.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14/04/2023 | 11/08/2023 |
| 221085 | Mantenimiento menor a oficina en Rectoría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11901 | 5110111901U00622 | \$ 374,820.00 | 0 | \$ 374,820.00 | \$ 374,820.00 | 0 | \$ 374,820.00 | \$ 374,820.00 | 0 | \$ 374,820.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221085 | Mantenimiento menor a oficina en Rectoría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11902 | 5110311902U00622 | \$ 65,028.80 | 0 | \$ 65,028.80 | \$ 65,028.80 | 0 | \$ 65,028.80 | \$ 65,028.80 | 0 | \$ 65,028.80 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221086 | Mantenimiento menor a instalación eléctrica que alimenta al SITE (oficina de desarrollo de cómputo) ubicado en la planta baja del Edificio "E", región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11911 | 4709011911U00622 | \$ 449,500.00 | 0 | \$ 449,500.00 | \$ 260,790.62 | 0 | \$ 260,790.62 | \$ 260,790.62 | 0 | \$ 260,790.62 | 0 | 0 | 0 | 100% | 58% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221087 | Mantenimiento menor a sonomuros de las salas de videoconferencias, ubicadas en Xalapa y en las regiones, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11911 | 4709011911U00623 | \$ 598,456.25 | 0 | \$ 598,456.25 | \$ 588,054.36 | 0 | \$ 588,054.36 | \$ 588,054.36 | 0 | \$ 588,054.36 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221088 | Mantenimiento menor de inmueble y trabajos de adecuación de espacios para personas en situación de discapacidad visual en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de información, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11976 | 4110111976U00622 | \$ 369,443.54 | 0 | \$ 369,443.54 | \$ 369,400.00 | 0 | \$ 369,400.00 | \$ 369,400.00 | 0 | \$ 369,400.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221089 | Mantenimiento menor de inmueble en instalación eléctrica para la conexión de aires acondicionados, en Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11414 | 4709011414U00622 | \$ 384,900.00 | 0 | \$ 384,900.00 | \$ 384,899.99 | 0 | \$ 384,899.99 | \$ 384,899.99 | 0 | \$ 384,899.99 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221091 | Mantenimiento menor a diversas torres de comunicaciones instaladas en varias dependencias de la región Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos. | 822 | 3513261 | 11911 | 4708011911U00624 | \$ 822,948.57 | 0 | \$ 822,948.57 | \$ 798,260.10 | 0 | \$ 798,260.10 | \$ 798,260.10 | 0 | \$ 798,260.10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221092 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para reparación de drenaje en el Centro de Idiomas, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11802 | 4706011802U00622 | \$ 204,284.60 | 0 | \$ 204,284.60 | \$ 183,197.66 | 0 | \$ 183,197.66 | \$ 183,197.66 | 0 | \$ 183,197.66 | 0 | 0 | 0 | 100% | 90% | 15/12/2022 | 13/01/2023 |
| 221093 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para reparación de drenaje en la Facultad de Contaduría y Administración, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11301 | 4706011301U00622 | \$ 730,686.00 | 0 | \$ 730,686.00 | \$ 730,686.00 | 0 | \$ 730,686.00 | \$ 730,686.00 | 0 | \$ 730,686.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221094 | Suministro e instalación de elevador en el Edificio "D" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11108 | 1410711108E00104 | \$ 720,864.54 | 0 | \$ 720,864.54 | \$ 720,864.54 | 0 | \$ 720,864.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0% | 28/12/2022 | 25/08/2023 |
| 223015 | Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 11603 | 1420811603E00103 | \$ 120,000.00 | 0 | \$ 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 223015 | Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 11603 | 5710311603E00101 | \$ 750,000.00 | 0 | \$ 750,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 231001 | Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa. | 1001 | 6226001 | 11722 | 5728611722U00801 | 0 | \$ 2,927,990.59 | \$ 2,927,990.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 231001 | Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa. | 1001 | 6226001 | 11722 | 5728811722U00801 | 0 | \$ 2,813.04 | \$ 2,813.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 231002 | Mantenimiento menor a oficinas de la Rectoría (2da. Etapa) región Xalapa, Ver. | 823 | 3513261 | 11902 | 5110311902U00633 | 0 | \$ 281,400.00 | \$ 281,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 231003 | Sistema de captación de agua pluvial y modificación de sistema existente en Facultad de Contaduría y Administración Xalapa, región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11301 | 1414111301E00106 | 0 | \$ 148,021.97 | \$ 148,021.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| TOTAL REGIÓN XALAPA | | | | | | \$ 104,459,377.05 | \$ 3,360,226.60 | \$ 107,819,602.65 | \$ 67,265,210.12 | \$ 854,451.74 | \$ 68,119,661.86 | \$ 44,825,516.75 | \$ - | \$ 44,825,516.75 | \$ - | \$ - | \$ - | 84.73% | 42% | | |
| REGIÓN VERACRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192000 | Rehabilitación de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción | 759 | 3513261 | 22107 | 5710122107U00801 | \$ 111,872.14 | 0 | \$ 111,872.14 | \$ 16,590.41 | 0 | \$ 16,590.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 07/08/2019 | 05/10/2019 |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales | 759 | 6226001 | 22106 | 5710322106U00801 | \$ 19,736,911.69 | 0 | \$ 19,736,911.69 | \$ 10,931,949.82 | 0 | \$ 10,931,949.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 07/08/2019 | 30/11/2023 |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K. | 133 | 6226001 | 22106 | 1410222106E00103 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | 29/12/2022 | 27/05/2023 |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K. | 133 | 6226001 | 22106 | 1410922106E00103 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | 29/12/2022 | 27/05/2023 |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K. | 133 | 6226001 | 22106 | 1420422106E00103 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 29/12/2022 | 27/05/2023 |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K. | 133 | 6226001 | 22106 | 1411922106E00104 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | \$ 275,000.00 | 0 | \$ 275,000.00 | \$ 74,720.51 | 0 | \$ 74,720.51 | 0 | 0 | 0 | 50% | 27% | 29/12/2022 | 27/05/2023 |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K. | 912 | 6226001 | 22106 | 5710322106E00101 | \$ 7,930,000.00 | 0 | \$ 7,930,000.00 | \$ 5,867,256.53 | 0 | \$ 5,867,256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 29/12/2022 | 27/05/2023 |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
|--------------|--|--------|---------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | AÑOS ANTERIORES | 2023 | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | |
| 192002 | Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información | 750 | 6226001 | 22006 | 5710322009I00801 | \$ 4,838,642.29 | 0 | \$ 4,838,642.29 | \$ 9,332.90 | 0 | \$ 9,332.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 07/08/2019 | 17/03/2021 |
| 212000 | Mantenimiento General de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. | 133 | 3513261 | 21501 | 1438421501E00103 | \$ 203,057.42 | 0 | \$ 203,057.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 24/10/2016 | 28/11/2016 | |
| 212005 | Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21403 | 1416221403E00104 | \$ 1,450,000.00 | 0 | \$ 1,450,000.00 | \$ 1,449,503.76 | 0 | \$ 1,449,503.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | suspendida (por liberar espacio) | suspendida (por liberar espacio) | |
| 222001 | Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz. | 749 | 6226001 | 22108 | 5728622108I00804 | \$ 631,216.56 | 0 | \$ 631,216.56 | \$ 617,139.75 | 0 | \$ 617,139.75 | \$ 617,139.75 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 11/07/2022 | 14/02/2023 | |
| 222002 | Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22302 | 1414022302E00104 | \$ 3,001,504.89 | 0 | \$ 3,001,504.89 | \$ 3,001,504.89 | 0 | \$ 3,001,504.89 | \$ 62,443.03 | 0 | 0 | 0 | 45% | 2% | 21/09/2022 | 07/06/2023 | |
| 222002 | Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22302 | 1414822302E00104 | \$ 1,218,948.59 | 0 | \$ 1,218,948.59 | \$ 850,534.16 | 0 | \$ 850,534.16 | \$ 780,000.00 | 0 | 0 | 0 | 45% | 64% | 21/09/2022 | 07/06/2023 | |
| 222003 | Mantenimiento menor a taludes de coincidencia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 21501 | 5710121501U00621 | \$ 1,570,588.72 | 0 | \$ 1,570,588.72 | \$ 1,570,588.53 | 0 | \$ 1,570,588.53 | \$ 1,570,588.53 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 18/11/2022 | 13/02/2023 | |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22201 | 1412722201U00623 | \$ 3,567.26 | 0 | \$ 3,567.26 | \$ 3,161.81 | 0 | \$ 3,161.81 | \$ 3,161.81 | 0 | 0 | 0 | 100% | 89% | 10/08/2022 | 27/08/2022 | |
| 222005 | Suministro y colocación de tejas, y áreas de guardo en el Edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, Región Veracruz. | 1001 | 6226001 | 22906 | 5728622906I00803 | \$ 4,160.94 | 0 | \$ 4,160.94 | \$ 3,926.30 | 0 | \$ 3,926.30 | \$ 3,926.30 | 0 | 0 | 0 | 100% | 94% | 17/10/2022 | 05/11/2022 | |
| 222006 | Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz. | 1001 | 3513261 | 21405 | 5728621405I00801 | \$ 389,910.77 | 0 | \$ 389,910.77 | \$ 387,617.64 | 0 | \$ 387,617.64 | \$ 387,617.64 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | 24/10/2022 | 22/12/2022 | |
| 222206 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalación eléctrica, resanes estructurales y herrería en la Facultad de Enfermería y Facultad de Nutrición, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 21404 | 5710121404U00621 | \$ 257,600.01 | 0 | \$ 257,600.01 | \$ 257,077.72 | 0 | \$ 257,077.72 | \$ 257,077.72 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 27/01/2023 | |
| 222207 | Mantenimiento menor de inmueble a mural en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 21501 | 5710121501U00622 | \$ 124,550.62 | 0 | \$ 124,550.62 | \$ 124,550.62 | 0 | \$ 124,550.62 | \$ 124,550.62 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 19/12/2022 | 07/01/2023 | |
| 222208 | Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22901 | 4706022901U00622 | \$ 3,066,025.95 | 0 | \$ 3,066,025.95 | \$ 3,062,508.49 | 0 | \$ 3,062,508.49 | \$ 3,062,508.49 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 19/12/2022 | 13/03/2023 | |
| 222209 | Mantenimiento menor de inmueble 2da Etapa en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22907 | 4706022907U00622 | \$ 496,850.01 | 0 | \$ 496,850.01 | \$ 496,850.01 | 0 | \$ 496,850.01 | \$ 496,850.01 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 09/02/2023 | |
| 222210 | Mantenimiento menor de inmueble en la USBI, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22906 | 4706022906U00622 | \$ 557,890.01 | 0 | \$ 557,890.01 | \$ 557,851.21 | 0 | \$ 557,851.21 | \$ 557,851.21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 22/12/2022 | 30/01/2023 | |
| 222211 | Mantenimiento de inmueble menor urgente de la unidad de Ingeniería, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22107 | 5710122107U00621 | \$ 403,889.98 | 0 | \$ 403,889.98 | \$ 403,400.92 | 0 | \$ 403,400.92 | \$ 403,400.92 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 27/01/2023 | |
| 222212 | Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22202 | 1412122202E00106 | \$ 200,000.00 | 0 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | 0 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 45% | 100% | 19/12/2022 | 27/05/2023 | |
| 222212 | Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz. | 012 | 6226001 | 22202 | 5710322202E00102 | \$ 2,900,000.00 | 0 | \$ 2,900,000.00 | \$ 2,457,141.00 | 0 | \$ 2,457,141.00 | \$ 238,834.20 | 0 | 0 | 0 | 45% | 8% | 19/12/2022 | 27/05/2023 | |
| 222213 | Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21406 | 1416421406E00105 | \$ 700,000.00 | 0 | \$ 700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222213 | Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz. | 012 | 6226001 | 21406 | 5710321406E00101 | \$ 900,000.00 | 0 | \$ 900,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222214 | Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21501 | 1418221501E00103 | \$ 500,000.00 | 0 | \$ 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222214 | Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz. | 012 | 6226001 | 21501 | 5710321501E00101 | \$ 3,670,000.00 | 0 | \$ 3,670,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222215 | Construcción de área para estudiantes de posgrados y cuartos de resguardo de medidores sismométricos en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz. | 012 | 6226001 | 22102 | 5710322102E00101 | \$ 2,850,000.00 | 0 | \$ 2,850,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222216 | Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21301 | 1414121301E00103 | \$ 1,000,000.00 | 0 | \$ 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222216 | Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21301 | 1414421301E00103 | \$ 500,000.00 | 0 | \$ 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222216 | Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz. | 012 | 6226001 | 21301 | 5710321301E00101 | \$ 2,200,000.00 | 0 | \$ 2,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22401 | 1416122401E00106 | \$ 400,000.00 | 0 | \$ 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 012 | 6226001 | 22401 | 5710322401E00101 | \$ 200,000.00 | 0 | \$ 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFRENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | |
|------------------------------|---|--------|---------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | | |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22801 | 1820122801E00104 | \$ 250,000.00 | | 0 \$ 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 22801 | 5710322801E00101 | \$ 1,350,000.00 | | 0 \$ 1,350,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 22906 | 5710322906E00101 | \$ 1,000,000.00 | | 0 \$ 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222218 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones, humedades, trabajos en instalaciones y cancelerías en la USBI, Microna, Instituto de Ingeniería y Centro de Idiomas, región Veracruz. | 1000 | 3513261 | 22103 | 5710122103U00623 | \$ 1,146,340.00 | | 0 \$ 1,146,340.00 | \$ 1,146,277.33 | 0 | \$ 1,146,277.33 | \$ 1,146,277.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 222219 | Mantenimiento menor de inmueble en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz. | 1000 | 3513261 | 22907 | 5710122907U00622 | \$ 596,500.00 | | 0 \$ 596,500.00 | \$ 596,500.00 | 0 | \$ 596,500.00 | \$ 596,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 17/01/2023 |
| 222220 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas, resacas estructurales y herrería en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación y Facultad de Odontología, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22402 | 5710122402U00622 | \$ 398,850.00 | | 0 \$ 398,850.00 | \$ 398,331.26 | 0 | \$ 398,331.26 | \$ 398,331.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| TOTAL REGIÓN VERACRUZ | | | | | | \$ 67,858,877.86 | \$ - | \$ 67,858,877.86 | \$ 35,509,595.96 | \$ - | \$ 35,509,595.96 | \$ 11,631,779.33 | \$ - | \$ 11,631,779.33 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 71.09% | 17% | | |

| REGIÓN ORIZABA-CORDOBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|---------|-------|------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|---|---|---|--|--|------|------|----------------------------|----------------------------|
| 173010 | Construcción de centro de computo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba. | 758 | 6226001 | 36401 | 5710336401U00801 | \$ 149,609.33 | | 0 \$ 149,609.33 | \$ 10,682.64 | 0 | \$ 10,682.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 0% | 30/04/2018 | 24/08/2018 |
| 213009 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba. | 133 | 6226001 | 31401 | 1416431401E00104 | \$ 42,517.73 | | 0 \$ 42,517.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 0% | 11/04/2022 | 09/06/2022 |
| 223001 | Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba- Córdoba. | 118 | 6226001 | 31101 | 5710331101U00801 | \$ 4,086,458.34 | | 0 \$ 4,086,458.34 | \$ 4,086,458.34 | 0 | \$ 4,086,458.34 | \$ 4,086,458.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 08/07/2022 | 14/03/2023 |
| 223002 | Mantenimiento de cableado a laboratorios en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 33101 | 1410133101E00103 | \$ 35,234.40 | | 0 \$ 35,234.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 0% | 01/07/2022 | 20/07/2022 |
| 223003 | Mantenimiento general en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 31401 | 1416431401E00105 | \$ 119,979.52 | | 0 \$ 119,979.52 | \$ 105,528.67 | 0 | \$ 105,528.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 0% | 26/10/2022 | 09/12/2022 |
| 223004 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones, humedades y trabajos en instalaciones en la USBI Itzaczoquitlan, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba-Córdoba. | 1000 | 3513261 | 31101 | 5710131101U00621 | \$ 1,076,200.00 | | 0 \$ 1,076,200.00 | \$ 1,044,277.67 | 0 | \$ 1,044,277.67 | \$ 1,044,277.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 97% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223005 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones y humedades en la Facultad de Enfermería, Facultad de Odontología y el Centro de Idiomas Orizaba, región Orizaba-Córdoba. | 822 | 3513261 | 31401 | 5710131401U00621 | \$ 347,530.99 | | 0 \$ 347,530.99 | \$ 344,200.75 | 0 | \$ 344,200.75 | \$ 344,200.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 99% | 22/12/2022 | 10/01/2023 |
| 223006 | Mantenimiento menor de inmuebles a mural en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba. | 822 | 3513261 | 31101 | 5710131101U00622 | \$ 167,490.87 | | 0 \$ 167,490.87 | \$ 167,490.87 | 0 | \$ 167,490.87 | \$ 167,490.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 19/12/2022 | 07/01/2023 |
| 223007 | Construcción de cancha deportiva en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 36401 | 5710336401E00101 | \$ 750,000.00 | | 0 \$ 750,000.00 | \$ 748,960.00 | 0 | \$ 748,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 223008 | Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 35501 | 5710335501E00101 | \$ 2,500,000.00 | | 0 \$ 2,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223009 | Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Orizaba-Córdoba. | 822 | 3513261 | 31901 | 4706031901U00622 | \$ 388,390.01 | | 0 \$ 388,390.01 | \$ 388,163.75 | 0 | \$ 388,163.75 | \$ 388,163.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 09/12/2022 | 07/01/2023 |
| 223010 | Mantenimiento menor de inmueble en la USBI Campus Itzaczoquitlan región Orizaba-Córdoba. | 822 | 3513261 | 37906 | 4706037906U00622 | \$ 329,120.00 | | 0 \$ 329,120.00 | \$ 329,120.00 | 0 | \$ 329,120.00 | \$ 329,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 31701 | 1424031701E00104 | \$ 400,000.00 | | 0 \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | 0 | \$ 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 31701 | 1424131701E00104 | \$ 100,000.00 | | 0 \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | 0 | \$ 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 31701 | 1422031701E00104 | \$ 400,000.00 | | 0 \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | 0 | \$ 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 31701 | 1422631701E00104 | \$ 100,000.00 | | 0 \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | 0 | \$ 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414034301E00103 | \$ 1,300,000.00 | | 0 \$ 1,300,000.00 | \$ 1,300,000.00 | 0 | \$ 1,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414134301E00104 | \$ 1,300,000.00 | | 0 \$ 1,300,000.00 | \$ 1,300,000.00 | 0 | \$ 1,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFRENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIE RO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
|--------------------------------|---|--------|---------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414834301E00104 | \$ 700,000.00 | 0 | \$ 700,000.00 | \$ 700,000.00 | 0 | \$ 700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414634301E00106 | \$ 400,000.00 | 0 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | 0 | \$ 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1435234301E00103 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223011 | Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 34301 | 5710334301E00101 | \$ 3,170,000.00 | 0 | \$ 3,170,000.00 | \$ 1,880,513.82 | 0 | \$ 1,880,513.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 09/01/2023 | 07/07/2023 |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 33101 | 1410133101E00104 | \$ 730,800.00 | 0 | \$ 730,800.00 | \$ 730,800.00 | 0 | \$ 730,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0% | 19/12/2022 | 17/05/2023 |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 33101 | 1410233101E00103 | \$ 621,000.00 | 0 | \$ 621,000.00 | \$ 621,000.00 | 0 | \$ 621,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0% | 19/12/2022 | 17/05/2023 |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 33101 | 1411933101E00101 | \$ 717,400.00 | 0 | \$ 717,400.00 | \$ 717,400.00 | 0 | \$ 717,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0% | 19/12/2022 | 17/05/2023 |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 33101 | 1420233101E00103 | \$ 594,000.00 | 0 | \$ 594,000.00 | \$ 594,000.00 | 0 | \$ 594,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0% | 19/12/2022 | 17/05/2023 |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 33101 | 1420433101E00103 | \$ 1,336,800.00 | 0 | \$ 1,336,800.00 | \$ 1,336,800.00 | 0 | \$ 1,336,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0% | 19/12/2022 | 17/05/2023 |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 33101 | 5710333101E00101 | \$ 3,720,000.00 | 0 | \$ 3,720,000.00 | \$ 2,581,308.94 | 0 | \$ 2,581,308.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0% | 19/12/2022 | 17/05/2023 |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414034301E00104 | \$ 150,000.00 | 0 | \$ 150,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414134301E00105 | \$ 100,000.00 | 0 | \$ 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414834301E00105 | \$ 100,000.00 | 0 | \$ 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414834301E00105 | \$ 60,000.00 | 0 | \$ 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1435234301E00104 | \$ 140,000.00 | 0 | \$ 140,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 34301 | 5710334301E00102 | \$ 400,000.00 | 0 | \$ 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 35501 | 5710335501E00102 | \$ 400,000.00 | 0 | \$ 400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 223014 | Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 34301 | 1414034301E00105 | \$ 96,000.00 | 0 | \$ 96,000.00 | \$ 96,000.00 | 0 | \$ 96,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223014 | Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 34301 | 1414134301E00106 | \$ 96,000.00 | 0 | \$ 96,000.00 | \$ 96,000.00 | 0 | \$ 96,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223014 | Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 34301 | 1414834301E00106 | \$ 96,000.00 | 0 | \$ 96,000.00 | \$ 96,000.00 | 0 | \$ 96,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223014 | Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 34301 | 1435234301E00105 | \$ 96,237.61 | 0 | \$ 96,237.61 | \$ 96,237.61 | 0 | \$ 96,237.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223015 | Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 32101 | 1410732101E00105 | \$ 1,000,000.00 | 0 | \$ 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 223015 | Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 32101 | 5710332101E00101 | \$ 2,000,000.00 | 0 | \$ 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 223016 | Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba, Córdoba. | 133 | 3513261 | 31701 | 1424031701E00105 | \$ 50,000.00 | 0 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 0 | \$ 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 19/12/2022 | 16/02/2023 |
| 223016 | Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba, Córdoba. | 133 | 3513261 | 31701 | 1424131701E00105 | \$ 50,000.00 | 0 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 0 | \$ 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 19/12/2022 | 16/02/2023 |
| 223016 | Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba, Córdoba. | 133 | 3513261 | 31701 | 1422031701E00105 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 19/12/2022 | 16/02/2023 |
| 223016 | Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba, Córdoba. | 133 | 3513261 | 31701 | 1422631701E00105 | \$ 33,346.66 | 0 | \$ 33,346.66 | \$ 33,346.66 | 0 | \$ 33,346.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 19/12/2022 | 16/02/2023 |
| TOTAL REGIÓN ORIZABA | | | | | | \$ 31,046,115.46 | \$ - | \$ 31,050,116.46 | \$ 21,604,309.72 | \$ - | \$ 21,504,309.72 | \$ 6,359,731.38 | \$ - | \$ 6,359,731.38 | \$ - | \$ - | \$ - | 74.44% | 20% | | |
| REGIÓN POZA RICA-TUXPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214006 | Remodelación de edif. "E" para la Facultad de Enfermería de la Región Poza Rica- Tuxpan. | 133 | 3513261 | 41405 | 1416441405E00104 | \$ 97,149.72 | 0 | \$ 97,149.72 | \$ 84,512.56 | 0 | \$ 84,512.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 04/07/2022 | 01/10/2022 |
| 214007 | Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Medicina de la Región Poza Rica- Tuxpan. | 133 | 3513261 | 41402 | 1416041402E00104 | \$ 917,232.40 | 0 | \$ 917,232.40 | \$ 837,959.86 | 0 | \$ 837,959.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 04/07/2022 | 21/10/2022 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan. | 131 | 6226001 | 42301 | 1857742301E00102 | \$ 61,951.97 | 0 | \$ 61,951.97 | \$ 50,372.14 | 0 | \$ 50,372.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0% | 09/11/2022 | 09/09/2023 |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
|--------------|--|--------|---------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 131 | 6226001 | 42301 | 1858042301E00102 | \$ 1,746.85 | 0 | \$ 1,746.85 | \$ 1,418.94 | 0 | \$ 1,418.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55% | 0% | 09/11/2022 | 09/08/2023 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42301 | 1414042301E00103 | \$ 961,705.97 | 0 | \$ 961,705.97 | \$ 786,089.18 | 0 | \$ 786,089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55% | 0% | 09/11/2022 | 09/08/2023 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42301 | 1414842301E00103 | \$ 907,365.56 | 0 | \$ 907,365.56 | \$ 741,156.30 | 0 | \$ 741,156.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55% | 0% | 09/11/2022 | 09/08/2023 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 912 | 6226001 | 42301 | 5710342301E00103 | \$ 962,155.52 | 0 | \$ 962,155.52 | \$ 785,852.71 | 0 | \$ 785,852.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55% | 0% | 09/11/2022 | 09/08/2023 |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42501 | 1418042501E00103 | \$ 200,000.00 | 0 | \$ 200,000.00 | \$ 186,930.42 | 0 | \$ 186,930.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80% | 0% | 09/12/2022 | 02/04/2023 |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42501 | 1418142501E00103 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | \$ 280,591.98 | 0 | \$ 280,591.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80% | 0% | 09/12/2022 | 02/04/2023 |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42501 | 1418242501E00103 | \$ 1,200,000.00 | 0 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,122,171.55 | 0 | \$ 1,122,171.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80% | 0% | 09/12/2022 | 02/04/2023 |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42501 | 1418442501E00103 | \$ 200,000.00 | 0 | \$ 200,000.00 | \$ 186,930.42 | 0 | \$ 186,930.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80% | 0% | 09/12/2022 | 02/04/2023 |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42501 | 1438442501E00103 | \$ 200,000.00 | 0 | \$ 200,000.00 | \$ 186,930.42 | 0 | \$ 186,930.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80% | 0% | 09/12/2022 | 02/04/2023 |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan | 912 | 6226001 | 42501 | 5710342501E00104 | \$ 2,600,000.00 | 0 | \$ 2,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 224003 | Mantenimiento menor a red de instalación eléctrica de la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41104 | 5710141104U00621 | \$ 2,739.26 | 0 | \$ 2,739.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | 0% | 11/07/2022 | 07/12/2022 |
| 224004 | Mantenimiento menor a tableros de coincidencia de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan. | 822 | 3513261 | 42501 | 5710142501U00621 | \$ 3,164,630.95 | 0 | \$ 3,164,630.95 | \$ 3,164,262.88 | 0 | \$ 3,164,262.88 | \$ 3,164,262.88 | 0 | \$ 3,164,262.88 | 0 | 0 | | 100% | 100% | 17/10/2022 | 14/01/2023 |
| 224005 | Trabajos de mantenimiento menor de obra eléctrica para laboratorio de bioquímica y microbiología de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica- Tuxpan. | 133 | 3513261 | 41402 | 5710141402E00101 | \$ 3,309.86 | 0 | \$ 3,309.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | 0% | 13/09/2022 | 12/07/2022 |
| 224006 | Mantenimiento a planta de emergencia y circuitos de respaldo para el Centro Regional Universitario en la región Poza Rica- Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41901 | 5710141901U00621 | \$ 2,021,621.34 | 0 | \$ 2,021,621.34 | \$ 2,016,993.95 | 0 | \$ 2,016,993.95 | \$ 2,016,993.95 | 0 | \$ 2,016,993.95 | 0 | 0 | | 100% | 100% | 19/12/2022 | 18/03/2023 |
| 224008 | Mantenimiento a oficinas en la Vicerectoría, Región Poza Rica- Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41901 | 5110341901U00622 | \$ 698,490.16 | 0 | \$ 698,490.16 | \$ 691,709.81 | 0 | \$ 691,709.81 | \$ 691,709.81 | 0 | \$ 691,709.81 | 0 | 0 | | 100% | 99% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 224009 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en el acceso a las salas de videoconferencias, Región Poza Rica- Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41901 | 5710141901U00623 | \$ 4,623.86 | 0 | \$ 4,623.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | 0% | 21/11/2022 | 10/12/2022 |
| 224010 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en el Centro de Idiomas, Región Poza Rica- Tuxpan. | 1000 | 3513261 | 41802 | 5710141802U00621 | \$ 446,035.70 | 0 | \$ 446,035.70 | \$ 443,989.40 | 0 | \$ 443,989.40 | \$ 443,989.40 | 0 | \$ 443,989.40 | 0 | 0 | | 100% | 100% | 20/12/2022 | 08/01/2023 |
| 224011 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, humedades e instalaciones en la Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Poza Rica-Tuxpan. | 1000 | 3513261 | 41102 | 5710141102U00621 | \$ 1,144,650.00 | 0 | \$ 1,144,650.00 | \$ 1,122,099.34 | 0 | \$ 1,122,099.34 | \$ 1,122,099.34 | 0 | \$ 1,122,099.34 | 0 | 0 | | 100% | 98% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 224012 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en la Facultad de Pedagogía, región Poza Rica- Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41201 | 5710141201U00621 | \$ 152,813.44 | 0 | \$ 152,813.44 | \$ 152,813.44 | 0 | \$ 152,813.44 | \$ 152,813.44 | 0 | \$ 152,813.44 | 0 | 0 | | 100% | 100% | 19/12/2022 | 17/01/2023 |
| 224013 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y trabajos de instalación eléctrica para AIA en el Taller Libre de Artes Papamilla, Región Poza Rica-Tuxpan. | 1000 | 3513261 | 43801 | 5710143801U00621 | \$ 237,925.92 | 0 | \$ 237,925.92 | \$ 237,546.77 | 0 | \$ 237,546.77 | \$ 237,546.77 | 0 | \$ 237,546.77 | 0 | 0 | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 17/01/2023 |
| 224014 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en edificio "B" y trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en cafetería de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica-Tuxpan. | 1000 | 3513261 | 41401 | 5710141401U00621 | \$ 235,637.20 | 0 | \$ 235,637.20 | \$ 221,181.00 | 0 | \$ 221,181.00 | \$ 221,181.00 | 0 | \$ 221,181.00 | 0 | 0 | | 100% | 94% | 29/12/2022 | 17/01/2023 |
| 224015 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, humedades e instalaciones en el Centro de Autoacceso de Idiomas, Región Poza Rica-Tuxpan. | 1000 | 3513261 | 41802 | 5710141802U00622 | \$ 599,757.84 | 0 | \$ 599,757.84 | \$ 597,973.69 | 0 | \$ 597,973.69 | \$ 597,973.69 | 0 | \$ 597,973.69 | 0 | 0 | | 100% | 100% | 29/12/2022 | 17/01/2023 |
| 224016 | Primera etapa de construcción de cafetería, sala de tutorías y complemento de cerco perimetral en la Facultad de Contaduría, región Poza Rica-Tuxpan. | 912 | 6226001 | 42301 | 5710342301E00104 | \$ 2,100,000.00 | 0 | \$ 2,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 224017 | Construcción de caseta de vigilancia y barda perimetral en el Taller Libre de Artes Poza Rica, región Poza Rica-Tuxpan. | 912 | 6226001 | 41801 | 5710341801E00101 | \$ 1,550,000.00 | 0 | \$ 1,550,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 224018 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas, Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan. | 912 | 6226001 | 42501 | 5710342501E00102 | \$ 350,000.00 | 0 | \$ 350,000.00 | \$ 350,000.00 | 0 | \$ 350,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224019 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas, Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan. | 912 | 6226001 | 41104 | 5710341104E00101 | \$ 350,000.00 | 0 | \$ 350,000.00 | \$ 347,870.00 | 0 | \$ 347,870.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN DENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
|-------------------------------|--|--------|---------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2023 | | ANOS ANTERIORES | 2023 | ANOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | |
| 224020 | Adecuación de acceso y construcción de mesas de uso recreativo en la Unidad de Humanidades, región Poza Rica-Tuxpan. | 912 | 6226001 | 41202 | 5710341202E00101 | \$ 1,350,000.00 | 0 | \$ 1,350,000.00 | 0 | \$ 917,030.92 | \$ 917,030.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224021 | Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41405 | 4706041405U00622 | \$ 2,603,500.00 | 0 | \$ 2,603,500.00 | 2,603,500.00 | 0 | \$ 2,603,500.00 | \$ 2,603,500.00 | 0 | \$ 2,603,500.00 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 08/03/2023 |
| 224021 | Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41405 | 5710141405U00621 | \$ 189,942.31 | 0 | \$ 189,942.31 | 189,942.31 | 0 | \$ 189,942.31 | \$ 189,942.31 | 0 | \$ 189,942.31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 08/03/2023 |
| 224022 | Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Poza Rica-Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41901 | 4706041901U00622 | \$ 1,991,566.86 | 0 | \$ 1,991,566.86 | 1,990,121.69 | 0 | \$ 1,990,121.69 | \$ 1,990,121.69 | 0 | \$ 1,990,121.69 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 22/12/2022 | 01/03/2023 |
| 224023 | Mantenimiento de inmueble menor prioritario de rehabilitación de elementos estructurales de la Facultad de Ciencias Biológico-Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan. | 822 | 3513261 | 42501 | 5710142501U00622 | \$ 569,576.24 | 0 | \$ 569,576.24 | 569,524.62 | 0 | \$ 569,524.62 | \$ 569,524.62 | 0 | \$ 569,524.62 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 22/12/2022 | 06/02/2023 |
| 224024 | Construcción de cafetería, núcleo de servicios de resguardo y desechos y área de prácticas (corrales), en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan. | 912 | 6226001 | 42501 | 5710342501E00103 | \$ 5,838,300.00 | 0 | \$ 5,838,300.00 | 4,209,169.86 | 0 | \$ 4,209,169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0% | 14/04/2023 | 10/09/2023 |
| 224025 | Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Psicología, región Poza Rica-Tuxpan. | 822 | 3513261 | 41404 | 5710141404U00621 | \$ 396,250.00 | 0 | \$ 396,250.00 | 382,300.39 | 0 | \$ 382,300.39 | \$ 382,300.39 | 0 | \$ 382,300.39 | 0 | 0 | 0 | 100% | 96% | 29/12/2022 | 06/02/2023 |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan. | 912 | 6226001 | 41101 | 5710341101E00101 | \$ 150,000.00 | 0 | \$ 150,000.00 | 149,515.00 | 0 | \$ 149,515.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan. | 133 | 6226001 | 41402 | 1416041402E00105 | \$ 14,575.00 | 0 | \$ 14,575.00 | 14,575.00 | 0 | \$ 14,575.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan. | 912 | 6226001 | 41401 | 5710341401E00101 | \$ 91,700.00 | 0 | \$ 91,700.00 | 91,215.00 | 0 | \$ 91,215.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan. | 133 | 6226001 | 41403 | 1416141403E00104 | \$ 14,575.00 | 0 | \$ 14,575.00 | 14,575.00 | 0 | \$ 14,575.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan. | 133 | 6226001 | 41404 | 1416541404E00105 | \$ 14,575.00 | 0 | \$ 14,575.00 | 14,575.00 | 0 | \$ 14,575.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan. | 133 | 6226001 | 41405 | 1416441405E00105 | \$ 14,575.00 | 0 | \$ 14,575.00 | 14,575.00 | 0 | \$ 14,575.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224027 | Acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, Región Poza Rica-Tuxpan. | 1001 | 3513261 | 41801 | 5710141801U00802 | \$ 1,100,000.00 | 0 | \$ 1,100,000.00 | 1,093,250.96 | 0 | \$ 1,093,250.96 | \$ 1,093,250.96 | 0 | \$ 1,093,250.96 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | 29/12/2022 | 22/02/2023 |
| 234001 | Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan. | 1001 | 6226001 | 41102 | 5728641102U00802 | 0 | \$ 1,952,774.14 | \$ 1,952,774.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 234001 | Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan. | 1001 | 6226001 | 41102 | 5728841102U00802 | 0 | \$ 5,833.81 | \$ 5,833.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| TOTAL REGIÓN POZA RICA-TUXPAN | | | | | | \$ 36,610,769.02 | \$ 1,959,407.96 | \$ 39,569,176.97 | \$ 26,234,196.57 | \$ 917,030.92 | \$ 27,151,227.49 | \$ 15,777,210.23 | \$ - | \$ 15,777,210.23 | \$ - | \$ - | \$ - | 70.57% | 41% | | |

| REGIÓN COATZACOALCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|---------|-------|------------------|-----------------|---|-----------------|------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---|---|------|------|--------------------------|--------------------------|
| 215004 | Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basketbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 749 | 6226001 | 51901 | 5728651901U00803 | \$ 67,994.36 | 0 | \$ 67,994.36 | 67,275.07 | 0 | \$ 67,275.07 | \$ 15,396.15 | 0 | \$ 15,396.15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 23% | 10/09/2022 | 02/09/2022 |
| 221048 | Mantenimiento menor de inmueble urgente en cultivos y sala de maestros en la Facultad de Ingeniería en Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 53501 | 5710153501U00621 | \$ 208,150.01 | 0 | \$ 208,150.01 | 206,835.28 | 0 | \$ 206,835.28 | \$ 206,835.28 | 0 | \$ 206,835.28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | 29/12/2022 | 17/01/2023 |
| 225001 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a equipos de aire acondicionado en la USBI y el Centro de Idiomas, Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 51906 | 5710151906U00621 | \$ 448,230.00 | 0 | \$ 448,230.00 | 371,344.01 | 0 | \$ 371,344.01 | \$ 371,344.01 | 0 | \$ 371,344.01 | 0 | 0 | 0 | 100% | 83% | 22/12/2022 | 20/01/2023 |
| 225002 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a núcleos sanitarios en la Facultad de Trabajo Social región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 52201 | 5710152201U00621 | \$ 197,600.00 | 0 | \$ 197,600.00 | 197,340.35 | 0 | \$ 197,340.35 | \$ 197,340.35 | 0 | \$ 197,340.35 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 24/01/2023 | 22/02/2023 |
| 225003 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a cuerpos de agua en el Campus Coatz, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 51901 | 5710151901U00621 | \$ 217,980.00 | 0 | \$ 217,980.00 | 152,285.43 | 0 | \$ 152,285.43 | \$ 152,285.43 | 0 | \$ 152,285.43 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 225004 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a drenaje de agua pluvial en el Campus Mina, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 1000 | 3513261 | 51901 | 5710151901U00622 | \$ 198,500.00 | 0 | \$ 198,500.00 | 197,005.62 | 0 | \$ 197,005.62 | \$ 197,005.62 | 0 | \$ 197,005.62 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 28/11/2022 | 27/12/2022 |
| 225005 | Construcción del segundo nivel del edificio "O" en el Campus Coatzacoalcos. | 912 | 6226001 | 51901 | 5710351901E00101 | \$ 7,800,000.00 | 0 | \$ 7,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 225006 | Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 133 | 6226001 | 53501 | 1418353501E00103 | \$ 942,964.30 | 0 | \$ 942,964.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 225006 | Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 133 | 6226001 | 53501 | 1438353501E00103 | \$ 557,035.70 | 0 | \$ 557,035.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |

| NUM. DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FONDO | GTA | DEPENDENCIA | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2023 | AUTORIZADO SAF 2023 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | Nº OF. T.O | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | |
|-----------------------------------|--|-------|---------|-------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | AÑOS ANTERIORES | 2023 | | | | | | | |
| 225006 | Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 912 | 6226001 | 53501 | 5710353501E00101 | \$ 1,500,000.00 | 0 | \$ 1,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 225007 | Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 822 | 3513261 | 51901 | 4706051901U00622 | \$ 2,810,464.54 | 0 | \$ 2,810,464.54 | \$ 2,798,226.26 | 0 | \$ 2,798,226.26 | \$ 2,798,226.26 | 0 | \$ 2,798,226.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 22/12/2022 | 01/03/2023 | |
| 225008 | Mantenimiento menor de inmueble en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 822 | 3513261 | 51901 | 4706051901U00623 | \$ 1,296,430.00 | 0 | \$ 1,296,430.00 | \$ 1,293,842.79 | 0 | \$ 1,293,842.79 | \$ 1,293,842.79 | 0 | \$ 1,293,842.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 16/02/2023 | |
| 225000 | Mantenimiento menor de inmueble en el Campus Mina, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 822 | 3513261 | 52401 | 4706052401U00622 | \$ 2,085,017.99 | 0 | \$ 2,085,017.99 | \$ 2,083,639.91 | 0 | \$ 2,083,639.91 | \$ 2,083,639.91 | 0 | \$ 2,083,639.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29/12/2022 | 26/02/2023 | |
| 225010 | Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 133 | 6226001 | 52404 | 1416452404E00104 | \$ 2,900,000.00 | 0 | \$ 2,900,000.00 | \$ 1,553,421.17 | 0 | \$ 1,553,421.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 28/03/2023 | 05/07/2023 | |
| 225010 | Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 912 | 6226001 | 52404 | 5710352404E00101 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 28/03/2023 | 05/07/2023 | |
| 225011 | Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 133 | 6226001 | 52402 | 1416152402E00104 | \$ 2,940,000.00 | 0 | \$ 2,940,000.00 | \$ 1,850,099.88 | 0 | \$ 1,850,099.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 28/03/2023 | 25/07/2023 | |
| 225011 | Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 912 | 6226001 | 52402 | 5710352402E00101 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0 | \$ 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 28/03/2023 | 25/07/2023 | |
| 235001 | Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 1001 | 6226001 | 52401 | 5728952401I00801 | 0 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS | | | | | | \$ 24,770,386.90 | \$ 2,000,000.00 | \$ 26,770,386.90 | \$ 11,372,215.77 | \$ - | \$ 11,372,215.77 | \$ 7,316,815.80 | \$ - | \$ 7,316,815.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 64.43% | 27% | | | |
| TOTAL REFERENDO | | | | | | \$ 264,749,606.28 | \$ 7,319,633.65 | \$ 272,069,139.83 | \$ 161,895,528.14 | \$ 1,771,482.66 | \$ 163,657,010.80 | \$ 85,811,053.49 | \$ - | \$ 85,811,053.49 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 73.05% | 32% | | | |

elaboró

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento