



Acuse



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0685/07/2019

Xalapa, Equez., Ver. a 04 de julio de 2019

Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros
Directora General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

En atención al correo electrónico de fecha 18 de junio de 2019, enviado por el C.P. Ángel González Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Informe Definitivo del ejercicio 2018 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
01 (228) 8 42 17 20

Conmutador
8 42 17 00
8 42 27 00

Extensiones
11720, 11201, 11205

Fax
842 27 53

Correo electrónico
emurcia@uv.mx

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio Generado	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,519,025,279.00	14,562,857.68	2,533,548,962.84	2,519,025,279.00	2,519,025,279.00	2018	VER18180101073533	El monto que se muestra como Modificado corresponde a la suma del recurso autorizado más los intereses generados en 2018, menos los reintegros a la TESOFE por \$39,208.84; sin embargo, a partir del momento Recaudado el sistema no permite capturar un monto mayor al reportado en el Informe previo, por lo que se consideró la misma cantidad capturada anteriormente, comentando que el Ejercicio real fue por la cantidad de \$2,533,548,962.84. Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya condujo y el recurso no ejercido fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (S267)	40,089,928.00	737,498.63	40,827,426.63	40,827,426.63	28,498,435.83	2018	VER18180201135341	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	16,997,780.00	3,917,480.31	24,006,000.05	20,915,260.31	3,051,347.80	2018	VER180301385991	
Carrera Docente (UPES) (U040)	17,554,339.00	14,935.41	17,569,274.41	17,496,901.50	17,389,206.17	2018	VER180401493985	
Apoyos a centros y organizaciones de educación (PADES) (U080)	446,931.90	1,103.92	448,035.92	448,035.22	251,496.88	2018	VER180301385946	
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXES) (U079)	1,178,081.00	7,771.76	1,171,280.62	1,171,280.62	1,171,280.62	2017	VER17170300965871	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya condujo y el recurso no ejercido fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (S267)	50,329,668.00	1,931,780.69	46,855,510.85	46,855,510.85	46,855,510.85	2017	VER17170100835906	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya condujo y el recurso no ejercido fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,949.00	1,619,452.73	27,341,924.65	27,246,401.73	16,799,242.64	2017	VER17170300966204	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya condujo y el recurso no ejercido fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Apoyos a centros y organizaciones de educación (PADES) (U080)	999,577.12	4,753.24	772,393.79	772,393.79	772,393.79	2017	VER17170300965531	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya condujo y el recurso no ejercido fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	678,000.00	6,615.37	684,711.63	684,615.37	640,646.12	2017	VER17170401045841	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	18,589,774.00	8,796,548.80	18,589,774.00	18,589,774.00	18,589,774.00	2016	VER16160300740473	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya condujo y el recurso no ejercido fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	3,832.10	416,061.33	415,832.10	259,583.07	2015	VER15150400611018	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

C.P. Evangelina Murcia Villagómez
Directora General

C.c.p. Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la UV. Para conocimiento.
C.c.p. Mtro. Pabel Pazos Rincón, Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

- 5 JUL 2019

RECIBIDO
HORA: 14:25 RECIBE: ME



Informe Definitivo 2018 Sistema de Recursos Federales Transferidos

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2018 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo)

marthailechugah

Carga Ejercicio del Gasto

Ejercicio del gasto

Instrucciones y Catálogos

Paso 1: Carga de plantillas

Paso 2: Consulta información

Inicio

Carga Ejercicio del Gasto

Tiempo restante: 3 días 24:00 h

Historial de cargas

Limpiar

Cargar archivo

Actualizar


Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
60411	28/06/2019 11:24:02 AM	U040 - CARRERA DOCENTE EN UPES 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
60262	27/06/2019 06:13:39 PM	U080 - PADES 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
60190	27/06/2019 02:55:16 PM	U006 - SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATLES.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
60152	27/06/2019 01:57:44 PM	S267 - PFCE 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
60061	27/06/2019 10:53:47 AM	U079 - PROEXES 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
59306	25/06/2019 01:09:34 PM	S244 - INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
59295	25/06/2019 12:49:00 PM	S247 PRODEP - 2016.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
59293	25/06/2019 12:44:33 PM	S267 PFCE 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
59266	25/06/2019 12:00:52 PM	S244 - INCLUSIÓN 2015.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
58874	21/06/2019 01:10:23 PM	U080 PADES 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
58859	21/06/2019 12:53:48 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
58848	21/06/2019 12:43:43 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar



1873



Universidad Veracruzana

Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de PresupuestosDGRF/0712/07/2019
09 de julio de 2019

L.E. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
Presente

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL11 JUL 2019
RECIBIDOHORA: 17:00
RECIBIDO: Manu

Edificio A de R... Ato. Piso
Lomas del Estadio s/n. C.P. 91000
Veracruz, Veracruz
Veracruz, México

Teléfonos
(228) 842 17 23
(228) 842 17 00
Ext. 11720

Correo Electrónico
emurcia@uv.mx

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del cuarto trimestre de 2018 definitivo con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2010-2015		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$185,261,736.00	\$81,168,783.00	Existen 35 obras suspendidas; 22 en ejecución y 11 terminadas. De estos ejercicios la SEFIPLAN nos adeuda \$107,940,749.00
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,261,081.00	\$0.00	Existen 6 obras suspendidas y 11 canceladas, debido a la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por \$21,261,081.00
FAM 2018		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,839,851.20	\$5,938,963.06	Se encuentran 4 obras en ejecución
FAM 2018 Remanente		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$4,645,515.42	\$2,727,872.70	Se encuentran 7 obras en ejecución
FAM 2018 Rendimientos Financieros		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$231,275.07	\$0.00	Se encuentran 3 obras en ejecución
FAM 2018 Remanentes Rendimientos Financieros		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$273,207.86	\$0.00	Se encuentran 3 obras en ejecución



11 JUL 2019

RECIBIDO
HORA: 13:35 RECIBIDO: we

Hoja 1/2



Universidad Veracruzana
Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Presupuestos

DGRF/0712/07/2019
09 de julio de 2019

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Edificio A de Rectoría 4to. Piso
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000
Col. Zona Universitaria
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México

Teléfonos
(228) 842 17 23
(228) 842 17 00
Ext. 11720

Correo Electrónico
emurcia@uv.mx

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"




C.P. Evangelina Murcia Villagómez
Directora General de Recursos Financieros
Universidad Veracruzana

Hoja 2/2

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Para su conocimiento.
c.c.p. Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.
c.c.p. Mtro. Salvador Tapia Spinoso. Secretario de Administración y Finanzas. Mismo fin.
c.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras. Secretario de Desarrollo Institucional. Mismo fin.
c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. Mismo fin.
c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez. Directora de Presupuestos. Mismo fin.
c.c.p. Archivo
ERI/cabm

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2015

PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18

INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
ACAYUCAN																		
VER12130100009984	401C4100120015.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y CUBÍCULOS EN FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS EN ACAYUCAN, VER, REGIÓN COATZACOALCOS	ACAYUCAN	FAM 2012	561,962	561,962	561,962	561,962	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER15150200540318	401C4100150011.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 2A.ETAPA DE MÓDULO DE LAB., AULA ELECTRÓNICA Y CENTRO DE AUTOACCESO EN FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS, REGIÓN COATZACOALCOS	ACAYUCAN	FAM 2015	5,133,095	5,133,095	5,133,095	5,133,095	5,133,095	5,133,095		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
BOCA DEL RÍO																		
VER12130100010002	401C4100120005.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2012	740,326	740,326	740,326	740,326	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER12130100010007	401C4100120006.12	APORTACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA HABILITAR SALA DE ESPERA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA REGIÓN VERACRUZ.	BOCA DEL RÍO	FAM 2012	66,198	66,198	66,198	66,198	0	0		1.00	1.00	PAGO	100.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER00150300553069	401C4100130012.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, REGIÓN VERACRUZ, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2013	231,988	231,988	231,988	231,988	231,988	231,988		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
VER15150300553084	401C4100150019.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO., AULA, CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE EDUC. FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2015	4,486,664	4,486,664	4,486,664	4,486,664	4,486,664	4,486,664		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
VER15150200540404	401C4100150020.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CLINICA DENTAL Y AULA EN LA FAC. DE ODONTOLOGÍA, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2015	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
COATZACOALCOS																		
VER12130100010018	401C4100120008.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2012	369,930	369,930	369,930	369,930	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER12130100010030	401C4100120013.12	APORTACIÓN PARA EL CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2012	62,313	62,313	62,313	62,313	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER14140400418915	401C4100140005.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	71.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER00150300553098	401C4100140010.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	63.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER15150300553111	401C4100150005.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2015	674,598	674,598	674,598	674,598	674,598	674,598		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
VER13130400232337	401C4100130010.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2013	75,544	75,544	75,544	75,544	75,544	75,544		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
VER13130400232325	401C4100130005.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2013	1,189,221	1,189,221	1,189,221	1,189,221	1,189,221	1,189,221		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
CÓRDOBA																		
VER11130100009890	401C4100110012.11	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2011	20,597	20,597	20,597	20,597	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER121301000100045	401C4100120009.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2012	711,800	711,800	711,800	711,800	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA	
VER13130400232416	401C4100130008.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2013	288,383	288,383	288,383	288,383	288,383	288,383		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
VER13130400232407	401C4100130003.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2013	1,565,486	1,565,486	1,565,486	1,565,486	771,237	771,237		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	49.27	EN EJECUCIÓN	
VER14140400418971	401C4100140003.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2014	3,650,001	3,650,001	3,650,001	3,650,001	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	85.00	0.00	SUSPENDIDA	

REPORTE DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2015

PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18

INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES					ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
VER14140400418933	401C4100140008.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	CÓRDOBA	FAM 2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	88.00	0.00	SUSPENDIDA
VER15150300553134	401C4100150003.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	CÓRDOBA	FAM 2015	2,321,834	2,321,834	2,321,834	2,321,834	2,321,834	2,321,834		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
IXTACZOQUITLÁN																	
VER00150300552093	401C4100150023.15	APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DEL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA (COMPL. DE REC. 1)	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2010	498,548	498,548	498,548	498,548	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300552096	401C4100150024.15	APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DEL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA (COMPL. DE REC. 2)	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2011	223	223	223	223	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300552099	401C4100150025.15	APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DEL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA (COMPL. DE REC. 3)	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2012	206,788	206,788	206,788	206,788	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300552101	401C4100150026.15	APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DEL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA (COMPL. DE REC. 4)	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2013	80,511	80,511	80,511	80,511	80,511	80,511		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER13140400419036	401C4100130018.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS CAMPUS IXTACZOQUITLÁN REGIÓN CORDOBA	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2013	9,600,708	9,600,708	9,600,708	9,600,708	9,600,708	9,600,708		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER15150200540366	401C4100150021.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE AULAS EN LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA EN EL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN CORDOBA	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2015	9,993,208	9,993,208	9,993,208	9,993,208	9,993,208	9,993,208		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
MINATITLÁN																	
VER00140200329711	401C4100130014.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 LAB DE ENTRENAMIENTO CLINICO EN LA UNIDAD DE COMPETENCIAS EN LA FAC DE MEDICINA REGIÓN COATZACOALCOS	MINATITLÁN	FAM 2013	957,361	957,361	957,361	957,361	957,361	957,361		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER00140200329720	401C4100130015.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAB CLINICO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA UNIDAD DEL PACIENTE Y CUBICULO EN LA FAC DE ENFERMERIA REGIÓN COATZACOALCOS	MINATITLÁN	FAM 2013	348,462	348,462	348,462	348,462	348,462	348,462		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
ORIZABA																	
VER12130100010055	401C4100120012.12	APORTACIÓN PARA HABILITAR UN LABORATORIO DE CÓMPUTO EN ÁREA DE ARCHIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA REGIÓN CORDOBA	ORIZABA	FAM 2012	69,716	69,716	69,716	69,716	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
POZA RICA																	
VER12130100010077	401C4100120007.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2012	1,889,994	1,889,994	1,889,994	1,889,994	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER13130400232474	401C4100130004.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2013	882,886	882,886	882,886	882,886	882,886	882,886		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER13140200329731	401C4100130009.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2013	375,869	375,869	375,869	375,869	375,869	375,869		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER14140400418663	401C4100140004.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	61.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300553168	401C4100140009.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	80.00	0.00	SUSPENDIDA
VER15150300553179	401C4100150004.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	1,673,411	1,673,411	1,673,411	1,673,411	1,673,411	1,673,411		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER15150300553189	401C4100150018.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE HIDRAULICA EN LA FAC. DE ING. CIVIL, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	2,059,952	2,059,952	2,059,952	2,059,952	2,059,952	2,059,952		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER15150200540429	401C4100150013.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA, CUBICULOS Y AREA ADMINISTRATIVA EN LA FAC. DE PEDAGOGÍA, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	1,199,049	1,199,049	1,199,049	1,199,049	1,199,049	1,199,049		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER15150300553203	401C4100150014.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA DE MÓDULO DE AULAS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN POZA RICA REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	4,469,614	4,469,614	4,469,614	4,469,614	4,469,614	4,469,614		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2015
 PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES						ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
VER180401486892	401C4100150014.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA DE MÓDULO DE AULAS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN POZA RICA COMPLEMENTO DE RECURSOS	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	2,373,409	2,373,409	2,298,948	2,298,948	1,149,474	1,149,474		1.00	0.03	APORTACIÓN	3.00	48.43	EN EJECUCIÓN

VERACRUZ

VER11130100009902	401C4100110011.11	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2011	239,769	239,769	239,769	239,769	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12130100010090	401C4100120010.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2012	1,266,637	1,266,637	1,266,637	1,266,637	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER13130400232493	401C4100130002.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2013	1,271,018	1,271,018	1,271,018	1,271,018	1,271,018	1,271,018		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER13130400232499	401C4100130007.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2013	608,239	608,239	608,239	608,239	608,239	608,239		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER14140400418781	401C4100140002.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2014	6,143,614	6,143,614	6,143,614	6,143,614	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	74.00	0.00	SUSPENDIDA
VER14140400418805	401C4100140007.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2014	3,455,781	3,455,781	3,455,781	3,455,781	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	85.00	0.00	SUSPENDIDA
VER15150300553211	401C4100150002.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2015	4,170,951	4,170,951	4,170,951	4,170,951	4,170,951	4,170,951		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN

XALAPA

VER10130100009852	401C4100100009.10	APORTACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE CONCIERTOS(ESTRUCTURA DE ACERO,ALBAÑILERÍA,INSTALACIONES,AIRE ACONDICIONADO,PLATAFORMA LEVADIZA)	XALAPA	FAM 2010	6,089,976	6,089,976	6,089,976	6,089,976	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER10130100009873	401C4100100005.11	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCION 2A ETAPA FACULTAD DE MATEMATICAS Y FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2010	2,406,276	2,406,276	2,406,276	2,406,276	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER11130100009928	401C4100110013.11	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	315,838	315,838	315,838	315,838	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER11130100009966	401C4100110008.11	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA PAR TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES, REGIÓN XALAPA, INC. PROYECTO	XALAPA	FAM 2011	408,000	408,000	408,000	408,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER11130100009960	401C4100110002.11	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	18,097,171	18,097,171	18,097,171	18,097,171	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA
VER11130100009913	401C4100110001.11	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA, EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN Y SEA REGION XALAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS 2)	XALAPA	FAM 2011	1,976,170	1,976,170	1,976,170	1,976,170	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12140200329738	401C4100120014.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2012	175,161	175,161	175,161	175,161	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12130100010113	401C4100120011.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2012	6,079,083	6,079,083	6,079,083	6,079,083	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12140400418010	401C4100120001.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIF. PARA POSGRADO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS E INV. EN EL CONOC. Y APRENDIZAJE HUMANO CEICAH, REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2012	11,802,596	11,802,596	11,802,596	11,802,596	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	95.00	0.00	SUSPENDIDA
VER13140100295740	401C4100130013.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2DA. ETAPA EN FAC DE ODONTOLOGÍA REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,013,158	1,013,158	1,013,158	1,013,158	1,013,158	1,013,158		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER13130400232555	401C4100130001.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	7,073,906	7,073,906	7,073,906	7,073,906	6,173,610	6,173,610		1.00	0.00	APORTACIÓN	88.00	87.27	EN EJECUCIÓN
VER13140200329748	401C4100130011.13	APORTACIÓN PARA LA 2A ETAPA (biblioteca)DEL EDIF. DEL INST. INV. BIOTECNOLOGIA APLICADA INBIOTECA REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2013	702,829	702,829	702,829	702,829	702,829	702,829		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER13140200329756	401C4100130016.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES REGION XALAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS 2)	XALAPA	FAM 2013	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,351,232	1,351,232		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	90.08	EN EJECUCIÓN

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2015
 PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
VER13130400232583	401C4100130006.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	649,727	649,727	649,727	649,727	649,727	649,727		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER00150300553232	401C4100140011.14	APORTACIÓN PARA 3A. ETAPA (CUBICULOS) DEL EDIF. DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA APLIACADA INBIOTECA, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2014	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	70.00	0.00	SUSPENDIDA
VER14140400418043	401C4100140001.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2014	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,107,192	1,107,192		1.00	0.00	APORTACIÓN	50.00	11.07	SUSPENDIDA
VER14140400418501	401C4100140019.14	APORTACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPL. DEL HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE LA UV REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2014	6,573,999	6,573,999	6,573,999	6,573,999	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.0	0.00	SUSPENDIDA
VER14140400418086	401C4100140006.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2014	5,354,430	5,354,430	5,354,430	5,354,430	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	69.00	0.00	SUSPENDIDA
VER15150300553245	401C4100150016.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES (CICE), REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2015	3,496,119	3,496,119	3,496,119	3,496,119	3,496,119	3,496,119		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER15150300553252	401C4100150012.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE GENÓMICA Y FISIOLÓGIA EN LA FAC. DE NUTRICIÓN, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2015	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJEUCIÓN
VER15150400594585	401C4100150001.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2015	8,411,639	8,411,639	8,411,639	8,411,639	8,411,639	8,411,639		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJEUCIÓN
TOTAL					185,261,736	185,261,736	185,187,275	185,187,275	81,168,783	81,168,783							




M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento




Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
 Secretario de Administración y Finanzas

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
													PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
XALAPA																			
0016020065828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
0016020065831	401C4100160006.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016	4,500,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
0016020065840	401C4100160012.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE AUDITORÍAS Y TUTORÍAS EN LA UNIDAD CENTRAL, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016	655,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
0016020065848	401C4100160016.16	CONCLUSIÓN DE EDIFICIO PARA LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016	8,000,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
VERACRUZ																			
0016020065853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
0016020065858	401C4100160007.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016	1,080,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
0016020065861	401C4100160015.16	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES EN LA POSTA ZOOTÉNICA TORREÓN DEL MOLINO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016	5,700,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
CÓRDOBA																			
0016020065866	401C4100160003.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016	3,400,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
0016020065872	401C4100160008.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016	2,820,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
0016020065876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
POZA RICA																			
0016020065884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
0016020065891	401C4100160009.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016	1,100,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
0016020065895	401C4100160013.16	CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA DE MÓDULO DE AULAS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016	5,000,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
COATZACOALCOS																			
0016020065899	401C4100160005.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2016	1,900,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
0016020065902	401C4100160010.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2016	1,100,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO	
BOCA DEL RÍO																			
0016020065905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
MINATITLÁN																			
0016020065917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016	370,874	3,929,126	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
TOTAL						35,625,874	21,261,081												



M. Arq. Emilia Rodiles Justo



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018
 PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
BOCA DEL RÍO																		
18180201132776	01922018600001	Aportación para la conclusión de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2018	3,700,000.00	3,700,000.00	3,698,790.11	3,698,790.11	592,914.54	592,914.54		1.00	0.00	APORTACIÓN	35.00	16.02	EN EJECUCIÓN	
XALAPA																		
18180201132780	01922018600002	Aportación para la rehabilitación Integral Centro Cultural "Casa del Lago UV" 1a. Etapa, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018	4,666,666.67	4,666,666.67	4,499,063.84	4,499,063.84	460,830.40	460,830.40		1.00	0.00	APORTACIÓN	80.00	9.87	EN EJECUCIÓN	
COBERTURA ESTATAL																		
18180201132787	01922018600003	Aportación para el Programa Anual de Mantenimiento Institucional	Varias	FAM 2018	11,473,184.53	11,473,184.53	11,430,606.37	11,430,606.37	4,086,201.66	4,086,201.66		1.00	0.00	APORTACIÓN	61.00	35.62	EN EJECUCIÓN	
XALAPA																		
18180201132793	01922018600004	Aportación para la construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial y planta de tratamiento en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	799,016.46	799,016.46		1.00	0.00	APORTACIÓN	97.00	39.95	EN EJECUCIÓN	
TOTAL							21,839,851.20	21,839,851.20	21,628,460.32	21,628,460.32	5,938,963.06	5,938,963.06						



M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento




Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso

Secretario de Administración y Finanzas

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES
 PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
IXTACZOQUITLÁN																		
18180201081083	01922018600006	Aportación para la conectividad de voz y datos para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba	Ixtaczoquitlán	FAM 2018 REMANENTE	1,041,021.53	1,041,021.53	1,040,973.25	1,040,973.25	906,331.88	906,331.88		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	87.06	EN EJECUCIÓN	
180301297629	01922018600007	Aportación para trabajos para poner en operación el edificio de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba	Ixtaczoquitlán	FAM 2018 REMANENTE	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
COATZACOALCOS																		
180301379169	01922018600008	Aportación para la conclusión de módulo de sanitarios y escalera en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 REMANENTE	300,000.00	300,000.00	293,130.76	293,130.76	117,907.14	117,907.14		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	39.30	EN EJECUCIÓN	
180301379863	01922018600009	Aportación para la conclusión del Centro Centinela en el Campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 REMANENTE	230,000.00	230,000.00	229,844.29	229,844.29	134,317.51	134,317.51		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	58.40	EN EJECUCIÓN	
XALAPA																		
180301379199	01922018600010	Aportación para la conectividad de voz y datos y trabajos complementarios para poner en operación el edificio de la Facultad de Estadística e Informática, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	1,250,000.00	1,250,000.00	1,248,615.08	1,248,615.08	643,952.25	643,952.25		1.00	0.00	APORTACIÓN	59.00	51.52	EN EJECUCIÓN	
180301379824	01922018600011	Aportación para la construcción 1a. Etapa de muros de contención y escaleras en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	590,733.12	590,733.12	590,717.68	590,717.68	375,363.92	375,363.92		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	63.54	EN EJECUCIÓN	
180401486781	01922018600018	Aportación para la conclusión del 2do nivel edificio "C" Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	683,760.77	683,760.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					4,645,515.42	4,645,515.42	3,953,281.06	3,953,281.06	2,727,872.70	2,727,872.70								



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
 Secretario de Administración y Finanzas

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
BOCA DEL RÍO																		
180301379881	01922018600012	Aportación para la rehabilitación 2a. etapa de cercado perimetral en el Campus Mocambo, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2018 Rend. Financieros	100,001.34	100,001.34	100,001.34	100,001.34	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
180401486789	01922018600014	Aportación para el mantenimiento general en el edificio "E" de la Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 Rend. Financieros	83,965.82	83,965.82	83,799.16	83,799.16	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	30.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
180401486799	01922018600016	Aportación para la construcción de andador de acceso al Centro Centinela en el campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 Rend. Financieros	47,307.91	47,307.91	47,187.01	47,187.01	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	20.00	0.00	EN EJECUCIÓN	

TOTAL					231,275.07	231,275.07	230,987.51	230,987.51	0.00	0.00							
--------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
 Secretario de Administración y Finanzas

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
BOCA DEL RÍO																		
180301379895	01922018600013	Aportación para la rehabilitación 2a. etapa de cercado perimetral en el Campus Mocambo, región Veracruz, complemento de recursos	Boca del Río	FAM 2018 Remanente Rend. Financieros	160,915.03	160,915.03	160,510.65	160,510.65	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
180401486872	01922018600015	Aportación para el mantenimiento general en el edificio "E" de la Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos, complemento de recursos	Coatzacoalcos	FAM 2018 Rend. Financieros	73,823.58	73,823.58	73,823.58	73,823.58	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	30.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
180401486886	01922018600017	Aportación para la construcción de andador de acceso al Centro Centinela en el campus Coatzacoalcos, complemento de recursos	Coatzacoalcos	FAM 2018 Rend. Financieros	38,469.25	38,469.25	38,469.25	38,469.25	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	20.00	0.00	EN EJECUCIÓN	

TOTAL					273,207.86	273,207.86	272,803.48	272,803.48	0.00	0.00								
-------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
 Secretario de Administración y Finanzas