



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0032/01/2020

Xalapa, Equez., Ver. a 13 de enero de 2020

Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros
Directora General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

En atención al correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2019, enviado por el C.P. Ángel González Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Cuarto Trimestre del ejercicio 2019 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio Generado
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,569,309,035.00	18,094,472.41	2,634,645,777.41	2,622,319,057.41	2,634,615,898.95	2019	VER190101513113
Carrera Docente en UPES (U040)	14,928,898.00	77,384.63	15,006,282.63	15,006,282.63	14,928,898.00		VER190301574570
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	24,211,929.00	102,120.36	10,405,461.33	10,405,461.33	1,463,552.62		VER190301574232
Apoyos a centros y organizaciones de educación (PADESI) (U080)	703,620.00	1,103.05	704,723.05	704,723.05	473,186.04		VER190301574712
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (S267)	24,690,307.00	566,769.03	25,257,076.03	25,257,076.03	22,648,627.90	2018	VER190201562819
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	273,600.00	1,581.39	275,181.39	275,181.39	218,905.32		VER190101512717
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	16,997,780.00	8,752,396.95	25,750,176.95	25,750,176.95	19,090,797.59	2017	VER180301386591
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,949.00	2,141,327.36	27,768,276.36	27,768,276.36	19,324,579.53		VER17170300966204
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	678,000.00	7,160.88	685,160.88	685,160.88	640,646.12		VER17170401045841
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	5,131.10	417,131.10	417,131.10	259,583.07	2015	VER15150400611018

Cabe mencionar que la información que se reporta es con carácter de previa en tanto no se cuente con el cierre contable-presupuestal al mes de diciembre de 2019.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

C.P. Evangelina Murcia Villagómez
Directora General



C.c.p. Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la UV. Para conocimiento.
C.c.p. Mtro. Pabel Pazos Rincón, Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

14 ENE 2020

RECIBIDO
HORA: 14:05 RECIBIDO: vlc

Instrucciones y Catálogos

Paso 1: Carga de plantillas

Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas

Limpiar

Cargar archivo

Actualizar

Identificador ↓	Fecha ↑	Archivo ↑	Estatus ↑	Información ↑	Archivos ↑	Acción ↑
111313	14/01/2020 06:34:21 PM	U006 ORDINARIO 2019 2.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
111305	14/01/2020 06:32:21 PM	U080 PADES 2019 2.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
111296	14/01/2020 06:30:43 PM	U040 CARRERA DOCENTE 2019 2.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
111285	14/01/2020 06:26:48 PM	S247 PRODEP 2019 2.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
111272	14/01/2020 06:24:13 PM	S267 PFCE 2019 2.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
110414	14/01/2020 02:51:09 PM	S244 INCLUSIÓN 2018 3.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
104300	8/01/2020 02:52:44 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
104050	8/01/2020 11:12:40 AM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
104016	8/01/2020 10:20:17 AM	S244 INCLUSIÓN 2015.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
103961	7/01/2020 07:06:47 PM	S244 INCLUSIÓN 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

Anterior

1

Siguiete

000444



SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

15 ENE 2020

RECIBIDO

HORA: 13:30 NOMBRE: mane

0058



Universidad Veracruzana

Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Presupuestos

DGRF/0039/01/2020

14 de enero de 2020



L.E. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
Presente



En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del cuarto trimestre de 2019 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

Edificio A de Rectoría 4to. Piso
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000
Col. Zona Universitaria
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México

Teléfonos
(228) 842 17 23
(228) 842 17 00
Ext. 11720


Correo Electrónico
emurcia@uv.mx

FAM 2010-2014		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$38,525,254.00	\$20,428,083.00	Existe 1 obra suspendida y 4 en ejecución. De estos ejercicios la SEFIPLAN nos adeuda \$107,940,749.00.
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,261,081.00	\$0.00	Las Obras se reportan 6 suspendidas por la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por \$21,261,081.00.
FAM REMANENTES 2018		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$2,931,935.21	\$1,894,159.18	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM REMANENTES RENDIMIENTOS 2018		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$383,057.18	\$383,057.18	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2019		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$26,354,330.25	\$14,109,796.01	Se encuentran 6 obras en ejecución.
FAM REMANENTES 2019		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$7,449,758.27	\$1,588,624.22	Se encuentran 6 obras en ejecución.
FAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2019		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$244,197.59	\$15,980.88	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM REMANENTES RENDIMIENTOS 2019		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$104,114.45	\$62,788.00	Se encuentran 5 obras en ejecución.



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

15 ENE 2020





DGRF/0039/01/2020
14 de enero de 2020

Cabe mencionar que el ejercicio de los recursos del FAM 2010, se depuraron las obras Terminadas debido a la actualización del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), dichas obras fueron financiadas con recursos de la Universidad Veracruzana.

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00


Edificio A de Rectoría 4to. Piso
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000
Col. Zona Universitaria
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México

Teléfonos
(228) 842 17 23
(228) 842 17 00
Ext. 11720

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

Correo Electrónico
emurcia@uv.mx

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"


C.P. Evangelina Murcia Villagómez
Directora General de Recursos Financieros
Universidad Veracruzana


Hoja 2/2

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Para su conocimiento.
c.c.p. Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.
c.c.p. Mtro. Salvador Tapia Spínoso. Secretario de Administración y Finanzas. Mismo fin.
c.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras. Secretario de Desarrollo Institucional. Mismo fin.
c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. Mismo fin.
c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández. Directora de Presupuestos. Mismo fin.
c.c.p. Archivo
ERI/cabm

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2014 PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MÉTAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
VERACRUZ																	
VER190401601188	401C4100140002.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2014	3,595,303	3,595,303	3,595,303	3,595,303	3,595,303	3,595,303		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER190401601189	401C4100140007.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2014	2,729,529	2,729,529	2,729,529	2,729,529	2,729,529	2,729,529		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
XALAPA																	
VER190401601190	401C4100100009.10	APORTACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE CONCIERTOS(ESTRUCTURA DE ACERO,ALBAÑILERÍA,INSTALACIONES,AIRE ACONDICIONADO,PLATAFORMA LEVADIZA)	XALAPA	FAM 2010	2,730,981	2,730,981	2,730,981	2,730,981	2,730,981	2,730,981		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER11130100009960	401C4100110002.11	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	18,097,171	18,097,171	18,097,171	18,097,171	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA
VER190401601196	401C4100120001.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIF. PARA POSGRADO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS E INV. EN EL CONOC. Y APRENDIZAJE HUMANO CEICAH, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2012	11,372,270	11,372,270	11,372,270	11,372,270	11,372,270	11,372,270		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					38,525,254	38,525,254	38,525,254	38,525,254	20,428,083	20,428,083							


M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
 Secretario de Administración y Finanzas

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016 PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																		
00160200665828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
VERACRUZ																		
00160200665853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
CÓRDOBA																		
00160200665876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
POZA RICA																		
00160200665884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
BOCA DEL RÍO																		
00160200665905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
MINATITLÁN																		
00160200665917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016	370,874	3,929,126	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
TOTAL						370,874	21,261,081											



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
 Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES
PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
190101511246	01922018600019	Aportación para el mantenimiento general de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	400,000.00	400,000.00	398,560.62	398,560.62	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	40.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190101511251	01922018600020	Aportación para el mantenimiento general de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	150,000.00	150,000.00	127,586.21	127,586.21	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190101511256	01922018600021	Aportación para la rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	993,088.63	993,088.63	993,088.63	993,088.63	993,088.63	993,088.63		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190101511261	01922018600022	Aportación para la sustitución de elevador del edificio "A" de la Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	1,388,846.58	1,388,846.58	1,384,130.32	1,384,130.32	901,070.55	901,070.55		1.00	0.00	APORTACIÓN	40.00	64.88	EN EJECUCIÓN

TOTAL					2,931,935.21	2,931,935.21	2,903,365.78	2,903,365.78	1,894,159.18	1,894,159.18							
--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
190101511238	01922018600023	Aportación para los trabajos complementarios en el edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 Remanente rend. Financieros	193,200.29	193,200.29	193,200.29	193,200.29	193,200.29	193,200.29		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
BOCA DEL RIO																	
190201558234	01922018600024	Aportación para los trabajos complementarios en el edificio "O" de la Facultad de Ingeniería, región Veracruz	Boca del Rio	FAM 2018 Remanente rend. Financieros	189,856.89	189,856.89	189,856.89	189,856.89	189,856.89	189,856.89		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					383,057.18	383,057.18	383,057.18	383,057.18	383,057.18	383,057.18							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
 Secretario de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019
 PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
XALAPA																		
190201558241	01922019600001	Aportación para la implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa.	Xalapa	FAM 2019	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,999.99	1,249,999.99	1,170,343.48	1,170,343.48		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	93.63	EN EJECUCIÓN	
190201558243	01922019600002	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019	6,500,000.00	6,500,000.00	6,499,834.94	6,499,834.94	2,209,685.17	2,209,685.17		1.00	0.00	APORTACIÓN	60.00	34.00	EN EJECUCIÓN	
190201558245	01922019600006	Aportación para el equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa.	Xalapa	FAM 2019	751,000.00	751,000.00	750,412.76	750,412.76	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	15.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
POZA RICA																		
190201558246	01922019600003	Aportación para la construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica.	Poza Rica	FAM 2019	14,710,000.00	14,710,000.00	14,709,104.33	14,709,104.33	8,236,839.20	8,236,839.20		1.00	0.00	APORTACIÓN	75.00	55.99	EN EJECUCIÓN	
COBERTURA ESTATAL																		
190201558250	01922019600004	Aportación para el Programa Anual de Mantenimiento Institucional	Varias	FAM 2019	2,783,094.35	2,783,094.35	2,752,295.03	2,752,295.03	2,132,692.26	2,132,692.26		1.00	0.00	APORTACIÓN	98.00	76.63	EN EJECUCIÓN	
BOCA DEL RÍO																		
190201558249	01922019600005	Aportación para el equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	Boca del Río	FAM 2019	360,235.90	360,235.90	360,235.90	360,235.90	360,235.90	360,235.90		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					26,354,330.25	26,354,330.25	26,321,882.95	26,321,882.95	14,109,796.01	14,109,796.01								

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
 Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES
PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
190301568214	01922019600008	Aportación para la 2a. etapa de rehabilitación del Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz	Veracruz	FAM 2019 REMANENTE	862,709.86	862,709.86	862,709.86	862,709.86	862,709.86	862,709.86		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190301568218	01922019600009	Aportación para los trabajos complementarios de obra eléctrica y aire acondicionado en el CESS, región Veracruz	Veracruz	FAM 2019 REMANENTE	725,914.36	725,914.36	725,914.36	725,914.36	725,914.36	725,914.36		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190301568174	01922019600010	Aportación para la construcción de espacios educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301568175	01922019600011	Aportación para la conclusión de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301568177	01922019600012	Aportación para la construcción de subestación eléctrica en las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	949,629.53	949,629.53	949,346.54	949,346.54	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	10.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685651	01922019600020	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2019 REMANENTE	3,797,504.52	3,797,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					7,449,758.27	7,449,758.27	2,537,970.76	2,537,970.76	1,588,624.22	1,588,624.22							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
190301568172	01922019600013	Aportación para la conectividad de voz y datos en el área de expedientes y archivo del 2° nivel edificio D, Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	15,980.88	15,980.88	15,980.88	15,980.88	15,980.88	15,980.88		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190401685657	01922019600015	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	1,488.53	1,488.53	1,488.53	1,488.53	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	10.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685669	01922019600017	Aportación para la construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	131,921.11	131,921.11	131,921.11	131,921.11	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685673	01922019600019	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 3	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	94,807.07	94,807.07	94,807.07	94,807.07	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	10.00	0.00	EN EJECUCIÓN

TOTAL					244,197.59	244,197.59	244,197.59	244,197.59	15,980.88	15,980.88							
--------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
XALAPA																		
190301568173	01922019600014	Aportación para la conectividad de voz y datos en el área de expedientes y archivo del 2° nivel edificio D, Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	62,788.00	62,788.00	62,788.00	62,788.00	62,788.00	62,788.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
190401685679	01922019600016	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	16,150.43	16,150.43	16,133.34	16,133.34	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	10.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
190401685683	01922019600018	Aportación para la construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	12,402.53	12,402.53	12,378.89	12,378.89	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
190401685686	01922019600021	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,225.25	6,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
190401685689	01922019600022	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					104,114.45	97,566.21	91,300.23	91,300.23	62,788.00	62,788.00								



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas