

Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas  
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0617/06/2020

Xalapa, Equez., Ver. a 22 de junio de 2020



Mtra. Milagros Rivera Juárez  
Directora General de Programación y Presupuesto de la  
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz  
Presente

En atención al correo electrónico de fecha 09 de junio de 2020, enviado por el C.P. Ángel González Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Informe Definitivo del ejercicio 2019 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Lomas del Estadio s/n  
Edificio "A", 4to piso,  
C.P. 91000  
Xalapa-Enríquez,  
Veracruz, México

Teléfono  
01 (228) 8 42 17 20

Commutador  
8 42 17 00  
8 42 27 00

Extensiones  
11720, 11201, 11205

Fax  
842 27 53

Correo electrónico  
emurcia@uv.mx

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio Generado
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,616,551,305.00	18,094,472.41	2,634,645,777.41	2,622,319,057.41	2,634,635,500.87	2019	VER190101513113
Carre. a Docente en UPES (U040)	14,928,898.00	77,384.63	15,006,282.63	15,006,282.63	14,928,898.00		VER190301574570
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	10,303,340.97	150,835.12	10,454,176.09	10,454,176.09	1,478,029.25		VER190301574232
Apoyos a centros y organizaciones de educación (PADES) (U080)	703,620.00	1,103.05	704,723.05	704,723.05	473,186.04		VER190301574712
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (S267)	24,690,307.00	\$853,309.91	25,543,616.91	25,543,616.91	22,685,747.90		VER190201562819

Cabe mencionar que la información que se reporta corresponde únicamente a los proyectos del ciclo 2019, lo anterior debido a que en el sistema sólo aperturaron esos folios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

C.P. Evangelina Murcia Villagómez  
Directora General

C.c.p. Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la UV. Para conocimiento.

C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.

C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.

C.c.p. Archivo.



Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos **Paso 1: Carga de plantillas** Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
133851	19/06/2020 07:33:04 PM	S267 PFCE 2019.csv	Terminado	> -> [La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > -> Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
133846	19/06/2020 07:17:00 PM	U006 ORDINARIO 2019.csv	Terminado	> -> [La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > -> Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
133829	19/06/2020 05:42:07 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> -> [La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > -> Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
133776	19/06/2020 02:25:35 PM	U080 PADES 2019.csv	Terminado	> -> [La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > -> Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
133688	19/06/2020 11:01:03 AM	U040 CARRERA DOCENTE 2019.csv	Terminado	> -> [La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > -> Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>

Anterior **1** Siguiente

[Inicio](#)



Universidad Veracruzana

Dirección General de Recursos Financieros

Dirección de Presupuestos

DGRF 0579/06/2020

Xalapa, Equez., Ver., a 19 de junio de 2020

**L.E. Osvaldo Solórzano Romero**

Director General de Inversión Pública

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

P r e s e n t e

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del cuarto trimestre de 2019 definitivo con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En atención a los “Criterios para el reporte del informe definitivo 2019 y segundo trimestre de 2020”, únicamente se reportarán los folios referentes a FAM 2019 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), por lo cual el resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2019		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$26,354,330.25	\$14,109,796.01	Se encuentran 6 obras en ejecución
FAM 2019 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$7,449,758.27	\$1,588,624.22	Se encuentran 6 obras en ejecución
FAM 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$244,197.59	\$15,980.88	Se encuentran 4 obras en ejecución
FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$104,114.45	\$62,788.00	Se encuentran 5 obras en ejecución

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

↑

Edificio A de Rectoría 4to. Piso  
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000  
Col. Zona Universitaria  
Xalapa de Enríquez  
Veracruz, México

**Teléfonos**  
(228) 842 17 23  
(228) 842 17 00  
Ext. 11720

**Correo Electrónico**  
emurcia@uv.mx



Universidad Veracruzana  
Dirección General de Recursos Financieros  
Dirección de Presupuestos

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 130,145,850.00</b>

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

**A t e n t a m e n t e:**  
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Edificio A de Rectoría 4to. Piso  
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000  
Col. Zona Universitaria  
Xalapa de Enríquez  
Veracruz, México

**Teléfonos**  
(228) 842 17 23  
(228) 842 17 00  
Ext. 11720

**Correo Electrónico**  
emurcia@uv.mx

  
**C.P. Evangelina Murcia Villagómez**  
Directora General

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo, Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP.- Mismo fin.  
C.c.p. Mtro. Salvador Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV).- Mismo fin.  
C.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras, Secretario de Desarrollo Institucional de la UV.- Mismo fin.  
C.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo, Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV.- Mismo fin.  
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez, Directora de Presupuestos de la UV.- Mismo fin.  
C.c.p. Archivo  
ERI/cabm



UNIVERSIDAD VERACRUZANA


REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019

PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19

INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
<b>XALAPA</b>																		
190201558241	01922019600001	Aportación para la implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa.	Xalapa	FAM 2019	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,999.99	1,249,999.99	1,170,343.48	1,170,343.48		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	93.83	EN EJECUCIÓN	
190201558243	01922019600002	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019	6,500,000.00	6,500,000.00	6,499,834.94	6,499,834.94	2,209,685.17	2,209,685.17		1.00	0.00	APORTACIÓN	60.00	34.00	EN EJECUCIÓN	
190201558245	01922019600006	Aportación para el equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa.	Xalapa	FAM 2019	751,000.00	751,000.00	750,412.76	750,412.76	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	15.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
<b>POZA RICA</b>																		
190201558246	01922019600003	Aportación para la construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica.	Poza Rica	FAM 2019	14,710,000.00	14,710,000.00	14,709,104.33	14,709,104.33	8,236,839.20	8,236,839.20		1.00	0.00	APORTACIÓN	75.00	55.99	EN EJECUCIÓN	
<b>COBERTURA ESTATAL</b>																		
190201558250	01922019600004	Aportación para el Programa Anual de Mantenimiento Institucional	Varias	FAM 2019	2,783,094.35	2,783,094.35	2,752,295.03	2,752,295.03	2,132,692.26	2,132,692.26		1.00	0.00	APORTACIÓN	98.00	76.63	EN EJECUCIÓN	
<b>BOCA DEL RÍO</b>																		
190201558249	01922019600005	Aportación para el equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	Boca del Río	FAM 2019	360,235.90	360,235.90	360,235.90	360,235.90	360,235.90	360,235.90		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
<b>TOTAL</b>					26,354,330.25	26,354,330.25	26,321,882.95	26,321,882.95	14,109,796.01	14,109,796.01								

  
**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
 Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES**  
 PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19  
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
190301568214	01922019600008	Aportación para la 2a. etapa de rehabilitación del Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz	Veracruz	FAM 2019 REMANENTE	862,709.86	862,709.86	862,709.86	862,709.86	862,709.86	862,709.86		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190301568218	01922019600009	Aportación para los trabajos complementarios de obra eléctrica y aire acondicionado en el CESS, región Veracruz	Veracruz	FAM 2019 REMANENTE	725,914.36	725,914.36	725,914.36	725,914.36	725,914.36	725,914.36		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190301568174	01922019600010	Aportación para la construcción de espacios educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301568175	01922019600011	Aportación para la conclusión de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301568177	01922019600012	Aportación para la construcción de subestación eléctrica en las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	949,629.53	949,629.53	949,346.54	949,346.54	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	10.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685651	01922019600020	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2019 REMANENTE	3,797,504.52	3,797,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>7,449,758.27</b>	<b>7,449,758.27</b>	<b>2,537,970.76</b>	<b>2,537,970.76</b>	<b>1,588,624.22</b>	<b>1,588,624.22</b>							

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
 Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19  
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																	
190301568172	01922019600013	Aportación para la conectividad de voz y datos en el área de expedientes y archivo del 2° nivel edificio D, Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	15,980.88	15,980.88	15,980.88	15,980.88	15,980.88	15,980.88		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190401685657	01922019600015	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	1,488.53	1,488.53	1,488.53	1,488.53	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	10.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685669	01922019600017	Aportación para la construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	131,921.11	131,921.11	131,921.11	131,921.11	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685673	01922019600019	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 3	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	94,807.07	94,807.07	94,807.07	94,807.07	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	10.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>244,197.59</b>	<b>244,197.59</b>	<b>244,197.59</b>	<b>244,197.59</b>	<b>15,980.88</b>	<b>15,980.88</b>							



**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento





**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
 Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01/01/19 AL 31/12/19  
 INFORME DEFINITIVO

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																	
190301568173	01922019600014	Aportación para la conectividad de voz y datos en el área de expedientes y archivo del 2° nivel edificio D, Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	62,788.00	62,788.00	62,788.00	62,788.00	62,788.00	62,788.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190401685679	01922019600016	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	16,150.43	16,150.43	16,133.34	16,133.34	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	10.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685683	01922019600018	Aportación para la construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	12,402.53	12,402.53	12,378.89	12,378.89	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>POZA RICA</b>																	
190401685686	01922019600021	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,225.25	6,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685689	01922019600022	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					104,114.45	97,566.21	91,300.23	91,300.23	62,788.00	62,788.00							

  
 \_\_\_\_\_  
**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
 \_\_\_\_\_  
**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
 Secretario de Administración y Finanzas