



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas  
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0460/04/2020

Xalapa, Equez., Ver. a 09 de abril de 2020

Mtra. Milagros Rivera Juárez  
Directora General de Programación y Presupuesto de la  
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz  
P r e s e n t e

En atención al correo electrónico de fecha 07 de abril de 2020, enviado por el C.P. Ángel González Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Primer Trimestre del ejercicio 2020 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Lomas del Estadio s/n  
Edificio "A", 4to piso,  
C.P. 91000  
Xalapa-Enriquez,  
Veracruz, México

Teléfono  
01 (228) 8 42 17 20

Conmutador  
8 42 17 00  
8 42 27 00

Extensiones  
11720, 11201, 11205

Fax  
842 27 53

Correo electrónico  
emurcia@uv.mx

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimientos Financieros	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio Generado	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,660,466,408.00	278,893.02	2,660,745,301.02	702,502,425.02	661,539,133.54	2020	VER200101701820	
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,569,309,035.00	18,263,521.42	2,634,622,482.97	2,622,295,762.97	2,634,622,375.87		VER190101513113	Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$192,343.45.
Carrera Docente en UPES (U040)	14,928,898.00	79,580.03	14,928,898.00	14,928,898.00	14,928,898.00		VER190301574570	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$79,580.03
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	24,211,929.00	270,016.94	10,573,357.91	10,573,357.91	3,199,791.02	2019	VER190301574232	
Apoyos a centros y organizaciones de educación (PADES) (U080)	703,620.00	1,687.50	583,462.66	583,462.66	583,462.66		VER190301574712	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$121,844.84
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (S267)	24,690,307.00	1,020,159.90	24,073,639.24	24,073,639.24	24,073,639.24		VER190201562819	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$1,636,827.66
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	273,600.00	2,495.04	258,627.20	258,627.20	258,627.20	2018	VER190101512717	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$17,467.84
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	16,997,780.00	8,831,194.01	25,828,974.01	25,828,974.01	19,999,266.04		VER180301386591	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,949.00	2,262,136.37	27,889,085.37	27,889,085.37	19,361,281.93	2017	VER17170300966204	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	678,000.00	7,294.65	685,294.65	685,294.65	640,646.12		VER17170401045841	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	5,449.63	417,449.63	417,449.63	259,583.07	2015	VER15150400611018	

Cabe mencionar que la información que se reporta es con carácter de previa en tanto no se cuente con el cierre contable-presupuestal al mes de marzo de 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

C.P. Evangelina Murcia Villagómez  
Directora General

C.c.p. Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la UV. Para conocimiento.  
C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.  
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.  
C.c.p. Archivo.

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos

Paso 1: Carga de plantillas

Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
123556	9/04/2020 07:29:37 PM	U006 ORDINARIO 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123541	9/04/2020 07:07:34 PM	S267 PFCE 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123371	9/04/2020 02:27:59 PM	U080 PADES 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123366	9/04/2020 02:19:02 PM	S244 INCLUSIÓN 2018.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123362	9/04/2020 02:07:23 PM	U040 CARRERA DOCENTE 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123286	9/04/2020 11:56:45 AM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123242	9/04/2020 09:51:03 AM	U006 ORDINARIO 2020.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123138	8/04/2020 08:04:17 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123111	8/04/2020 07:33:07 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
123081	8/04/2020 06:51:17 PM	S244 INCLUSIÓN 2015.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
122698	8/04/2020 01:10:13 PM	S244 INCLUSION 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>

Anterior 1 **2** Siguiente

[Inicio](#)



Universidad Veracruzana

Dirección General de Recursos Financieros  
Dirección de Presupuestos

DGRF/0431/03/2020  
30 de marzo de 2020

**L.E. Osvaldo Solórzano Romero**  
**Director General de Inversión Pública**  
**Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado**  
**P r e s e n t e**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del primer trimestre de 2020 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2011-2013		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,856,203.74	\$0.00	Existe 1 obra suspendida y 3 en ejecución. De estos ejercicios la SEFIPLAN nos adeuda \$107,940,749.00.
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,261,081.00	\$0.00	Las Obras se reportan 6 suspendidas por la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por \$21,261,081.00.
FAM 2018 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$10,834,216.85	\$1,299,626.63	Se encuentran 6 obras en ejecución.
FAM 2019		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$25,939,084.51	\$25,939,084.51	Se encuentran 5 obras en ejecución.
FAM 2019 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$19,048,592.77	\$920,326.98	Se encuentran 6 obras en ejecución.
FAM 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$228,216.71	\$228,216.71	Se encuentran 3 obras en ejecución.
FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$40,955.21	\$28,181.72	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2020		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$33,584,997.00	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.

Edificio A de Rectoría 4to. Piso  
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000  
Col. Zona Universitaria  
Xalapa de Enríquez  
Veracruz, México

**Teléfonos**  
(228) 842 17 23  
(228) 842 17 00  
Ext. 11720

**Correo Electrónico**  
emurcia@uv.mx

0752



2043011





DGRF/0431/03/2020  
30 de marzo de 2020

Cabe mencionar que el ejercicio de los recursos del FAM 2010, se depuraron las obras Terminadas debido a la actualización del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), dichas obras fueron financiadas con recursos de la Universidad Veracruzana.

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 130,145,850.00</b>


Edificio A de Rectoría 4to. Piso  
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000  
Col. Zona Universitaria  
Xalapa de Enríquez  
Veracruz, México

**Teléfonos**  
(228) 842 17 23  
(228) 842 17 00  
Ext. 11720

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

**Correo Electrónico**  
emurcia@uv.mx

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

  
C.P. Evangelina Murcia Villagómez  
Directora General de Recursos Financieros  
Universidad Veracruzana

Hoja 2/2

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Para su conocimiento.  
c.c.p. Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.  
c.c.p. Mtro. Salvador Tapia Spinoso. Secretario de Administración y Finanzas. Mismo fin.  
c.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras. Secretario de Desarrollo Institucional. Mismo fin.  
c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. Mismo fin.  
c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez. Directora de Presupuestos. Mismo fin.  
c.c.p. Archivo  
ERI/cabm

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2011-2013  
PERIODO DEL 01/01/20 AL 31/03/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																	
VER1113010009960	401C4100110002.11	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	0	0	0	1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA
VER200101699552	401C4100150027	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES (CICE) INCLUYE ELEVADOR, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,850,000.00	1,850,000.00	0	0	0	0	1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
VER200101699554	401C4100150028	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	582,156.99	582,156.99	0	0	0	0	1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
VER200101699555	401C4100150029	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,326,875.75	1,326,875.75	0	0	0	0	1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
<b>TOTAL</b>					<b>21,856,203.74</b>	<b>21,856,203.74</b>	<b>18,097,171.00</b>	<b>18,097,171.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016 PERIODO DEL 01/01/20 AL 31/03/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																		
00160200665828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>VERACRUZ</b>																		
00160200665853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>CÓRDOBA</b>																		
00160200665876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>POZA RICA</b>																		
00160200665884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>BOCA DEL RÍO</b>																		
00160200665905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>MINATITLÁN</b>																		
00160200665917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016	370,874	3,929,126	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>TOTAL</b>						370,874	21,261,081											

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES**

PERIODO DEL 01/01/20 AL 31/03/20

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																	
190101511246	01922018600019	Aportación para el mantenimiento general de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	398,556.08	398,556.08	398,556.08	398,556.08	398,556.08	398,556.08		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190101511251	01922018600020	Aportación para el mantenimiento general de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	150,000.00	150,000.00	127,586.21	127,586.21	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190101511261	01922018600022	Aportación para la sustitución de elevador del edificio "A" de la Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	1,388,846.58	1,388,846.58	1,384,130.32	1,384,130.32	901,070.55	901,070.55		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	64.88	EN EJECUCIÓN
200101699569	01922019600025	Aportación para obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	2,976,020.06	2,976,020.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>COATZACOALCOS</b>																	
200101699567	01922019600023	Aportación para la ampliación del estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 REMANENTE	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>BOCA DEL RÍO</b>																	
200101699568	01922019600024	Aportación para la construcción de andadores y reposición de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2018 REMANENTE	3,120,794.13	3,120,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>10,834,216.85</b>	<b>10,834,216.85</b>	<b>1,910,272.61</b>	<b>1,910,272.61</b>	<b>1,299,626.63</b>	<b>1,299,626.63</b>							

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019  
PERIODO DEL 01/01/20 AL 31/03/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
<b>XALAPA</b>																	
190201558241	01922019600001	Aportación para la implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa.	Xalapa	FAM 2019	1,249,987.53	1,249,987.53	1,249,987.53	1,249,987.53	1,249,987.53	1,249,987.53		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190201558243	01922019600002	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019	6,499,798.06	6,499,798.06	6,499,798.06	6,499,798.06	6,499,798.06	6,499,798.06		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190201558245	01922019600006	Aportación para el equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa.	Xalapa	FAM 2019	750,362.00	750,362.00	750,362.00	750,362.00	750,362.00	750,362.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
<b>POZA RICA</b>																	
190201558246	01922019600003	Aportación para la construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica.	Poza Rica	FAM 2019	14,709,047.41	14,709,047.41	14,709,047.41	14,709,047.41	14,709,047.41	14,709,047.41		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
<b>COBERTURA ESTATAL</b>																	
190201558250	01922019600004	Aportación para el Programa Anual de Mantenimiento Institucional	Varias	FAM 2019	2,729,889.51	2,729,889.51	2,729,889.51	2,729,889.51	2,729,889.51	2,729,889.51		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					25,939,084.51	25,939,084.51	25,939,084.51	25,939,084.51	25,939,084.51	25,939,084.51							

  
\_\_\_\_\_  
**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
\_\_\_\_\_  
**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES**

PERIODO DEL 01/01/20 AL 31/03/20

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
190301568174	01922019600010	Aportación para la construcción de espacios educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	924,000.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301568175	01922019600011	Aportación para la conclusión de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301568177	01922019600012	Aportación para la construcción de subestación eléctrica en las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	949,629.53	949,629.53	949,346.54	949,346.54	920,326.98	920,326.98		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	96.91	EN EJECUCIÓN
190401685651	01922019600020	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2019 REMANENTE	3,797,504.52	3,797,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200101699563	01922019600026	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	3,788,121.71	3,788,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200101699566	01922019600027	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	9,399,337.01	9,399,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					19,048,592.77	19,048,592.77	2,063,346.54	2,063,346.54	920,326.98	920,326.98							

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**

Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01/01/20 AL 31/03/20

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																	
190401685657	01922019600015	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	1,488.53	1,488.53	1,488.53	1,488.53	1,488.53	1,488.53		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190401685669	01922019600017	Aportación para la construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	131,921.11	131,921.11	131,921.11	131,921.11	131,921.11	131,921.11		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190401685673	01922019600019	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 3	Xalapa	FAM 2019 Rend. Financieros	94,807.07	94,807.07	94,807.07	94,807.07	94,807.07	94,807.07		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN

<b>TOTAL</b>					228,216.71	228,216.71	228,216.71	228,216.71	228,216.71	228,216.71							
--------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
 Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01/01/20 AL 31/03/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																	
190401685679	01922019600016	Aportación para la Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	15,804.54	15,804.54	15,804.54	15,804.54	15,804.54	15,804.54		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190401685683	01922019600018	Aportación para la construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	12,377.18	12,377.18	12,377.18	12,377.18	12,377.18	12,377.18		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
<b>POZA RICA</b>																	
190401685686	01922019600021	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,225.25	6,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685689	01922019600022	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,548.24	6,548.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>40,955.21</b>	<b>40,955.21</b>	<b>28,181.72</b>	<b>28,181.72</b>	<b>28,181.72</b>	<b>28,181.72</b>							

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020  
PERIODO DEL 01/01/20 AL 31/03/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
XALAPA																	
200101699557	01922020600001	Aportación para la conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200101699562	01922020600002	Aportación para el Programa de Mantenimiento Institucional	Xalapa	FAM 2020	7,584,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>33,584,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas