



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas  
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0677/07/2020

Xalapa, Equez., Ver. a 16 de julio de 2020



**Mtra. Milagros Rivera Juárez**  
Directora General de Programación y Presupuesto  
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno  
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
Presente

En atención al correo electrónico de fecha 12 de junio de 2020, enviado por el C.P. Ángel González Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Segundo Trimestre del ejercicio 2020 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio del sistema	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,660,466,408.00	768,730.42	2,661,235,138.42	1,420,356,730.42	1,253,325,890.53	2020	VER200201711575	Nota 1
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,569,309,035.00	18,263,521.42	2,634,622,482.97	2,622,295,762.97	2,634,622,375.87		VER190101513113	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	10,303,340.97	338,581.30	10,641,922.27	10,641,922.27	3,917,535.74		VER190301574232	
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (S267)	24,690,307.00	1,020,159.90	24,073,639.24	24,073,639.24	24,073,639.24	2019	VER190201562819	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyo. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$1,636,827.66.
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	273,600.00	2,495.04	258,627.20	258,627.20	258,627.20		VER190101512717	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	16,997,780.00	8,846,482.21	25,844,262.21	25,844,262.21	20,107,393.96	2019	VER180301386591	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,949.00	2,367,758.00	27,994,707.00	27,994,707.00	19,404,537.93		VER1717030096204	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	678,000.00	7,413.47	685,413.47	685,413.47	640,646.12	2017	VER17170401045841	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	5,732.57	417,732.57	417,732.57	259,583.07	2015	VER15150400611018	

Nota 1.- Es preciso comentar que el folio correspondiente a este Programa Presupuestario U006 se abre nuevamente en el SRFT por lo que no se le está dando seguimiento al folio TMP\_VER200101701820 que en el primer trimestre el sistema generó; lo anterior debido a que en alguna parte del proceso de validación de ese primer trimestre se incluyó la nota "No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo", y al no ser validado por la SHCP se eliminó automáticamente en el sistema. Cabe señalar que continuamos verificando con la Mesa de Ayuda de Soluciones del SRFT esta situación, ya que el proceso que se siguió en el primer trimestre para capturar información fue igual que en trimestres anteriores.

La información que se reporta es con carácter de previa en tanto no se cuente con el cierre contable-presupuestal al mes de junio de 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

**C.P. Evangelina Murcia Villagómez**  
Directora General



C.c.p. Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV).- Para conocimiento.  
C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN.- Mismo fin.  
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.  
C.c.p. Archivo.

Lomas del Estadio s/r/  
Edificio "A", 4to piso,  
C.P. 91000  
Xalapa-Enríquez,  
Veracruz, México

Teléfono  
01 (228) 8 42 17 22

Conmutador  
8 42 17 00  
8 42 27 00

Extensiones  
11720, 11201, 11205

Fax  
842 27 52

Correo electrónico  
emurcia@uv.mx

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos **Paso 1: Carga de plantillas** Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:55 Hrs

Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
152598	15/07/2020 02:32:07 PM	U006 ORDINARIO 2020.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
150363	14/07/2020 09:10:54 PM	U006 ORDINARIO 2019.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
150203	14/07/2020 08:20:05 PM	S244 INCLUSIÓN 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
150155	14/07/2020 08:01:33 PM	S267 PFCE 2019.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
139126	7/07/2020 04:17:26 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
139095	7/07/2020 04:02:50 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
138965	7/07/2020 02:43:31 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
138889	7/07/2020 02:16:46 PM	S244 INCLUSIÓN 2015.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>
138820	7/07/2020 01:26:23 PM	S244 INCLUSION 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	<a href="#">Descargar folios</a>	<a href="#">Eliminar</a>

Anterior **1** Siguiente

[Inicio](#)



Universidad Veracruzana  
 Dirección General de Recursos Financieros  
 Dirección de Presupuestos

DGRF 0616/06/2020  
 Xalapa, Equez., Ver. a 29 de junio de 2020

1715



**L.E. Osvaldo Solórzano Romero**  
 Director General de Inversión Pública  
 Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno  
 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del segundo trimestre de 2020 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

Edificio A de Rectoría 4to. Piso  
 Lomas del Estadio s/n, C.P. 91006  
 Col. Zona Universitaria  
 Xalapa de Enríquez  
 Veracruz, México

Teléfonos  
 (228) 842 17 23  
 (228) 842 17 00  
 Ext. 11720

Correo Electrónico  
 emurcia@uv.mx

FAM 2011-2013		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,856,203.74	\$0.00	Existe 1 obra suspendida y 3 en ejecución. De estos ejercicios la SEFIPLAN nos adeuda \$107,940,749.00.
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,261,081.00	\$0.00	Las Obras se reportan 6 suspendidas por la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por \$21,261,081.00.
FAM 2018 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$10,433,660.77	\$1,049,070.55	Se encuentran 5 obras en ejecución.
FAM 2019 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$19,040,536.01	\$941,572.77	Se encuentran 6 obras en ejecución.
FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$12,773.49	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2020		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$13,993,748.75	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:




Universidad Veracruzana  
Dirección General de Recursos Financieros  
Dirección de Presupuestos

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 130,145,850.00</b>

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

Atentamente:  
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

  
**C.P. Evangelina Murcia Villagómez**  
Directora General

Edificio A de Rectoría 4to. Piso  
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000  
Col. Zona Universitaria  
Xalapa de Enríquez  
Veracruz, México

**Teléfonos**  
(228) 842 17 23  
(228) 842 17 00  
Ext. 11720

**Correo Electrónico**  
emurcia@uv.mx

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo, Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP.- Mismo fin.  
C.c.p. Mtro. Salvador Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV).- Mismo fin.  
C.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras, Secretario de Desarrollo Institucional de la UV.- Mismo fin.  
C.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo, Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV.- Mismo fin.  
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez, Directora de Presupuestos de la UV.- Mismo fin.  
C.c.p. Archivo  
ERI/cabm

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2011-2013

PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/06/20

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																	
VER11130100009960	401C4100110002.1	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA
VER200101699552	401C4100150027	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES (CICE) INCLUYE ELEVADOR. REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,850,000.00	1,850,000.00	1,849,999.87	1,849,999.87	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	55.00	0.00	EN EJECUCIÓN
VER200101699554	401C4100150028	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	582,156.99	582,156.99	582,156.99	582,156.99	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	40.00	0.00	EN EJECUCIÓN
VER200101699555	401C4100150029	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,326,875.75	1,326,875.75	1,326,875.74	1,326,875.74	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	65.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					21,856,203.74	21,856,203.74	21,856,203.60	21,856,203.60	0	0							

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016 PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/06/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
<b>XALAPA</b>																		
00160200665828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>VERACRUZ</b>																		
00160200665853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>CÓRDOBA</b>																		
00160200665876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>POZA RICA</b>																		
00160200665884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>BOCA DEL RIO</b>																		
00160200665905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RIO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>MINATITLÁN</b>																		
00160200665917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016		370,874	3,929,126	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
<b>TOTAL</b>						370,874	21,261,081											

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/06/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
<b>XALAPA</b>																		
190101511251	01922018600020	Aportación para el mantenimiento general de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
190101511261	01922018600022	Aportación para la sustitución de elevador del edificio "A" de la Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	1,388,846.58	1,388,846.58	1,384,130.32	1,384,130.32	901,070.55	901,070.55		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	64.88	EN EJECUCIÓN	
200101699569	01922019600025	Aportación para obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	2,976,020.06	2,976,020.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
<b>COATZACOALCOS</b>																		
200101699567	01922019600023	Aportación para la ampliación del estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 REMANENTE	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
<b>BOCA DEL RÍO</b>																		
200101699568	01922019600024	Aportación para la construcción de andadores y reposición de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2018 REMANENTE	3,120,794.13	3,120,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
<b>TOTAL</b>					<b>10,433,660.77</b>	<b>10,433,660.77</b>	<b>1,532,130.32</b>	<b>1,532,130.32</b>	<b>1,049,070.55</b>	<b>1,049,070.55</b>								

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/06/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
190301588174	01922019600010	Aportación para la construcción de espacios educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	924,000.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301588175	01922019600011	Aportación para la conclusión de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301588177	01922019600012	Aportación para la construcción de subestación eléctrica en las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	941,572.77	941,572.77	941,572.77	941,572.77	941,572.77	941,572.77		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190401685651	01922019600020	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2019 REMANENTE	3,797,504.52	3,797,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200101699563	01922019600026	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	3,788,121.71	3,788,121.71	3,788,121.71	3,788,121.71	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	20.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200101699566	01922019600027	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	9,399,337.01	9,399,337.01	8,313,838.47	8,313,838.47	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	20.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>19,040,536.01</b>	<b>19,040,536.01</b>	<b>14,157,532.95</b>	<b>14,157,532.95</b>	<b>941,572.77</b>	<b>941,572.77</b>							

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/06/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
<b>POZA RICA</b>																		
190401685686	01922019600021	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,225.25	6,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
190401685689	01922019600022	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,548.24	6,548.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
<b>TOTAL</b>					12,773.49	12,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00								

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020  
PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/06/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
<b>XALAPA</b>																		
200201706376	01922020600001	Aportación para la conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020	26,000,000.00	13,993,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
200101699562	01922020600002	Aportación para el Programa de Mantenimiento Institucional	Xalapa	FAM 2020	7,584,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
<b>TOTAL</b>					33,584,997.00	13,993,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00								

**M. Arq. Emilia Rodiles Justo**  
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

**Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso**  
Secretario de Administración y Finanzas