



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0940/10/2020

Xalapa, Equez., Ver. a 14 de octubre de 2020

Mtra. Milagros Rivera Juárez
Directora General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
01 (228) 8 42 17 20

Conmutador
8 42 17 00
8 42 27 00

Extensiones
11720, 11201, 11205

Fax
842 27 53

Correo electrónico
dgrf@uv.mx

En atención a la circular DGIP/0024/2020 de fecha 05 de octubre de 2020, enviado por el L.E. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Tercer Trimestre del ejercicio 2020 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio del sistema	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,660,466,408.00	3,401,494.04	2,663,867,907.04	2,043,161,494.04	1,811,669,347.24	2020	VER200201711575	Folios anteriores: Primer trimestre-VER200101701820 Segundo trimestre-VER200201711575 Nota 1
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) (5500)	17,752,579.00	668.00	17,753,247.00	17,753,247.00	-		VER200201788380	
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,669,309,039.00	16,276,539.32	2,684,635,509.32	2,622,321,999.85	2,694,635,500.87	2019	VER19010193113	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$1,927,343.45.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (5247)	10,303,342.67	339,168.79	10,699,509.75	10,699,509.75	5,240,308.09	2019	VER190301974232	
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (5767)	24,690,507.00	339,690.13	25,030,706.71	25,030,706.71	23,830,706.71		VER190301967819	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$1,669,322.42.
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (5244)	273,800.00	1,677.79	257,809.95	257,809.95	257,809.95	2018	VER190101912717	Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$1,747.84.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (5247)	16,997,790.00	5,858,159.29	25,855,939.29	25,855,939.29	20,201,896.50		VER180301866591	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (5247)	25,626,949.00	2,490,648.91	26,077,597.91	26,077,597.91	16,409,797.26	2017	VER1717050096204	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (5244)	676,000.00	7,474.54	683,474.54	683,474.54	640,646.12		VER17170401045841	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (5244)	417,000.00	5,833.08	417,833.08	417,833.08	259,583.07	2015	VER15150400611018	

Nota 1.- Se abre un nuevo folio para el Programa Presupuestario del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) del año 2020, esto debido a que a partir del primer trimestre de este ejercicio desde nivel central se ha incorporado la siguiente observación: "No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en este módulo" y al ser folios de nueva creación el sistema los elimina de manera automática. Cabe señalar que el proceso que hemos seguido en el presente ejercicio para capturar información ha sido el mismo que en los anteriores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General



C.c.p. Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la UV. Para conocimiento.
C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos **Paso 1: Carga de plantillas** Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
163541	13/10/2020 06:18:01 PM	S267 PFCE 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
163521	13/10/2020 06:07:25 PM	U006 ORDINARIO 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
163091	13/10/2020 02:45:18 PM	U006 ORDINARIO 2020.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
162709	13/10/2020 01:17:53 PM	S244 INCLUSION 2018.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
162595	13/10/2020 12:45:32 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
162276	13/10/2020 11:01:28 AM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
160531	9/10/2020 09:15:18 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
160062	9/10/2020 01:46:52 PM	S244 INCLUSIÓN 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
159935	9/10/2020 12:31:56 PM	S244 INCLUSIÓN 2015.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
159901	9/10/2020 12:17:29 PM	S300 PROFEXCE 2020.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

15 OCT 2020

RECIBIDO
HORA: 10:00 RECIBE: Eva

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
13 OCT 2020
OFICINA DEL SECRETARIO
HORA: 14:00 FIRMA DE RECIBIDO: [Firma]

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

15 OCT 2020

RECIBIDO

HORA: 10:55 NOMBRE: [Firma]

Universidad Veracruzana

RECIBIDO
13 OCT 2020
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO
COMISIONES Y MANTENIMIENTO
HORA: 10:49 AREA: [Firma]

Director General de Recursos Financieros
Dirección de Presupuestos
DGRF/0914/10/2020
07 de octubre de 2020

L.E. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del tercer trimestre de 2020 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2011-2013		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,856,203.74	\$2,008,669.00	Existe 1 obra suspendida y 3 en ejecución. De estos ejercicios la SEFIPLAN nos adeuda \$51,162,529.00.
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,261,081.00	\$0.00	Las Obras se reportan 6 suspendidas por la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por \$21,261,081.00.
FAM 2018 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$10,280,941.38	\$1,384,127.19	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2018 REMANENTES RENDIMIENTOS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$22,692.33	\$0.00	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2019 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$18,098,082.02	\$2,609,275.56	Se encuentran 5 obras en ejecución.
FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$12,773.49	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2020		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$33,584,997.00	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2020 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$7,174,236.39	\$0.00	Se encuentran 7 obras en ejecución.

Edificio A de Rectoría 4to. Piso
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000
Col. Zona Universitaria
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México

Teléfonos
(228) 842 17 23
(228) 842 17 00
Ext. 11720

Correo Electrónico
ergalindo@uv.mx

2637
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
13 OCT 2020
HORA: 14:00
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEXO 1 CD



Universidad Veracruzana

Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Presupuestos

DGRF/0914/10/2020
07 de octubre de 2020

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Edificio A de Rectoría 4to. Piso
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000
Col. Zona Universitaria
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México

Teléfonos
(228) 842 17 23
(228) 842 17 00
Ext. 11720

Correo Electrónico
ergalindo@uv.mx

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros
Universidad Veracruzana

Hoja 2/2

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.

c.c.p. Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.

c.c.p. Mtro. Salvador Tapia Spinoso. Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.

c.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras. Secretario de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.

c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez. Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Archivo


ERI/cabm



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2011-2013
PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/09/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
VER11130100009960	401C4100110002.11	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA
VER200101699552	401C4100150027	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES (CICE) INCLUYE ELEVADOR, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,850,000.00	1,850,000.00	1,849,999.87	1,849,999.87	382,419.79	382,419.79		1.00	0.00	APORTACIÓN	55.00	20.67	EN EJECUCIÓN
VER200101699554	401C4100150028	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	582,156.99	582,156.99	582,156.99	582,156.99	386,985.50	386,985.50		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	66.47	EN EJECUCIÓN
VER200101699555	401C4100150029	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,326,875.75	1,326,875.75	1,326,875.74	1,326,875.74	1,239,263.62	1,239,263.62		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	93.40	EN EJECUCIÓN
TOTAL					21,856,203.74	21,856,203.74	21,856,203.60	21,856,203.60	2,008,669	2,008,669							



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016
PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/09/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
												BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
XALAPA																		
00160200665828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
VERACRUZ																		
00160200665853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
CÓRDOBA																		
00160200665876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
POZA RICA																		
00160200665884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
BOCA DEL RÍO																		
00160200665905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
MINATITLÁN																		
00160200665917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016	370,874	3,929,126	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
TOTAL						370,874	21,261,081											

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso

Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES

PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/09/20

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
190101511261	01922018600022	Aportación para la sustitución de elevador del edificio "A" de la Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	1,384,127.19	1,384,127.19	1,384,127.19	1,384,127.19	1,384,127.19	1,384,127.19		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200101699569	01922019600025	Aportación para obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	2,976,020.06	2,976,020.06	1,773,892.56	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
COATZACOALCOS																	
200101699567	01922019600023	Aportación para la ampliación del estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 REMANENTE	2,800,000.00	2,800,000.00	2,457,070.08	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
BOCA DEL RÍO																	
200101699568	01922019600024	Aportación para la construcción de andadores y reposición de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2018 REMANENTE	3,120,794.13	3,120,794.13	2,215,008.10	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					10,280,941.38	10,280,941.38	7,830,097.93	1,384,127.19	1,384,127.19	1,384,127.19							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso

Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/09/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
VER200301714279	01922018600025	Aportación para la fabricación de barandales de acero inoxidable para acceso posterior en Unidad Central, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 Remanente rend. Financieros	22,692.33	22,692.33	22,687.18	22,687.18	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					22,692.33	22,692.33	22,687.18	22,687.18	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES

PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/09/20

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
190301568174	01922019600010	Aportación para la construcción de espacios educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	924,000.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190301568175	01922019600011	Aportación para la conclusión de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	189,118.78	189,118.78	189,118.78	189,118.78	189,118.78	189,118.78		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
190401685651	01922019600020	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2019 REMANENTE	3,797,504.52	3,797,504.52	3,512,467.89	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200101699563	01922019600026	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	3,788,121.71	3,788,121.71	3,788,121.71	3,788,121.71	757,509.07	757,509.07		1.00	0.00	APORTACIÓN	46.00	20.00	EN EJECUCIÓN
200101699566	01922019600027	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	9,399,337.01	9,399,337.01	8,313,838.47	8,313,838.47	1,662,647.71	1,662,647.71		1.00	0.00	APORTACIÓN	46.00	17.89	EN EJECUCIÓN
TOTAL					18,098,082.02	18,098,082.02	16,727,546.85	13,215,078.96	2,609,275.56	2,609,275.56							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso

Secretario de Administración y Finanzas



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/09/20**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
POZA RICA																	
190401685686	01922019600021	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,225.25	6,225.25	6,225.25	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
190401685689	01922019600022	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2	Poza Rica	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	6,548.24	6,548.24	6,548.24	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					12,773.49	12,773.49	12,773.49	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso

Secretario de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/09/20

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
XALAPA																	
200201706376	01922020600001	Aportación para la conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020	26,000,000.00	22,389,998.00	24,148,061.92	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	15.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200101699562	01922020600002	Aportación para el Programa de Mantenimiento Institucional	Xalapa	FAM 2020	7,584,997.00	2,798,749.75	3,712,232.65	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					33,584,997.00	25,188,747.75	27,860,294.57	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 REMANENTES PERIODO DEL 01/01/20 AL 30/09/20

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
200301714357	01922020600003	Aportación para la conclusión de espacio para aula de la LENA, campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2020 Remanente	344,236.39	344,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714604	01922020600004	Aportación para el laboratorio de innovación tecnológica Convenio Microsoft- UV-Gob. Federal en la USBI, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714280	01922020600005	Aportación para la continuación del mantenimiento del Foro Abierto "Miguel Vélez" del Centro Cultural Casa del Lago, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714609	01922020600006	Aportación para la cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714281	01922020600007	Aportación para el reforzamiento de estructura metálica por sismo del edificio "B" en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714359	01922020600008	Aportación para la adaptación de espacios en la USBI Mocambo para aulas de capacitación China- Veracruz, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714282	01922020600009	Aportación para el adopasto en estacionamiento y cubierta de acceso en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					7,174,236.39	7,174,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas