



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 1020/07/2021
Xalapa, Equez., Ver., a 13 de julio de 2021

Mtra. Milagros Rivera Juárez

Directora General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

En atención al correo de fecha 29 de junio de 2021, enviado por el C.P. Ángel González Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Segundo Trimestre del ejercicio 2021 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio del Sistema
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,742,193,808.00	1,983,096.86	2,744,176,904.86	1,471,278,096.86	1,288,395,547.93	2021	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	9,771,385.00	925,493.89	10,696,878.89	10,696,878.89	1,752,689.64	2020	VER210101888133
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	10,303,340.97	540,576.85	10,843,917.82	10,843,917.82	6,771,028.79	2019	VER190301574232
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	16,997,780.00	8,890,412.52	25,888,192.52	25,888,192.52	20,307,010.36	2018	VER180301386591
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,949.00	2,642,162.88	28,269,111.88	28,269,111.88	19,425,417.93	2017	VER17170300966204
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	678,000.00	7,639.60	685,639.60	685,639.60	640,646.12		VER17170401045841
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	6,271.10	418,271.10	418,271.10	259,583.07	2015	VER15150400611018

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General



14 JUL 2021
HORA: 11:20

C.c.p. Dr. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la UV. Para conocimiento.
C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

*Creando sinergia,
generamos resultados.
Eficientamos el presupuesto con transparencia y honestidad.*

Historial de cargas

Limpiar

Cargar archivo

Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
218173	12/07/2021 06:44:49 PM	U006 ORDINARIO 2021.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
218128	12/07/2021 06:19:15 PM	S247 PRODEP 2020.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
218033	12/07/2021 05:38:18 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
217345	12/07/2021 02:43:15 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
217068	12/07/2021 01:50:28 PM	S244 INCLUSION 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
216883	12/07/2021 01:17:08 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
213458	8/07/2021 06:27:43 PM	S244 INCLUSION 2015.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

Anterior

1

Siguiente



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0998/07/2021

Xalapa, Equez., Ver., a 09 de julio de 2021



L.E. Osvaldo Solórzano Romero

Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

PRESENTE

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx



En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del segundo trimestre de 2021 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2011-2013		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$19,947,171.00	\$1,711,769.19	Existe 1 obra suspendida y 1 en ejecución. De estos ejercicios la SEFIPLAN nos adeuda \$51,162,529.00.
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,261,081.00	\$0.00	Las Obras se reportan 6 suspendidas por la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por \$21,261,081.00.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

9 JUL 2021

RECIBIDO
HORA: 13:05 RECIBIÓ: Elen



generamos resultados.
Eficientamos el presupuesto con transparencia y honestidad.



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0998/07/2021

Xalapa, Equez., Ver., a 09 de julio de 2021

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

FAM 2018 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$8,829,117.81	\$8,181,214.78	Se encuentran 3 obras en ejecución.
FAM 2019 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$3,851,106.45	\$3,851,106.45	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2020 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$12,324,851.04	\$283,028.34	Se encuentran 10 obras en ejecución.
FAM 2020 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$5,283.53	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2021		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$31,282,100.66	\$0.00	Se encuentran 3 obras en ejecución.

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0998/07/2021

Xalapa, Equez., Ver., a 09 de julio de 2021

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"


Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General


c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.
c.c.p. Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.
c.c.p. Dr. Salvador Tapia Spinoso. Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.
c.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras. Secretario de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.
c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.
c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández. Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
c.c.p. Archivo
ERI/cabm

UNIVERSIDAD VERACRUZANA


**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2011-2013**

PERIODO DEL 01/01/21 AL 30/06/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES						AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA					
XALAPA																			
VER11130100009960	401C4100110002.11	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA		
VER200101699552	401C4100150027	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES (CICE) INCLUYE ELEVADOR, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,850,000.00	1,850,000.00	1,711,769.19	1,711,769.19	1,711,769.19	1,711,769.19		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	92.53	EN EJECUCIÓN		
TOTAL					19,947,171.00	19,947,171.00	19,808,940.19	19,808,940.19	1,711,769.19	1,711,769.19									


M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016**


PERIODO DEL 01/01/21 AL 30/06/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARI OS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIE RO	ESTATUS
													PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
XALAPA																			
00160200665828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
VERACRUZ																			
00160200665853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
CÓRDOBA																			
00160200665876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
POZA RICA																			
00160200665884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
BOCA DEL RÍO																			
00160200665905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
MINATITLÁN																			
00160200665917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016	370,874	3,929,126	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA	
TOTAL					370,874	21,261,081	0	0	0	0	0								



M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía


Director General de Recursos Financieros

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES
PERIODO DEL 01/01/21 AL 30/06/21**

												METAS TOTALES						
FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
XALAPA																		
200101699569	01922019600025	Aportación para obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	2,908,323.68	2,908,323.68	2,908,323.68	2,908,323.68	2,908,323.68	2,908,323.68		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
COATZACOALCOS																		
200101699567	01922019600023	Aportación para la ampliación del estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 REMANENTE	2,800,000.00	2,800,000.00	2,799,869.27	2,799,869.27	2,731,429.42	2,731,429.42		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	97.55	EN EJECUCIÓN	
BOCA DEL RÍO																		
200101699568	01922019600024	Aportación para la construcción de andadores y reposición de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2018 REMANENTE	3,120,794.13	3,120,794.13	3,120,063.15	3,120,063.15	2,541,461.68	2,541,461.68		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	81.44	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					8,829,117.81	8,829,117.81	8,828,256.10	8,828,256.10	8,181,214.78	8,181,214.78								



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES**
PERIODO DEL 01/01/21 AL 30/06/21


												METAS TOTALES					
FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
190401685651	01922019600020	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2019 REMANENTE	3,794,967.89	3,794,967.89	3,794,967.89	3,794,967.89	3,794,967.89	3,794,967.89		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200401872190	01922020600010	Aportación para los trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos 2)	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	56,138.56	56,138.56	56,138.56	56,138.56	56,138.56	56,138.56		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
		TOTAL			3,851,106.45	3,851,106.45	3,851,106.45	3,851,106.45	3,851,106.45	3,851,106.45							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros


**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 REMANENTES
PERIODO DEL 01/01/21 AL 30/06/21**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
200301714357	01922020600003	Aportación para la conclusión de espacio para aula de la LENA, campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2020 Remanente	344,236.39	344,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714609	01922020600006	Aportación para la cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,300,000.00	1,300,000.00	1,087,231.08	1,087,231.08	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714359	01922020600008	Aportación para la adaptación de espacios en la USBI Mocambo para aulas de capacitación China- Veracruz, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	283,028.24	283,028.24	283,028.24	283,028.24	283,028.24	283,028.24		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200401872194	01922020600012	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Orizaba	Orizaba	FAM 2020 Remanente	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200401872195	01922020600013	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Poza Rica	Poza Rica	FAM 2020 Remanente	700,000.00	700,000.00	698,240.47	698,240.47	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200401872197	01922020600014	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2020 Remanente	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200401872193	01922020600015	Aportación para la adaptación de espacios de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba	Córdoba	FAM 2020 Remanente	629,723.07	629,723.07	629,723.07	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	2.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884660	01922020600016	Aportación para la sustitución del edificio "A" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	2,250,000.00	2,250,000.00	2,054,526.12	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884661	01922020600017	Aportación para la sustitución del edificio "B" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	1,725,715.74	1,725,715.74	1,006,780.09	805,424.07	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	80.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884662	01922020600018	Aportación para los trabajos complementarios en el edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Campus Sur, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	3,992,147.60	3,992,147.60	3,977,830.10	3,580,047.09	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	90.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					12,324,851.04	12,324,851.04	9,737,359.17	6,453,970.95	283,028.24	283,028.24							



M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía


Director General de Recursos Financieros

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01/01/21 AL 30/06/21**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
POZA RICA																		
200401872192	01922020600011	Aportación para la adaptación de espacios de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos)	Córdoba	FAM 2020 Remanente Rend. Financieros	4,510.48	4,510.48	4,437.97	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	2.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
210101884655	01922020600019	Aportación para los trabajos complementarios en el edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa (complemento de recursos)	Xalapa	FAM 2020 Remanente Rend. Financieros	773.05	773.05	773.05	695.75	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	90.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					5,283.53	5,283.53	5,211.02	695.75	0.00	0.00								



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento




Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros


UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021
PERIODO DEL 01/01/21 AL 30/06/21**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
XALAPA																		
210101884663	01922021600001	Aportación para la construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	COATZACO ALCOS	FAM 2021	9,000,000.00	3,427,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
210101884664	01922021600002	Aportación para la construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	POZA RICA	FAM 2021	15,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
210101884666	01922021600003	Aportación para la construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	XALAPA	FAM 2021	7,282,100.66	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					31,282,100.66	10,427,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00								



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros