

ACUSE



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 0354/04/2024



Lic. Omar Hernández Viveros
Director General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

En seguimiento a la información que se entrega trimestralmente, hago de su conocimiento que, con fecha 15 de abril del presente ejercicio, se llevó a cabo la captura de información del Primer Trimestre del ejercicio 2024, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:


Primer Trimestre del Ejercicio 2024										
Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Comprometido	Recurso Devengado	Recurso Ejercido	Recurso Pagado	Año del Recurso	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	3,110,852,322.00	6,224,131.27	3,117,076,452.97	1,070,823,331.28	2,917,992,856.98	790,180,115.64	773,837,477.34	770,306,302.08	2024	
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,991,615,433.00	12,956,018.86	3,089,418,992.86	3,089,418,992.86	3,085,155,522.79	3,085,155,522.79	3,085,155,522.79	3,047,738,314.39	2023	Se reprograma a la TFSOFE la cantidad de \$1,021,824.00 en el mes de abril, monto que se verá reflejado en el informe trimestral de mayo de 2024.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	3,096,560.00	133,572.94	2,149,899.41	2,149,899.41	2,125,652.99	2,125,652.99	2,125,652.99	2,125,652.99	2023	Se reprograma a la TFSOFE del año 2023, la cantidad de \$235,675.00, en el periodo de mayo de 2023, la cantidad de \$862,781.86 y, finalmente, se reprograma a la TFSOFE del mes de abril por la cantidad de \$7,868.34, el cual se verá reflejado en el informe trimestral de mayo de 2024. Incluye PRODEP y PRODEP-UV.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	9,771,385.00	1,063,763.84	8,569,313.59	8,569,313.59	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	2020	Se reprograma a la TFSOFE la cantidad de \$2,265,835.25.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	10,303,340.97	782,989.58	9,055,505.14	9,055,505.14	6,771,028.79	6,771,028.79	6,771,028.79	6,771,028.79	2019	Se reprograma a la TFSOFE la cantidad de \$2,030,825.41.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	16,997,780.00	9,086,870.76	22,960,838.41	22,960,838.41	20,307,010.47	20,307,010.47	20,307,010.47	20,307,010.47	2018	Se reprograma a la TFSOFE la cantidad de \$1,123,812.35.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,919.00	4,373,095.67	28,925,598.85	28,925,598.85	19,484,577.93	19,484,577.93	19,484,577.93	19,484,577.93	2017	Se reprograma a la TFSOFE la cantidad de \$1,074,445.82.
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S241)	412,000.00	9,063.48	421,063.48	421,063.48	259,583.07	259,583.07	259,583.07	259,583.07	2015	

Se anexa evidencia de la pantalla del sistema en la que se observa la carga de información.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Mtra. Bertha D. Martínez Hernández
Directora General
Universidad Veracruzana



C.c.p. Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino, Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV).- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Xochitlquezalil Álvarez Vázquez, Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño, Director de Presupuestos de la UV. - Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

Carga Ejercicio del Gasto

Ejercicio del gasto

Inicio -> Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos

Paso 1: Carga de plantillas

Paso 2: Consulta información

Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas

Limpiar

Cargar archivo

Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
392101	15/04/2024 10:19:41 PM	U006 ORDINARIO 2023.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
392031	15/04/2024 09:42:31 PM	S247 PRODEP 2020.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
391718	15/04/2024 08:00:16 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
391690	15/04/2024 07:51:44 PM	S244 INCLUSIÓN 2015.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
391509	15/04/2024 06:52:45 PM	S247 PRODEP 2023.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
391148	15/04/2024 05:23:02 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
391113	15/04/2024 05:13:54 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
385902	12/04/2024 08:39:51 AM	U006 ORDINARIO 2024.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

Anterior

1

Siguiente



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 0320/04/2024
Xalapa, Equez., Ver., a 10 de abril de 2024
Página 1 de 2



L.E. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
PRESENTE

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
bermartinez@uv.mx

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del primer trimestre de 2024 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

Fondo	Modificado/Ministrado	Ejercido/Pagado	Reintegros		Observaciones
			Enero 2024	Abril 2024	
FAM 2021 Remanente	\$11,574,633.50	\$11,574,633.50			Se encuentra 1 obra en ejecución y 7 terminadas.
FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros	\$9,905.85	\$9,905.85			Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2022 Remanente	\$13,623,667.59	\$6,998,293.74			Se encuentran 4 obras en ejecución y 5 terminadas.
FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros	\$317,067.17	\$311,379.09			Se encuentran 3 obras en ejecución y 2 terminadas.
FAM 2023	\$17,267,668.00	\$16,302,516.31	\$7,784.84	\$957,367.00	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2023 Rendimientos Financieros	\$440,023.50	\$338,166.79	\$5,723.51	\$96,133.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2023 Remanente	\$16,503,778.90	\$978,429.08			Se encuentran 5 obras en ejecución.
FAM 2023 Remanente Rendimientos Financieros	\$10,412.40	\$2,700.73			Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2024	\$6,649,873.00	\$0.00			Se encuentra 3 obras en ejecución.

El importe reintegrado por concepto de productos financieros netos, es el siguiente:



Productos Financieros		
Fondo	Reintegro Enero 2024	Reintegro Abril 2024
FAM 2023	\$96,787.00	\$36,484.00
FAM 2023 Rendimientos Financieros		



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 0320/04/2024
Xalapa, Equez., Ver., a 10 de abril de 2024
Página 2 de 2

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México


Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
bermartinez@uv.mx

Fondo	Monto
FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00



Sin más por el momento, le envió un saludo cordial.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"



Mtra. Bertha D. Martínez Hernández
Directora General

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. SEFIPLAN del Gob. del Edo. de Ver. de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.
c.c.p. Mtra. Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez. Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
c.c.p. Lic. Jaime Adrián Zambrano Matar. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.
c.c.p. Mtra. Lizbeth M. Viveros Cancino. SAF de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.
c.c.p. Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora. Secretaria de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.
c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih. Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.
c.c.p. L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño. Director de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
c.c.p. Archivo
DCLA/GRJA



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
210301999826	01922021600007	Aportación para la construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión)	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	2,852,935.72	2,852,935.72	2,852,935.72	2,852,935.72	2,852,935.72	2,852,935.72		1.00	1.00	APORTACIÓN		100.00	100.00	TERMINADA
210301999827	01922021600009	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 1, complemento de recursos 1	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46		1.00	1.00	APORTACIÓN		100.00	100.00	TERMINADA
210301999829	01922021600011	Aportación para la construcción 1er. nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08		1.00	1.00	APORTACIÓN		100.00	100.00	TERMINADA
210301999831	01922021600012	Aportación para la instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea de CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal", región Xalapa	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84		1.00	1.00	APORTACIÓN		100.00	100.00	TERMINADA
210301999832	01922021600013	Aportación para la construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán	Coatzacoalcos	FAM 2021 REMANENTE	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79		1.00	1.00	APORTACIÓN		100.00	100.00	TERMINADA
210402053314	01922021600018	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz	Boca del Río	FAM 2021 REMANENTE	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10		1.00	1.00	APORTACIÓN		100.00	100.00	TERMINADA
220102060483	01922022600016	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 2	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99		1.00	1.00	APORTACIÓN		100.00	100.00	TERMINADA
230202230937	01922022600016	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2021 REMANENTE	221,598.52	221,598.52	221,598.52	221,598.52	221,598.52	221,598.52		1.00	1.00	APORTACIÓN		100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					11,574,633.50	11,574,633.50	11,574,633.50	11,574,633.50	11,574,633.50	11,574,633.50								


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

												METAS TOTALES						
FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
230202230938	01922022600017	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz, complemento de recursos 1	Veracruz	FAM 2021 REMANENTE REND. FINANC.	9,905.85	9,905.85	9,905.85	9,905.85	9,905.85	9,905.85		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					9,905.85	9,905.85	9,905.85	9,905.85	9,905.85	9,905.85								


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
220202086480	01922022600018	Aportación para el suministro y colocación de tarjas y áreas de guardado en el edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2022 REMANENTE	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220202086481	01922022600018	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2022 REMANENTE	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220202088243	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios para investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220202088267	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, región Poza Rica	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220302135947	01922022600018	Aportación para la adecuación de espacios en los Talleres libres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220302135881	01922022600018	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (fachada principal edif. B de louver y sistema de captación pluvial con bombeo solar)	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	72.50	EN EJECUCIÓN	
220402198423	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,952,774.14	1,952,774.14	1,845,944.80	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220402198426	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos - Minatitlán	Minatitlán	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
230102208700	01922023600006	Aportación para la construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,927,990.59	2,927,990.59	2,000,749.71	861,358.82	861,358.82	861,358.82		1.00	0.00	APORTACIÓN	70.00	29.42	EN EJECUCIÓN	
Remanente disponible					55,967.94	55,967.94	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL					13,623,667.59	13,623,667.59	10,533,629.43	6,998,293.74	6,998,293.74	6,998,293.74								

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

												METAS TOTALES						
FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIAR IOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
220202086483	01922022600019	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220402198166	01922022600019	Aportación para los trab.compl. de la obra conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos) complemento de rec. 2	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220402198430	01922022600019	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica -Tuxpan (complemento de recursos)	Poza Rica	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,633.81	5,633.81	5,633.81	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
230102208702	01922023600007	Aportación para la construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (complemento de recursos)	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	2,813.04	2,813.04	2,813.04	2,813.04	2,813.04	2,813.04		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
230202230819	01922023600007	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz, complemento de recursos 2	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	282,872.34	282,872.34	282,872.34	282,872.34	282,872.34	282,872.34		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
		Remanente disponible			54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00								
		TOTAL			317,067.17	317,067.17	317,012.90	311,379.09	311,379.09	311,379.09								

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023

PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

												METAS TOTALES						
FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
230102208706	01922023600001	Aportación para la construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán	MINATITLÁN	FAM 2023	2,334,951.38	2,334,951.38	2,334,951.38	2,334,951.38	2,334,951.38	2,334,951.38		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
230102208707	01922023600002	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver.	ESPINAL	FAM 2023	1,164,731.31	1,164,731.31	1,164,731.31	1,164,731.31	1,164,731.31	1,164,731.31		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
230102208708	01922023600003	Aportación para la construcción 3a. etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz	VERACRUZ	FAM 2023	3,994,405.62	3,994,405.62	3,994,405.62	3,994,405.62	3,994,405.62	3,994,405.62		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
230102208709	01922023600004	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	RIO BLANCO	FAM 2023	8,808,428.00	8,808,428.00	8,808,428.00	8,808,428.00	8,808,428.00	8,808,428.00		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
		Remanente (reintegro)			965,151.69	965,151.69												
TOTAL							17,267,668.00	17,267,668.00	16,302,516.31	16,302,516.31	16,302,516.31							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
230202230825	01922023600008	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver., complemento de recursos	Espinal	FAM 2023 Rend. Financieros	67,948.73	67,948.73	67,948.73	67,948.73	67,948.73	67,948.73		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
230402332519	01922023600008	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. elevador) en la Fac. Odontología, región Orizaba-Córdoba, complemento de recursos	Rio Blanco	FAM 2023 Rend. Financieros	270,218.06	270,218.06	270,218.06	270,218.06	270,218.06	270,218.06		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
		Remanente (reintegro)			101,856.71	101,856.71												
TOTAL					440,023.50	440,023.50	338,166.79	338,166.79	338,166.79	338,166.79								

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández


Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Remanente
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230202230822	01922023600009	Aportación para la construcción de infraestructura de accesibilidad (rampas y elevador) en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	Boca del Río	FAM 2023 REMANENTE	1,484,428.86	1,484,428.86	1,189,389.71	835,353.94	835,353.94	835,353.94		1.00	0.00	APORTACIÓN	70.00	0.56	EN EJECUCIÓN
230202230824	01922023600009	Aportación para la conclusión de bioterio en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	Orizaba	FAM 2023 REMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00	1,049,755.32	143,075.14	143,075.14	143,075.14		1.00	0.00	APORTACIÓN	80.00	0.13	EN EJECUCIÓN
230302266368	01922023600009	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2023 REMANENTE	2,843,189.76	2,843,189.76	2,088,215.95	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230302266372	01922023600009	Aportación para la rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba	Córdoba	FAM 2023 REMANENTE	2,842,299.20	2,842,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
240102342369	01922024600002	Aportación para la construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2023 REMANENTE	8,233,861.08	8,233,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					16,503,778.90	16,503,778.90	4,327,360.98	978,429.08	978,429.08	978,429.08							


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros




UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

												METAS TOTALES						
FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
230202230827	01922023600010	Aportación para la construcción de infraestructura de accesibilidad (rampas y elevador) en la Facultad de Contaduría, región Veracruz (complemento de recursos)	Boca del Río	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	2,700.73	2,700.73	2,700.73	2,700.73	2,700.73	2,700.73		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
230302266389	01922023600010	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz, complemento de recursos	Boca del Río	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	351.20	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
230302266392	01922023600010	Aportación para la rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba, complemento de recursos	Córdoba	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	2,241.04	2,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
240102342370	01922024600003	Aportación para la construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, región Poza Rica-Tuxpan. Complemento de recursos.	Poza Rica	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	5,119.43	5,119.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
					10,412.40	10,412.40	3,051.93	2,700.73	2,700.73	2,700.73								


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2024

PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/03/24

												METAS TOTALES						
FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
240102342349	01922024600001	Aportación para la construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	VERACRUZ	FAM 2024	1,929,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
240102342350	01922024600001	Aportación para el Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	RÍO BLANCO	FAM 2024	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
240102342351	01922024600001	Aportación para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), región Xalapa	XALAPA	FAM 2024	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					6,649,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros